

FIEIS 2005

Entidad Federativa: 21 Puebla

Página: 33 de 33

Fecha:	31	Ejercicio:	2008
	12		12

Fecha		Ejerc.		2021							
30		enero		enero							
ID del Proyecto	Descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio y Localidad	Institución Ejecutora o Titular Responsable	Avance Financiero		Avance Físico (porcentaje)					
				Monto		Unidad de Medida	Recursos disponibles por el FIEIS		Recursos disponibles de la cuenta 2, J, C	Total D=H+C	
				Programado Total	Avance en el periodo 2, J		Programado A	Ejecutado B			
1	PROGRAMA ESTATAL DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA PÚBLICA Y EQUIPAMIENTO, EN MATERIA DE COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VALADES (CANCELADO)	ESTATAL									
2	ADQUERIMIENTO DE LA AVENIDA INDEPENDENCIA ENTRE CALLE 2 NORTE Y CALLE 14 NORTE (REPROGRAMADO)	ACATZINGO HIDALGO	SEDURECOP	* BASE HERRÁLICA (1,387.17) * CANAL PLUMAL DE CONCRETO SIMPLE (F=150 KG/CM2) (2,157.25) * PISO DE ADOPRETO EN COLOR (8,832.98)	100.00%	M2 ML M2	\$ 2,059,852.00	\$ 2,059,851.97		\$ 2,059,851.97	
3	ADQUERIMIENTO DE LA AVENIDA RODOLFO SANCHEZ TABOADA ENTRE BARRANCA Y CALLE COLIMA (REPROGRAMADO)	ACATZINGO SAN SEBASTIÁN VILLA NUEVA	SEDURECOP	* BASE HERRÁLICA (1,126.00) * CANAL PLUMAL DE CONCRETO SIMPLE (F=150 KG/CM2) (1,400.40) * PISO DE ADOPRETO EN COLOR (7,000.00)	100.00%	M2 ML M2	\$ 1,839,302.00	\$ 1,839,301.70		\$ 1,839,301.70	
4	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO TEHUACÁN TELATLHUACÁN (REPROGRAMADO)	TEHUACÁN TEHUACÁN	SEDURECOP	* CONCRETO ASFÁLTICO (2,652.50) * MATERIAL DE BANCO PARA BASE (7,810) * CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO (2,442)	100.00%	M2 M3 M3	\$ 4,894,150.00	\$ 4,894,149.70		\$ 4,894,149.70	
5	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO GUADALUPE VICTORIA - SALTILO LA FRAGUA (REPROGRAMADO)	GUADALUPE VICTORIA GUADALUPE VICTORIA	SEDURECOP	* CONCRETO ASFÁLTICO (2,525) * CARPETA ASFÁLTICA (2,100) * BACHO ASFLADO (95.10)	100.00%	M2 M2 M2	\$ 3,724,157.00	\$ 3,724,156.72		\$ 3,724,156.72	
6	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO LAHETE CRUZ DE LEÓN XOCOMULA (REPROGRAMADO)	XOCOMULA XOCOMULA	SEDURECOP	* CONCRETO ASFÁLTICO (3,790.80) * CARPETA ASFÁLTICA (2,916)	100.00%	M2 M2	\$ 8,953,742.00	\$ 8,953,741.75		\$ 8,953,741.75	
7	CONSERVACIÓN DEL CAMINO E.C. INTERMUNICIPAL TEOPISTÁN - HUENETZÁN (REPROGRAMADO)	MARTÍN TEOPISTÁN, HUENETZÁN, TEOPISTÁN, TEOPISTÁN	SEDURECOP	* BACHO ASFÁLTICO (1100) * DEZASOLVE (1,170.50)	100.00%	M2 M2	\$ 514,241.00	\$ 514,239.70		\$ 514,239.70	
8	CONSERVACIÓN DEL CAMINO SAN PEDRO PAVILUTÁN - TLACUATEPEC (REPROGRAMADO)	HONEY PAVILUTÁN, HONEY PAVILUTÁN	SEDURECOP	* BACHO ASFÁLTICO (244.52) * DEZASOLVE (20)	100.00%	M2 M2	\$ 1,173,370.00	\$ 1,173,370.02		\$ 1,173,370.02	
9	CONSERVACIÓN DEL CAMINO RICAQUIETA - JUAN N. MÉNDEZ (ATENCIÓN) (REPROGRAMADO)	RICAQUIETA, JUAN N. MÉNDEZ, JUAN N. MÉNDEZ	SEDURECOP	* BACHO DE CAJA ASFÁLTICA (51.35) * DEZASOLVE (898.35)	100.00%	M2 M2	\$ 216,444.00	\$ 216,444.21		\$ 216,444.21	
10	CONSERVACIÓN DEL CAMINO COYULA - AMECAC TIAM LAS CUEVAS (REPROGRAMADO)	ATLACCO, ATLACCO, SAN JUAN AMECAC, SAN JUAN AMECAC	SEDURECOP	* BACHO ASFÁLTICO (64) * DEZASOLVE (308.77)	100.00%	M2 M2	\$ 190,595.00	\$ 190,595.15		\$ 190,595.15	
11	CONSERVACIÓN DEL CAMINO ATLACCO - SAN DIEGO LA MESA TUCHMUTZINGO (REPROGRAMADO)	ATLACCO, SAN DIEGO LA MESA TUCHMUTZINGO, SAN DIEGO LA MESA TUCHMUTZINGO	SEDURECOP	* BACHO ASFÁLTICO (77) * DEZASOLVE (447.46)	100.00%	M2 M2	\$ 242,826.00	\$ 242,826.02		\$ 242,826.02	
12	PROGRAMA ESTATAL DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA PÚBLICA Y EQUIPAMIENTO, EN MATERIA DE COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VALADES (CANCELADO)	ESTATAL									
13	CONSERVACIÓN DEL CAMINO E.C. KM 25.00 (PUEBLA TEHUACÁN) HUENETZÁN (REPROGRAMADO)	ACAETE SANJA HUENETZÁN	SEDURECOP	* BACHO ASFÁLTICO (104.02) * CONCRETO ASFÁLTICO (104.02) * EMULSION ASFÁLTICA (10,800)	100.00%	M2 M2 LT	\$ 510,212.00	\$ 510,211.51		\$ 510,211.51	
14	CONSERVACIÓN DEL CAMINO E.C. KM 42.00 (PUEBLA OCUAR) DE MATAMOROS HUACUICHULA (REPROGRAMADO)	HUACUICHULA HUACUICHULA	SEDURECOP	* BACHO ASFÁLTICO (79.87) * DEZASOLVE (190)	100.00%	M2 M2	\$ 315,089.00	\$ 315,088.91		\$ 315,088.91	
15	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO TECMACALCO XOCOMULA TODOS SANTOS EN LA LOCALIDAD DE XOCOMULA TODOS SANTOS (REPROGRAMADO)	XOCOMULA TODOS SANTOS, XOCOMULA TODOS SANTOS	SEDURECOP	* BASE Y SUB-BASE (11,344.28) * CONCRETO ASFÁLTICO (7,480) * CARPETA ASFÁLTICA (5,884)	100.00%	M2 M2 M2	\$ 14,407,625.00	\$ 14,407,622.37		\$ 14,407,622.37	
16	MODERNIZACIÓN DEL CAMINO ZAPOTILÁN DE MÉNDEZ JETEPEC, TIAM DEL KM 0+00 AL KM 6+700 EN LA LOCALIDAD DE ZAPOTILÁN DE MÉNDEZ MUNICIPIO DE ZAPOTILÁN DE MÉNDEZ (REPROGRAMADO)	ZAPOTILÁN DE MÉNDEZ, ZAPOTILÁN DE MÉNDEZ	SEDURECOP	* BASE Y SUB-BASE (13,344.28) * CAMPAÑADO DE CONCRETO HERRÁLICO (772.80) * CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO (2,567.40)	100.00%	M2 M2 M2	\$ 16,442,210.00	\$ 16,442,232.83		\$ 16,442,232.83	
17	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL LABORATORIO DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA DEL MMS (SISTEMAS MICROELECTRÓNICOS) EN LA LOCALIDAD DE TONANZILLO MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS CHOLULA (CANCELADO)	SAN ANDRÉS CHOLULA, TONANZILLO	SEDECO	* GABINETE PARA GASES DE PROCESO PARA 2 BOTELLAS (5) * FILTRO ABSOLUTO (300) * HOJA DE AL CALIBRE 14 DE 14x18x0.345 (300) * SISTEMA DE AGUA DIONIZADA (5) * SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO (5) * CONTADOR DE PARTÍCULAS DE 0.1 A 0.3 MICRÓMETROS (1) * MÓDULO DE ILUMINACIÓN DE SEGURIDAD (100) * SISTEMA DE INYECCIÓN DE AIRE FILTRADO (5)	0.00%	PZA PZA PZA PZA PZA PZA PZA PZA					
18	CONSTRUCCIÓN DE AGUAFRÍO TIAM TONATEC LORITO - TAVUQUE SAN MARÍA, EN LA CALLE DE PUEBLA MUNICIPIO DE PUEBLA (REPROGRAMADO)	PUEBLA PUEBLA	SCAIPAN	* TUBERÍA DE PEXD TPO MD 37 DE 30" DE DIÁMETRO (5,711.44)	100.00%	LA	\$ 15,307,394.00	\$ 15,307,394.46		\$ 15,307,394.46	

CPM

Folio No. _____ de _____

Entidad Federativa: 21 Puebla

Fecha:	31	31	31
	(0)	(00)	(00)
	(0)	(00)	(00)

Nº del Proyecto	Descripción y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio y Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (Pesos)			
				Meta		Unidad de Medida	Recursos disponibles por el FIDE		Revoluciones de la cuenta 2.1	Total D-B+C
				Programado Total	Avance en el periodo 2.1		Programado A	Ejecutado B		
19	CONSTRUCCIÓN COLECTOR DE AGUAS SUTURASAS DE LA 17 SUR, ENTRE 5 PONIENTE Y NO ATONAC DE LA CIUDAD DE PUEBLA, MUNICIPIO DE PUEBLA. (REPROGRAMADO) (MODIFICADO)	PUEBLA, PUEBLA	SOAPAP	TUBERIA DE PEAD, TIPO RD 17 DE 12" DE DIAMETRO (2,538.84)	100.00%	ML	\$ 1,303,185.00	\$ 1,303,184.32	\$ -	\$ 1,303,184.32
20	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE EN COLONIAS DE LA CIUDAD DE PUEBLA, MUNICIPIO DE PUEBLA. (REPROGRAMADO) (MODIFICADO)	PUEBLA, PUEBLA	SOAPAP	TUBERIA CORRUGADA DE PEAD DE 8" (7,235.45) TUBERIA CORRUGADA DE PEAD DE 8" (20,490.02) TUBERIA CORRUGADA DE PEAD DE 12" (452) TUBERIA CORRUGADA DE PEAD DE 10" (7,335.45)	100.00%	ML ML ML ML	\$ 5,786,081.00	\$ 5,786,080.70	\$ -	\$ 5,786,080.70
21	CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES MARGINALES DEL SISTEMA SAN FRANCISCO EN LA CIUDAD DE PUEBLA, MUNICIPIO DE PUEBLA. (AGUAS PLUVIALES) (REPROGRAMADO) (MODIFICADO)	PUEBLA, PUEBLA	SOAPAP	TUBERIA CORRUGADA DE PEAD DE 36" DE DIAM (708.24) TUBERIA CORRUGADA DE PEAD DE 42" DE DIAM (889.84)	100.00%	ML ML ML ML	\$ 8,213,340.00	\$ 8,213,340.15	\$ -	\$ 8,213,340.15
22	AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN COLONIAS DE LA CIUDAD DE PUEBLA, MUNICIPIO DE PUEBLA. (REPROGRAMADO) (MODIFICADO)	PUEBLA, PUEBLA	SOAPAP	TUBERIA DE PEAD RD-17 DE 4" DE DIAM (16,180.95) TUBERIA DE PEAD RD-17 DE 8" DE DIAM (398) TUBERIA DE FOSFO CED. 40 DE 3" DE DIAM (1,304)	100.00%	ML ML ML ML	\$ 8,318,380.00	\$ 8,318,359.03	\$ -	\$ 8,318,359.03
23	PAGO DE AFECTACIÓN DEL PREDIO NO 5 DENOMINADO TEPEACA POR LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO EXPOSITOR ESTATAL. (CANCELADO)	SAN CUAUTLANCINGO CHOLULA	JUAN COMITE DE LA FERIA DE PUEBLA	5590	0.00%	M2	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
24	PAGO DE AFECTACIÓN DEL PREDIO NO 6 DENOMINADO TEPEACA POR LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO EXPOSITOR ESTATAL. (CANCELADO)	SAN CUAUTLANCINGO CHOLULA	JUAN COMITE DE LA FERIA DE PUEBLA	5480	0.00%	M2	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
25	PAGO DE AFECTACIÓN DEL PREDIO NO 7 DENOMINADO TEPEACA POR LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO EXPOSITOR ESTATAL. (CANCELADO)	SAN CUAUTLANCINGO CHOLULA	JUAN COMITE DE LA FERIA DE PUEBLA	5130	0.00%	M2	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
26	REMODELACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA PASEO DE LOS EL RECREO JOSELO HUERTA DEL ESTADO DE PUEBLA. (CANCELADO)	PUEBLA, PUEBLA	COMITE DE LA FERIA	"SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA HÍDRICA (2,125.17) "SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INOCOROS (86) "SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE (24,915.88) "SALIDA ELECTRICA DE BAJA TENSION (75)	0.00%	M2 PZA M2 CALETA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
27	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO TEGALTEPEACA EN LA LOCALIDAD DE TEPEACA, MUNICIPIO DE TEPEACA. (REPROGRAMADO)	TEPEACA, TEPEACA	SEDURBECOP	"FORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE BASE HIDRÁULICA (4,046.826) "PISO DE IMPREGNACIÓN (57,230) "CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO (1,776.39) "SELLO PREMEZCLADO (767)	100.00%	M2 LT M3 M3	\$ 4,046,827.00	\$ 4,046,826.90	\$ -	\$ 4,046,826.90
28	SUPERVISIÓN PARA LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE ALMACÉN, TRAMO TANQUE LORETO - TANQUE SAN MANUEL, EN LA CIUDAD DE PUEBLA, MUNICIPIO DE PUEBLA. (REPROGRAMADO)	PUEBLA, PUEBLA	SOAPAP	REPORTE GRÁFICO, FOTOGRAFICO Y ESCORTO (88) VISTA DE OBRA PERMANENTE (140)	100.00%	REPORTE VISTA	\$ 362,800.00	\$ 362,800.70	\$ -	\$ 362,800.70
29	SUPERVISIÓN PARA LA OBRA: CONSTRUCCIÓN COLECTOR DE AGUAS SUTURASAS DE LA 17 SUR, ENTRE 5 PONIENTE Y NO ATONAC DE LA CIUDAD DE PUEBLA, MUNICIPIO DE PUEBLA. (REPROGRAMADO)	PUEBLA, PUEBLA	SOAPAP	REPORTE GRÁFICO, FOTOGRAFICO Y ESCORTO (16) VISTA DE OBRA PERMANENTE (24)	100.00%	REPORTE VISTA	\$ 37,278.00	\$ 37,277.89	\$ -	\$ 37,277.89
30	SUPERVISIÓN PARA LA OBRA: AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE EN COLONIAS DE LA CIUDAD DE PUEBLA, MUNICIPIO DE PUEBLA. (REPROGRAMADO)	PUEBLA, PUEBLA	SOAPAP	REPORTE GRÁFICO, FOTOGRAFICO Y ESCORTO (54) VISTA DE OBRA PERMANENTE (72)	100.00%	REPORTE VISTA	\$ 181,924.00	\$ 181,919.21	\$ -	\$ 181,919.21
31	SUPERVISIÓN PARA LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES MARGINALES DEL SISTEMA SAN FRANCISCO EN LA CIUDAD DE PUEBLA, MUNICIPIO DE PUEBLA. (REPROGRAMADO)	PUEBLA, PUEBLA	SOAPAP	REPORTE GRÁFICO, FOTOGRAFICO Y ESCORTO (88) VISTA DE OBRA PERMANENTE (140)	100.00%	REPORTE VISTA	\$ 226,885.00	\$ 226,884.72	\$ -	\$ 226,884.72
32	SUPERVISIÓN PARA LA OBRA: AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN COLONIAS DE LA CIUDAD DE PUEBLA, MUNICIPIO DE PUEBLA. (REPROGRAMADO)	PUEBLA, PUEBLA	SOAPAP	REPORTE GRÁFICO, FOTOGRAFICO Y ESCORTO (54) VISTA DE OBRA PERMANENTE (72)	100.00%	REPORTE VISTA	\$ 178,850.00	\$ 178,849.05	\$ -	\$ 178,849.05
33	CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN, TRAMO TANQUE SAN MANUEL - TANQUE GUACALTEPEACA, EN LA CIUDAD DE PUEBLA, MUNICIPIO DE PUEBLA. (AGUAS POTABLE) (REPROGRAMADO) (MODIFICADO)	PUEBLA, PUEBLA	SOAPAP	TUBERIA DE PEAD, TIPO RD 13.5 DE 20" DE DIAMETRO (2,719.88) TUBERIA DE PEAD, TIPO RD 17 DE 20" DE DIAMETRO (1,474.83) TUBERIA DE PEAD, TIPO RD 17 DE 24" DE DIAMETRO (5,286.11)	100.00%	ML ML ML	\$ 15,057,860.00	\$ 15,057,860.38	\$ -	\$ 15,057,860.38
34	CONSTRUCCIÓN COLECTOR DE INCORPORACIÓN A PLANTA DE TRATAMIENTO DEL PARQUE INDUSTRIAL PUEBLA 2000 EN LA CIUDAD DE PUEBLA, MUNICIPIO DE PUEBLA. (AGUAS NEGRAS) (REPROGRAMADO) (MODIFICADO)	PUEBLA, PUEBLA	SOAPAP	TUBERIA DE ACERO MORA ASTM A-33 DE 20" DE DIAMETRO (24.34) POZOS DE VENTA TIPO COMBIN DE 1.25 A 4.00 M DE PROFUNDIDAD (15)	100.00%	ML ML POZO	\$ 897,113.00	\$ 897,113.25	\$ -	\$ 897,113.25

11

[Firma]

Página: _____ de _____

Entidad Federativa: 21 Puebla

Fecha	24	Financ	2007
	de	mes	año

Id del Proyecto	Descripción y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio y Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avances Físicos		Unidad de Medida	Avances Financieros (en miles)			
				Meta			Recursos disponibles por el FIEE		Revoluciones Generadas de la cuenta 5,7 C	Total D=H+C
				Programa Total	Avance en el periodo 2,7		Programa A	Ejercicio B		
35	CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES MARGINALES DEL SISTEMA PARQUE ECOLÓGICO, EN LA CIUDAD DE PUEBLA, MUNICIPIO DE PUEBLA (AGUAS NEGRAS) (REPROGRAMADO)(MODIFICADO)	PUEBLA, PUEBLA	SOAPAP	TUBERÍA CORRUGADA DE PEAD DE 12" (1,889.62) TUBERÍA CORRUGADA DE PEAD DE 15" (1,545.49) TUBERÍA CORRUGADA DE PEAD DE 18" (2,855) TUBERÍA CORRUGADA DE PEAD DE 24" (1,800.85) POZOS DE VISTA TIPO COMÚN DE 1.00 A 4.00M DE PROFUNDIDAD (197)	100.00%	ML, ML, ML, ML, POZO	\$ 7,025,334.00	\$ 7,025,333.00	\$ -	\$ 7,025,333.00
36	AMPLIACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO ENTRE CALLE ZAFIRO Y 15 DE MAYO DE LA CIUDAD DE PUEBLA, MUNICIPIO DE PUEBLA (REPROGRAMADO)(MODIFICADO)	PUEBLA, PUEBLA	SOAPAP	POZOS DE VISTA TIPO COMÚN DE 1.50 A 3.50M DE PROFUNDIDAD (14)	100.00%	ML, ML, ML, POZO	\$ 202,947.00	\$ 202,946.50	\$ -	\$ 202,946.50
37	ADQUISICIÓN DE INMUEBLE PARA LA CASA DE REPRESENTACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA EN EL DISTRITO FEDERAL, UBICADO EN AVENIDA CHAPULTEPEC No. 494, COLONIA ROMA NORTE D.F. MEXICO. (REPROGRAMADO)	DISTRITO FEDERAL	SFA	750	100.00%	M2	\$ 895,010.00	\$ 895,010.00	\$ 5,334,984.00	\$ 6,230,000.00
38	SUPERVISIÓN PARA LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN, TRAMO TANQUE SAN MANUEL - TANQUE GUADALUPE HIDALGO, EN LA CIUDAD DE PUEBLA, MUNICIPIO DE PUEBLA (REPROGRAMADO)	PUEBLA, PUEBLA	SOAPAP	REPORTE GRÁFICO, FOTOGRÁFICO Y ESCUETO VISTA DE OBRA PERMANENTE	100.00%	REPORTE VISTA	\$ 381,046.00	\$ 381,042.87	\$ -	\$ 381,042.87
39	SUPERVISIÓN PARA LA OBRA: CONSTRUCCIÓN COLECTOR DE INCORPORACIÓN A PLANTA DE TRATAMIENTO DEL PARQUE INDUSTRIAL, PUEBLA 3000 EN LA CIUDAD DE PUEBLA, MUNICIPIO DE PUEBLA (REPROGRAMADO)	PUEBLA, PUEBLA	SOAPAP	VISTA DE OBRA PERMANENTE	100.00%	ORACORRA VISTA	\$ 25,067.00	\$ 25,066.00	\$ -	\$ 25,066.00
40	SUPERVISIÓN PARA LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES MARGINALES DEL SISTEMA PARQUE ECOLÓGICO, EN LA CIUDAD DE PUEBLA, MUNICIPIO DE PUEBLA (REPROGRAMADO)	PUEBLA, PUEBLA	SOAPAP	VISTA DE OBRA PERMANENTE	100.00%	REPORTE VISTA	\$ 196,630.00	\$ 196,627.06	\$ -	\$ 196,627.06
41	SUPERVISIÓN PARA LA OBRA: AMPLIACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO ENTRE CALLE ZAFIRO Y 15 DE MAYO DE LA CIUDAD DE PUEBLA, MUNICIPIO DE PUEBLA (REPROGRAMADO)	PUEBLA, PUEBLA	SOAPAP	VISTA DE OBRA PERMANENTE	100.00%	REPORTE VISTA	\$ 5,160.00	\$ 5,160.00	\$ -	\$ 5,160.00
42	SUPERVISIÓN PARA LA OBRA: CONSTRUCCIÓN COLECTOR CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS, RANCHO COLORADO EN LA CIUDAD DE PUEBLA, MUNICIPIO DE PUEBLA (REPROGRAMADO)	PUEBLA, PUEBLA	SOAPAP	VISTA DE OBRA PERMANENTE	100.00%	REPORTE VISTA	\$ 17,135.00	\$ 17,134.14	\$ -	\$ 17,134.14
43	SUPERVISIÓN PARA LA OBRA: CONSTRUCCIÓN COLECTORES MARGINALES DEL SISTEMA ALSEDECA EN LA CIUDAD DE PUEBLA, MUNICIPIO DE PUEBLA (REPROGRAMADO)	PUEBLA, PUEBLA	SOAPAP	VISTA DE OBRA PERMANENTE	100.00%	REPORTE VISTA	\$ 42,145.00	\$ 42,144.62	\$ -	\$ 42,144.62
44	SUPERVISIÓN PARA LOS PROYECTOS DE COLECTORES MARGINALES 3ra ETAPA, DE LOS SISTEMAS EL CONDE SAN FRANCISCO, ALSEDECA Y ATOTAC SUR EN LA CIUDAD DE PUEBLA, MUNICIPIO DE PUEBLA (REPROGRAMADO)	PUEBLA, PUEBLA	SOAPAP	REPORTE GRÁFICO, FOTOGRÁFICO Y ESCUETO VISTA DE OBRA PERMANENTE	100.00%	REPORTE VISTA	\$ 57,571.00	\$ 57,571.00	\$ -	\$ 57,571.00
45	CONSTRUCCIÓN COLECTOR CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS, RANCHO COLORADO EN LA CIUDAD DE PUEBLA, MUNICIPIO DE PUEBLA (COLECTOR MARGINAL DE AGUAS NEGRAS) (REPROGRAMADO)(MODIFICADO)	PUEBLA, PUEBLA	SOAPAP	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PEAD, DE 78 CM DE DIÁMETRO (235.50)	100.00%	ML	\$ 813,852.00	\$ 813,851.51	\$ -	\$ 813,851.51
46	CONSTRUCCIÓN COLECTORES MARGINALES DEL SISTEMA ALSEDECA EN LA CIUDAD DE PUEBLA, MUNICIPIO DE PUEBLA (PARA AGUAS NEGRAS) (REPROGRAMADO)(MODIFICADO)	PUEBLA, PUEBLA	SOAPAP	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PEAD, DE 12" DE DIÁMETRO (1,889.62) SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE ACERO DE 30" DE DIÁMETRO (66.00) SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PEAD, DE 15" DE DIÁMETRO (812) POZOS DE VISTA TIPO COMÚN DE 1.25 A 4.00M DE PROFUNDIDAD (11)	100.00%	ML, ML, ML, POZO	\$ 1,506,781.00	\$ 1,506,781.36	\$ -	\$ 1,506,781.36
47	PROYECTO DE COLECTORES MARGINALES DE AGUAS NEGRAS 3ra ETAPA, DE LOS SISTEMAS EL CONDE SAN FRANCISCO, ALSEDECA Y ATOTAC SUR EN LA CIUDAD DE PUEBLA, MUNICIPIO DE PUEBLA (PROYECTO EJECUTIVO) (REPROGRAMADO)	PUEBLA, PUEBLA	SOAPAP	PROYECTO EJECUTIVO (1)	100.00%	PROYECTO	\$ 2,056,470.00	\$ 2,056,470.20	\$ -	\$ 2,056,470.20
48	SUPERVISIÓN PARA LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES MARGINALES DEL SISTEMA AVILA CAMACHO EN LA CIUDAD DE PUEBLA, MUNICIPIO DE PUEBLA (REPROGRAMADO)	PUEBLA, PUEBLA	SOAPAP	VISTA DE OBRA PERMANENTE	100.00%	REPORTE VISTA	\$ 27,815.00	\$ 27,815.71	\$ -	\$ 27,815.71
49	SUPERVISIÓN PARA LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES MARGINALES DEL SISTEMA ATRENCILLO EN LA CIUDAD DE PUEBLA, MUNICIPIO DE PUEBLA (REPROGRAMADO)	PUEBLA, PUEBLA	SOAPAP	VISTA DE OBRA PERMANENTE	100.00%	REPORTE VISTA	\$ 38,217.00	\$ 38,216.74	\$ -	\$ 38,216.74
50	SUPERVISIÓN PARA LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE ALIMENTACIÓN Y CONDUCCIÓN AL TANQUE QUETZALCOATL, EN LA CIUDAD DE PUEBLA, MUNICIPIO DE PUEBLA (REPROGRAMADO)	PUEBLA, PUEBLA	SOAPAP	VISTA DE OBRA PERMANENTE	100.00%	REPORTE VISTA	\$ 55,437.00	\$ 55,437.16	\$ -	\$ 55,437.16

51

[Firma]

Página: _____ de _____

Entidad Federativa: 21 Puebla

Fecha	24	Enero	2007
	de	de	de

N° del Proyecto	Descripción y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio y Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)			
				Meta		Unidad de Medida	Recursos disponibles por el FIEI		Resultados obtenidos de la cuenta 3.1 C	Total D-G-C
				Programado Total	Avance en el periodo 3.1		Programado A	Ejecutado B		
51	SUPERVISIÓN PARA LA OBRA CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN MARCHA PLANTA ABLANDADORA VIVEROS SANTA CRUZ Q-130 LPS. EN LA CIUDAD DE PUEBLA, MUNICIPIO DE PUEBLA (REPROGRAMADO)	PUEBLA, PUEBLA	SOAPAP	VISTA DE OBRA PERMANENTE	100.00%	REPORTE VISTA	\$ 245,240.00	\$ 245,226.06	\$ -	\$ 245,226.06
52	SUPERVISIÓN PARA LA OBRA SUSTITUCIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE EN COLONA SANTA MARIA LA RIVERA DE LA CIUDAD DE PUEBLA, MUNICIPIO DE PUEBLA (REPROGRAMADO)	PUEBLA, PUEBLA	SOAPAP	VISTA DE OBRA PERMANENTE	100.00%	REPORTE VISTA	\$ 78,058.00	\$ 78,057.40	\$ -	\$ 78,057.40
53	SUPERVISIÓN PARA LA OBRA CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN MARCHA PLANTA ABLANDADORA QUETZALCOATL Q-195 LPS. EN LA CIUDAD DE PUEBLA, MUNICIPIO DE PUEBLA (REPROGRAMADO)	PUEBLA, PUEBLA	SOAPAP	VISTA DE OBRA PERMANENTE	100.00%	REPORTE VISTA	\$ 346,738.00	\$ 346,738.32	\$ -	\$ 346,738.32
54	SUPERVISIÓN PARA LA OBRA INSTRUMENTACIÓN DE UN REBOMBO SINCHÓN ABSOLUTAS Y UN POZO PARA AGUA POTABLE "ACUAFÉRICO NORTE II" EN LA CIUDAD DE PUEBLA, MUNICIPIO DE PUEBLA (REPROGRAMADO)	PUEBLA, PUEBLA	SOAPAP	VISTA DE OBRA PERMANENTE	100.00%	REPORTE VISTA	\$ 43,154.00	\$ 43,154.25	\$ -	\$ 43,154.25
55	SUPERVISIÓN PARA LOS PROYECTOS "INGENIERIA BASICA PARA LA 2ª ETAPA DE LAS 4 MACROPLANTAS EL CONDE, ALSESECA, SAN FRANCISCO Y ATONIC SUR EN LA CIUDAD DE PUEBLA, MUNICIPIO DE PUEBLA" (REPROGRAMADO)	PUEBLA, PUEBLA	SOAPAP	REPORTE GRAFICO, FOTOGRAFICO Y ESCRITO VISTA DE OBRA PERMANENTE	100.00%	REPORTE VISTA	\$ 171,831.00	\$ 171,828.13	\$ -	\$ 171,828.13
56	CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES MARGINALES DEL SISTEMA AVILA CANACHO EN LA CIUDAD DE PUEBLA, MUNICIPIO DE PUEBLA (AGUAS NEGRAS) (MODIFICADO)	PUEBLA, PUEBLA	SOAPAP	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA CORRUGADA DE PEAD DE 18" DE DIAMETRO (157.4) SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA CORRUGADA DE PEAD DE 10" DE DIAMETRO (133.06) SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA CORRUGADA DE PEAD DE 12" DE DIAMETRO (793.14) POZOS DE VISTA TIPO COMON DE 1.25 A 3.50 M DE PROFUNDIDAD (17)	100.00%	ML ML ML ML POZO	\$ 995,442.00	\$ 995,441.82	\$ -	\$ 995,441.82
57	CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES MARGINALES DEL SISTEMA ATEPECILLO EN LA CIUDAD DE PUEBLA, MUNICIPIO DE PUEBLA (AGUAS NEGRAS) (REPROGRAMADO) (MODIFICADO)	PUEBLA, PUEBLA	SOAPAP	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA CORRUGADA DE PEAD DE 18" DE DIAMETRO (197.26) SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA CORRUGADA DE PEAD DE 18" DE DIAMETRO (1,951.23) POZOS DE VISTA TIPO COMON DE 1.25 A 4.00 M DE PROFUNDIDAD (40)	100.00%	ML ML ML POZO	\$ 1,400,230.00	\$ 1,400,229.77	\$ -	\$ 1,400,229.77
58	CONSTRUCCIÓN DE LA LINEA DE SUMINISTRACIÓN Y CONDUCCIÓN AL TANQUE QUETZALCOATL EN LA CIUDAD DE PUEBLA, MUNICIPIO DE PUEBLA (REPROGRAMADO) (MODIFICADO)	PUEBLA, PUEBLA	SOAPAP	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE PEAD RS-17 DE 18" DE DIAMETRO (1,282.58)	100.00%	ML	\$ 1,980,044.00	\$ 1,980,044.26	\$ -	\$ 1,980,044.26
59	CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN MARCHA PLANTA ABLANDADORA DE AGUA VIVEROS SANTA CRUZ Q-130 LPS. EN LA CIUDAD DE PUEBLA, MUNICIPIO DE PUEBLA (PROYECTO EJECUTIVO) (PLANTA DE AGUA POTABLE) (REPROGRAMADO)	PUEBLA, PUEBLA	SOAPAP	PROYECTO EJECUTIVO Y CONSTRUCCIÓN DE PLANTA ABLANDADORA DE AGUA (1)	100.00%	PLANTA	\$ 8,704,525.00	\$ 8,704,525.08	\$ -	\$ 8,704,525.08
60	SUSTITUCIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE EN COLONA SANTA MARIA LA RIVERA DE LA CIUDAD DE PUEBLA, MUNICIPIO DE PUEBLA (REPROGRAMADO) (MODIFICADO)	PUEBLA, PUEBLA	SOAPAP	SUMINISTRO DE TUBERIA DE PEAD RS-17 DE 4" DE DIAMETRO (8.410) SUMINISTRO DE TUBERIA DE PEAD RS-17 DE 8" DE DIAMETRO (579) SUMINISTRO DE TUBERIA DE PEAD CLASE 10 DE 10" DE DIAMETRO (198) SUMINISTRO DE TUBERIA DE PEAD CLASE 10 DE 34" DE DIAMETRO (8,000) CAJAS DE OPERACIÓN DE VALVULAS TIPO 2, 3, 5, 9 Y 13 (21)	100.00%	ML ML ML ML ML PZA	\$ 2,789,927.00	\$ 2,789,927.04	\$ -	\$ 2,789,927.04
61	CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN MARCHA PLANTA ABLANDADORA DE AGUA QUETZALCOATL Q-195 LPS. EN LA CIUDAD DE PUEBLA, MUNICIPIO DE PUEBLA (PROYECTO EJECUTIVO) (PLANTA DE AGUA POTABLE) (REPROGRAMADO)	PUEBLA, PUEBLA	SOAPAP	PROYECTO EJECUTIVO Y CONSTRUCCIÓN DE PLANTA ABLANDADORA DE AGUA (1)	100.00%	PLANTA	\$ 12,388,709.00	\$ 12,388,709.71	\$ -	\$ 12,388,709.71
62	INSTRUMENTACIÓN DE UN REBOMBO SINCHÓN ABSOLUTAS Y UN POZO PARA AGUA POTABLE "ACUAFÉRICO NORTE II" EN LA CIUDAD DE PUEBLA, MUNICIPIO DE PUEBLA (REPROGRAMADO) (MODIFICADO)	PUEBLA, PUEBLA	SOAPAP	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TORRE, AMOSTRADA (2) SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIDOR DE FLUJO ELECTROMAGNETICO (2)	100.00%	PZA PZA PZA	\$ 1,541,225.00	\$ 1,541,225.03	\$ -	\$ 1,541,225.03
63	INGENIERIA BASICA PARA LA 2ª ETAPA DE LAS 4 MACROPLANTAS EL CONDE, ALSESECA, SAN FRANCISCO Y ATONIC SUR EN LA CIUDAD DE PUEBLA, MUNICIPIO DE PUEBLA (ESTUDIO PARA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN) (REPROGRAMADO)	PUEBLA, PUEBLA	SOAPAP	ESTUDIO DE INGENIERIA BASICA (1)	100.00%	ESTUDIO	\$ 8,136,835.00	\$ 8,136,834.55	\$ -	\$ 8,136,834.55
64	CONSERVACIÓN EMERGENTE DE LAS RUTAS DE EVACUACIÓN DEL VOLCAN POPocatepetl, RUTA 3 (RAMA SAN JERÓNIMO) TECLAMPAN-SANTA MARIA ACUEXCONAC EN SANTA MARIA ACUEXCONAC, MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO, TECLAMPAN (REPROGRAMADO)	SANTA MARIA ACUEXCONAC, MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO, TECLAMPAN	SECRET	MAQUEDOTIPICO (24) MANIFESTACIÓN DE TERCERA (216.93)	100.00%	ML ML	\$ 280,337.00	\$ 280,337.55	\$ -	\$ 280,337.55

Hoja No. _____ de _____

Entidad Federativa: 21 Puebla

Fecha	2007	2008	2009
	Jul	Dic	Dic

Nº del Proyecto	Descripción y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio y Localidad	Institución Operadora o Unidad Responsable	Avance Físico		Unidad de Medida	Avance Financiero (pesos)			
				Meta			Recursos disponibles por el FIEI		Reservados de la cuenta 2.1	Total D-B-C
				Programa Total	Avance en el periodo 2.1		Programa A	Ejército B		
85	CONSERVACIÓN EMERGENTE DE LAS RUTAS DE EVACUACIÓN DEL VOLCÁN POPocatepetl, RUTA 6 TRAMO: ENTRONQUE CARRETERO FEDERAL COXULA-COQUECAN-SAN PEDRO HUATEPEC EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO HUATEPEC MUNICIPIO DE ATZIZHUACÁN (REPROGRAMADO)	ATZIZHUACÁN SAN PEDRO HUATEPEC	SCTEP	"SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN RAYA LATERAL (8.50)" "SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO VERTICAL (27)"	100.00%	KM PZA	\$ 80,063.00	\$ 80,062.75	-	\$ 80,062.75
86	CONSERVACIÓN EMERGENTE DE LAS RUTAS DE EVACUACIÓN DEL VOLCÁN POPocatepetl, RUTA 6 TRAMO: RAMAL A SAN MIGUEL AGUACAMULCAN EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL AGUACAMULCAN MUNICIPIO DE ATZIZHUACÁN (REPROGRAMADO)	ATZIZHUACÁN SAN MIGUEL AGUACAMULCAN	SCTEP	"SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN RAYA CENTRAL (8.8)" "SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO VERTICAL (13)"	100.00%	KM PZA	\$ 14,343.00	\$ 14,342.55	-	\$ 14,342.55
87	CONSERVACIÓN EMERGENTE DE LAS RUTAS DE EVACUACIÓN DEL VOLCÁN POPocatepetl, RUTA 6 TRAMO: RAMAL A SAN ANTONIO CUATULA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO CUATULA MUNICIPIO DE ATZIZHUACÁN (REPROGRAMADO)	ATZIZHUACÁN SAN ANTONIO CUATULA	SCTEP	"SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN RAYA LATERAL (144)" "SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO VERTICAL (8)"	100.00%	KM PZA	\$ 12,753.00	\$ 12,752.75	-	\$ 12,752.75
88	CONSERVACIÓN EMERGENTE DE LAS RUTAS DE EVACUACIÓN DEL VOLCÁN POPocatepetl, RUTA 6 TRAMO: SAN MATEO COATEPEC, ENTRONQUE CARRETERO COXULA-COQUECAN, EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO COATEPEC, MUNICIPIO DE SAN BARTOLO COQUECAN (REPROGRAMADO)	SAN BARTOLO COQUECAN SAN MATEO COATEPEC	SCTEP	"SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN RAYA CENTRAL (18)" "SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO VERTICAL (17)"	100.00%	KM PZA	\$ 23,282.00	\$ 23,282.20	-	\$ 23,282.20
88	CONSERVACIÓN EMERGENTE DE LAS RUTAS DE EVACUACIÓN DEL VOLCÁN POPocatepetl, RUTA 6 TRAMO: CUICOTEPIC-TEPANAPA EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA TEPANAPA MUNICIPIO DE TOCHILCO (REPROGRAMADO)	TOCHILCO SANTA CATARINA TEPANAPA	SCTEP	"SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN RAYA LATERAL (7)" "SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO VERTICAL (38)" "SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INDICADORES (100)"	100.00%	KM PZA PZA	\$ 157,324.00	\$ 157,323.58	-	\$ 157,323.58
90	CONSERVACIÓN EMERGENTE DE LAS RUTAS DE EVACUACIÓN DEL VOLCÁN POPocatepetl, RUTA 6 TRAMO: ENTRONQUE CARRETERO FEDERAL COXULA-COQUECAN-XICOTOPAN, EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO XICOTOPAN MUNICIPIO DE ATZIZHUACÁN (REPROGRAMADO)	ATZIZHUACÁN SAN FRANCISCO XICOTOPAN	SCTEP	"SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN RAYA LATERAL (8.7)" "SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO VERTICAL (25)"	100.00%	KM PZA	\$ 59,970.00	\$ 59,969.00	-	\$ 59,969.00
91	CONSERVACIÓN EMERGENTE DE LAS RUTAS DE EVACUACIÓN DEL VOLCÁN POPocatepetl, RUTA 6 TRAMO: LA MARFALDA YANCILALPAN TOCHILCO EN LA LOCALIDAD DE LA MARFALDA YANCILALPAN MUNICIPIO DE TOCHILCO (REPROGRAMADO)	TOCHILCO MARFALDA YANCILALPAN	SCTEP	"PACHADO DE CONCRETO (80.30)" "PACHADO (80.00)"	100.00%	M2 M2	\$ 218,790.00	\$ 218,789.01	-	\$ 218,789.01
92	CONSERVACIÓN EMERGENTE DE LAS RUTAS DE EVACUACIÓN DEL VOLCÁN POPocatepetl, RUTA 6 TRAMO: COLONA, TLANAPA-ENTONQUE CARRETERO JUEBLA-ATLACILCO, EN LA LOCALIDAD DE TLANAPA MUNICIPIO DE SANTA ISABEL CHOLULA (REPROGRAMADO)	SANTA ISABEL CHOLULA COL, TLANAPA	SCTEP	"PACHADO (24)" "SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO VERTICAL (12)"	100.00%	M2 PZA	\$ 81,895.00	\$ 81,895.36	-	\$ 81,895.36
93	CONSERVACIÓN EMERGENTE DE LAS RUTAS DE EVACUACIÓN DEL VOLCÁN POPocatepetl, RUTA 6 TRAMO: SAN FRANCISCO TEPANAPA, ENTRONQUE CARRETERO COXULA-COQUECAN EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO TEPANAPA MUNICIPIO DE SAN BARTOLO COQUECAN (REPROGRAMADO)	COQUECAN SAN FRANCISCO TEPANAPA	SCTEP	"PACHADO (12)" "APLICACIÓN DE PINTURA EN RAYA LATERAL (3.54)" "SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO VERTICAL (21)" "SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INDICADORES (40)"	100.00%	M2 KM PZA PZA	\$ 62,225.00	\$ 62,223.94	-	\$ 62,223.94
94	PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA TEPIC - SANTA CRUZ AJUALPAN - CONCEPCIÓN PARÍS - CURTUCHAN - SAN JERÓNIMO ALMOLOA - LA LOMA - ENTRONQUE CARRETERO (TEPIC - TEPIC) EN LA LOCALIDAD DE CONCEPCIÓN PARÍS, EN EL MUNICIPIO DE CURTUCHAN (PROYECTO EJECUTIVO) (CANCELADO)	CURTUCHAN CONCEPCIÓN PARÍS	SCTEP	PROYECTO EJECUTIVO (1)	0.00%	PROYECTO	\$ -	\$ -	-	\$ -
95	CONSERVACIÓN EMERGENTE DE LAS RUTAS DE EVACUACIÓN DEL VOLCÁN POPocatepetl, RUTA 6 TRAMO: TEAPPA - HUACHICILLA EN LA LOCALIDAD DE HUACHICILLA MUNICIPIO DE HUACHICILLA (REPROGRAMADO)	HUACHICILLA HUACHICILLA	SCTEP	"PACHADO ASFALTICO (2)" "MARCAS SOBRE PAVIMENTO (6.00)" "SEÑALAMIENTO VERTICAL (35)"	100.00%	M2 KM PZAS	\$ 93,458.00	\$ 93,397.35	-	\$ 93,397.35
96	CONSERVACIÓN EMERGENTE DE LAS RUTAS DE EVACUACIÓN DEL VOLCÁN POPocatepetl, RUTA 6 TRAMO: NEALTICAN - GUADALUPE NEALTICAN, EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE NEALTICAN MUNICIPIO DE NEALTICAN	NEALTICAN GUADALUPE NEALTICAN	SCTEP	"PACHADO ASFALTICO (16)" "APLICACIÓN DE MARCAS SOBRE PAVIMENTO (2.4)" "SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO VERTICAL (11)"	100.00%	M2 KM PZAS	\$ 81,382.00	\$ 81,375.47	-	\$ 81,375.47
97	CONSERVACIÓN EMERGENTE DE LAS RUTAS DE EVACUACIÓN DEL VOLCÁN POPocatepetl, RUTA 7 TRAMO: ENTRONQUE CARRETERO (AJOCOPAN - SAN PEDRO BENTO JUAREZ) - SAN JUAN COATEPEC EN LA LOCALIDAD DE COLONA AGRICOLA DE COATEPEC, MUNICIPIO DE ATLACILCO (REPROGRAMADO)	ATLACILCO COLONA AGRICOLA DE COATEPEC	SCTEP	"MANPOSTERA DE TERCERA CLASE (450)" "APLICACIÓN DE MARCAS SOBRE PAVIMENTO (2.8)"	100.00%	M2 KM	\$ 353,850.00	\$ 353,850.02	-	\$ 353,850.02
98	CONSERVACIÓN EMERGENTE DE LAS RUTAS DE EVACUACIÓN DEL VOLCÁN POPocatepetl, RUTA 6 TRAMO: ZACATEPAN - ENTRONQUE CARRETERO COXULA-COQUECAN EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO COATEPEC, MUNICIPIO DE SAN BARTOLO COQUECAN (REPROGRAMADO)	SAN BARTOLO COQUECAN SAN MATEO COATEPEC	SCTEP	"PACHADO ASFALTICO (42)" "MARCAS SOBRE PAVIMENTO (24)" "SEÑALAMIENTO VERTICAL (75)"	100.00%	M2 KM PZA	\$ 1,378,308.00	\$ 1,378,308.38	-	\$ 1,378,308.38
99	CONSERVACIÓN EMERGENTE DE LAS RUTAS DE EVACUACIÓN DEL VOLCÁN POPocatepetl, RUTA 7 TRAMO: ENTRONQUE CARRETERO (AJOCOPAN - SAN PEDRO BENTO JUAREZ) - COLONA AGRICOLA EN LA LOCALIDAD DE COLONA AGRICOLA MUNICIPIO DE ATLACILCO (REPROGRAMADO)	ATLACILCO COLONA AGRICOLA	SCTEP	"MANPOSTERA DE TERCERA CLASE (14.4)" "PACHADO ASFALTICO (26)" "APLICACIÓN DE MARCAS SOBRE PAVIMENTO (8.00)"	100.00%	M2 M2 KM	\$ 166,781.00	\$ 166,781.11	-	\$ 166,781.11

Entidad Federativa: 21 Puebla

Fecha	31 dic	Ejercicio mar	2007 ago
-------	-----------	------------------	-------------

Id del Proyecto	Descripción y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio y Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico		Unidad de Medida	Avance Financiero (pesos)			
				Programa Total	Avance en el periodo 8/7		Recursos depositados por el FIDE	Recursos transferidos de la cuenta 8/7	Total D+C	
							Programa A	Ejercicio B		
80	CONSERVACIÓN EMERGENTE DE LAS RUTAS DE EVACUACIÓN DEL VOLCÁN POPocatepec, RUTA 8 TRAMO: SAN JERÓNIMO COYULA - TENEXTEPEC, EN LA LOCALIDAD COYULA TENEXTEPEC, MUNICIPIO DE ATLILCO (REPROGRAMADO)	ATLILCO, COYULA, TENEXTEPEC	SCIEP	"BAÑO ASFALTICO (18) "APLICACIÓN DE MARCAS SOBRE PAVIMENTO (432)	100.00%	M2 KM	\$ 86,012.00	\$ 86,011.87	\$ -	\$ 86,011.87
81	CONSERVACIÓN EMERGENTE DE LAS RUTAS DE EVACUACIÓN DEL VOLCÁN POPocatepec, RUTA 8 TRAMO: SAN MIGUEL ATILCA - COYULA, EN LA LOCALIDAD COYULA, MUNICIPIO DE ATLILCO (REPROGRAMADO)	ATLILCO, JERÓNIMO COYULA	SCIEP	"BAÑO ASFALTICO (4) "APLICACIÓN DE MARCAS SOBRE PAVIMENTO (235)	100.00%	M2 KM	\$ 85,105.00	\$ 85,103.94	\$ -	\$ 85,103.94
82	CONSERVACIÓN EMERGENTE DE LAS RUTAS DE EVACUACIÓN DEL VOLCÁN POPocatepec, RUTA 7 TRAMO: AXOCOPAN - SAN PEDRO BENTO JUÁREZ, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO BENTO JUÁREZ, EN EL MUNICIPIO DE ATLILCO (REPROGRAMADO)	ATLILCO, SAN PEDRO BENTO JUÁREZ	SCIEP	"BAÑO ASFALTICO (12) "APLICACIÓN DE MARCAS SOBRE PAVIMENTO (1150)	100.00%	M2 KM	\$ 126,837.00	\$ 126,835.94	\$ -	\$ 126,835.94
83	MANTENIMIENTO EN LA PREPARATORIA ALFONSO CALDERÓN, UBICADA EN LA CIUDAD DE PUEBLA	PUEBLA, PUEBLA	BUAP	"SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA (2500) "SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE (550)	100.00%	M2 M2	\$ 194,295.00	\$ 194,294.50	\$ -	\$ 194,294.50
84	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO EXTERIOR DE LA FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS, UBICADA EN LA CIUDAD DE PUEBLA	PUEBLA, PUEBLA	BUAP	"SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAMPARAS (6) "SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PROYECTOR CIRCULAR (7) "SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REFLECTOR TIPO ESPERA (8) "SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAMPARA SUBTERRÁNEA (3)	100.00%	PZA PZA PZA PZA	\$ 84,014.00	\$ 84,013.88	\$ -	\$ 84,013.88
85	MANTENIMIENTO EXTERIOR DEL CENTRO DE CALCULO "MIGUEL ABRAGA NAVARRO" DEL INSTITUTO DE CIENCIAS, UBICADO EN LA CIUDAD DE PUEBLA	PUEBLA, PUEBLA	BUAP	"IMPERMEABILIZACIÓN EN LOSA DE AZOTEA TIPO TERMOFUSIÓN (902.43) "SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA (588.25) "SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE (1,186.03)	100.00%	M2 M2 M2	\$ 283,932.00	\$ 283,932.54	\$ -	\$ 283,932.54
86	MANTENIMIENTO A EDIFICIOS DE LA PREPARATORIA REGIONAL ENRIQUE CABRERA BARRIOSO EN TECAMACHALCO	TECAMACHALCO, TECAMACHALCO	BUAP	"SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA (4562) "SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ESMALTE (1,087)	100.00%	M2 M2	\$ 277,266.00	\$ 277,267.92	\$ -	\$ 277,267.92
87	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN A LABORATORIOS MULTIDISCIPLINARIOS Y AULAS DEACTIVAS DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECAMACHALCO	TECAMACHALCO, TECAMACHALCO	BUAP	"CONSTRUCCIÓN DE REGISTRO SANITARIO (1) "SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA (1,471.62)	100.00%	PZA M2	\$ 126,859.00	\$ 126,859.21	\$ -	\$ 126,859.21
88	CONSTRUCCIÓN DE MURETE DE CONTENCIÓN PARA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES Y ADOSQUAMIENTO ENTRE LAS DOS CANCHAS DE LA PREPARATORIA REGIONAL ENRIQUE CABRERA BARRIOSO EN TECAMACHALCO, PUEBLA	TECAMACHALCO, TECAMACHALCO	BUAP	"CONSTRUCCIÓN DE MAMPOSTERÍA DE PIEDRA BRASA (21) "SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO DE ADOSQUIN DE CONCRETO (88)	100.00%	M3 M2	\$ 82,733.00	\$ 82,733.36	\$ -	\$ 82,733.36
89	CONSTRUCCIÓN DE DE CERCAMURA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA PREPARATORIA REGIONAL ENRIQUE CABRERA BARRIOSO EN TECAMACHALCO	TECAMACHALCO, TECAMACHALCO	BUAP	"SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CERCAMURA (105) "SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PINTURA (ESMALTE) (252)	100.00%	M3 M2	\$ 280,831.00	\$ 280,830.59	\$ -	\$ 280,830.59
90	MANTENIMIENTO EXTERIOR DE LA ESCUELA DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA EN TECAMACHALCO	TECAMACHALCO, TECAMACHALCO	BUAP	"SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TRINCO DE 1,100 LBS (1) "SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PINTURA VINILICA (1,255.7) "REPARACIÓN DE PUERTAS DE MADERA (1)	100.00%	PZA M2 PZA	\$ 177,247.30	\$ 177,247.45	\$ -	\$ 177,247.45
91	MANTENIMIENTO CONSISTENTE EN PINTURA EN MUROS, PUERTAS, IMPERMEABILIZACIÓN EN EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN DE LAS CIENCIAS VETERINARIAS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECAMACHALCO	TECAMACHALCO, TECAMACHALCO	BUAP	"SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE (89) "SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PINTURA VINILICA (355.91) "SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PINTURA REFLECTIVA (175)	100.00%	M2 M2 M2	\$ 45,858.00	\$ 45,858.07	\$ -	\$ 45,858.07
92	MANTENIMIENTO DE OFICINAS DE LA BIBLIOTECA DE FISIOLÓGICA, UBICADA EN LA AV. SAN CLAUDIO 550, EN EL DISTRITO DE LA BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA	PUEBLA, PUEBLA	BUAP	"SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE PREFABRICADO (238.06) "SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE POLIURETANO (686.34)	100.00%	M2 M2	\$ 243,313.00	\$ 243,313.14	\$ -	\$ 243,313.14
93	REHABILITACIÓN DE DE PISO EN LA ESCUELA DE CULTURA FÍSICA, UBICADA EN LA CIUDAD DE PUEBLA	PUEBLA, PUEBLA	BUAP	"PISO DE CONCRETO F/C+ 150 KG/CM2 (53.34)	100.00%	M2	\$ 20,964.00	\$ 20,964.00	\$ -	\$ 20,964.00
94	MANTENIMIENTO DE PUERTA EN EL EDIFICIO CAROLINO, UBICADO EN LA CIUDAD DE PUEBLA	PUEBLA, PUEBLA	BUAP	"SUMINISTRO Y COLOCACIÓN PISO DE CUELA (112) "SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BARRA METALICA (655)	100.00%	M2 M2	\$ 273,036.00	\$ 273,036.17	\$ -	\$ 273,036.17
95	MANTENIMIENTO A LA ESTRUCTURA DE ILUMINACIÓN DEL TEATRO DEL COLEGIO DE ARTE DRAMÁTICO EN LA CIUDAD DE PUEBLA	PUEBLA, PUEBLA	BUAP	"SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA METALICA TROMBOSCOPICA DE TUBULAR (334) "SALIDA PARA LUMINARIA (10)	100.00%	M3 SALIDA	\$ 74,599.00	\$ 74,599.29	\$ -	\$ 74,599.29

Página No. _____ de _____

Entidad Federativa: 21 Puebla

Fecha	24 de	Enero de	2007 del
-------	----------	-------------	-------------

Nº del Proyecto	Descripción y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio y Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Financiero			Avance Físico (metros)			
				Miles		Unidad de Medida	Resumen de los trabajos por el FIEIS		Resumen de la cuenta A/J/C	Total D+B+C
				Programado Total	Avance en el periodo A/J		Programado A	Ejecuto B		
96	MANTENIMIENTO A LA ESCUELA DE CULTURA FISICA CIUDAD UNIVERSITARIA, PUEBLA, PUEBLA	PUEBLA PUEBLA	SIJAP	"SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA (1,375.45) "SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE (1,157)	100.00%	M2	\$ 163,815.00	\$ 163,814.50	\$ -	\$ 163,814.50
97	MANTENIMIENTO EN BAÑOS DEL EDIFICIO DE LA ESCUELA DE ARTE DRAMATICO UBICADA EN LA 10 ORIENTE 415 EN LA CIUDAD DE PUEBLA	PUEBLA PUEBLA	SIJAP	"SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA (2,245) "SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE (16)	100.00%	M2	\$ 294,887.00	\$ 294,886.75	\$ -	\$ 294,886.75
98	MANTENIMIENTO AL GIMNASIO DEL EDIFICIO CAROLINO UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA	PUEBLA PUEBLA	SIJAP	"SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAMINA DE AGRESTO (73.20) "SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLAFON DE CUELA (26.90)	100.00%	M2	\$ 149,582.00	\$ 149,581.54	\$ -	\$ 149,581.54
99	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LA CANCHA DEL GIMNASIO EN EL EDIFICIO CAROLINO EN PUEBLA, PUEBLA	PUEBLA PUEBLA	SIJAP	"SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA (609) "SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE (455) "SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO DE CUELA (45) "REPARACIÓN DE CUELA (96)	100.00%	M2	\$ 198,874.00	\$ 198,873.65	\$ -	\$ 198,873.65
100	MANTENIMIENTO DE MUROS Y PLAFONES DE LA FACULTAD DE ARQUITECTURA EN PUEBLA, PUEBLA	PUEBLA PUEBLA	SIJAP	"SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA (3,884.77) "APLACADOS EN MUROS Y PLAFONES (388)	100.00%	M2	\$ 285,302.00	\$ 285,302.52	\$ -	\$ 285,302.52
101	MANTENIMIENTO DE LA PREPARATORIA SIMÓN BOLIVAR EDIFICIO 1, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ATLACCO	ATLACCO ATLACCO	SIJAP	"SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SELLADOR ACRILICO 351 (2,847.30) "SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PINTURA ESMALTE EN ZOCLO (720) "SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA (4,753.30) "SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CRISTAL CLARO DE 6 MM (7.5)	100.00%	M2	\$ 289,564.00	\$ 289,563.88	\$ -	\$ 289,563.88
102	MANTENIMIENTO DE LA FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS 2da ETAPA, UBICADA EN LA CIUDAD DE PUEBLA	PUEBLA PUEBLA	SIJAP	"SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA (205) "SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN (104.22)	100.00%	M2	\$ 88,601.00	\$ 88,601.05	\$ -	\$ 88,601.05
103	MANTENIMIENTO A OFICINA DE SECRETARIA PARTICULAR EN EL EDIFICIO CAROLINO DE LA SEMINARIA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE PUEBLA, UBICADA EN LA CIUDAD DE PUEBLA	PUEBLA PUEBLA	SIJAP	"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BALASTRO DE 150 WATS (5) "SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FOCOS DE 150 WATS (5) "SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FOCOS DECORATIVOS DE 50 WATS (13)	100.00%	PZA	\$ 7,985.00	\$ 7,985.54	\$ -	\$ 7,985.54
104	MANTENIMIENTO DE PLAFONES Y CUMAS EN SECTORIA PLANTA ALTA 1er PISO DEL EDIFICIO CAROLINO, UBICADO EN LA CIUDAD DE PUEBLA	PUEBLA PUEBLA	SIJAP	"SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA (155.52) "MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN ASES ACONDICIONADOS (6)	100.00%	M2	\$ 27,933.00	\$ 27,932.86	\$ -	\$ 27,932.86
105	CONSTRUCCIÓN DE MAMPARA Y PERSONAS EN OFICINA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS EN PUEBLA EL EDIFICIO CAROLINO, UBICADO EN LA CIUDAD DE PUEBLA	PUEBLA PUEBLA	SIJAP	"SUMINISTRO, CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE DE MAMPARA (1) "SUMINISTRO, CONSTRUCCIÓN DE PERSONA HORIZONTAL DE ALUMINIO (3)	100.00%	PZA	\$ 39,953.00	\$ 39,953.30	\$ -	\$ 39,953.30
106	MANTENIMIENTO DE LA AZOTEA DEL EDIFICIO 307 SECCION B DE LA ESCUELA DE MEDICINA EN LA CIUDAD DE PUEBLA	PUEBLA PUEBLA	SIJAP	"SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE CON PREFABRICADO MOODPLAY (400) "ENTORTADO DE 22 CMS. ESPESOR PROMEDIO (388.84)	100.00%	M2	\$ 295,218.00	\$ 295,217.75	\$ -	\$ 295,217.75
107	MANTENIMIENTO A LOS LABORATORIOS DE LA PREPARATORIA BENITO JUÁREZ, UBICADA EN LA CIUDAD DE PUEBLA	PUEBLA PUEBLA	SIJAP	"MANTENIMIENTO DE MESAS DE ACERO (5)	100.00%	PZA	\$ 177,351.00	\$ 177,350.92	\$ -	\$ 177,350.92
108	CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA DE POLICARBONATO EN LA ESCUELA DE ARTE DRAMATICO, UBICADA EN LA CIUDAD DE PUEBLA	PUEBLA PUEBLA	SIJAP	"SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA METALICA CON CUBIERTA DE POLICARBONATO (77.58)	100.00%	M2	\$ 165,246.00	\$ 165,246.26	\$ -	\$ 165,246.26
109	CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA DE POLICARBONATO EN LA FACULTAD DE MEDICINA EN LA CIUDAD DE PUEBLA	PUEBLA PUEBLA	SIJAP	"SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAMINA DE POLICARBONATO (30.60)	100.00%	M2	\$ 40,317.00	\$ 40,317.18	\$ -	\$ 40,317.18
110	MANTENIMIENTO DE AZOTEAS DE LOS EDIFICIOS 106, 107, 108, EN LA FACULTAD DE DERECHO EN LA CIUDAD DE PUEBLA, PUEBLA	PUEBLA PUEBLA	SIJAP	"IMPERMEABILIZACIÓN CON PREFABRICADO MOODPLAY APP DE 3.5 MM DE FIBRA DE VIDRIO (1,470)	100.00%	M2	\$ 278,705.00	\$ 278,705.42	\$ -	\$ 278,705.42
111	MANTENIMIENTO DE LA AZOTEA DEL EDIFICIO 307 SECCION "A" DE LA FACULTAD DE MEDICINA UBICADA EN LA CIUDAD DE PUEBLA	PUEBLA PUEBLA	SIJAP	"IMPERMEABILIZACIÓN CON PREFABRICADO MOODPLAY APP DE 3.5 MM DE FIBRA DE VIDRIO (412)	100.00%	M2	\$ 77,441.00	\$ 77,441.07	\$ -	\$ 77,441.07
112	MANTENIMIENTO DE LA AZOTEA DEL AUDITORIO JOSE MARIA MORELOS Y PAVÓN EN LA FACULTAD DE DERECHO DE LA SIJAP, UBICADO EN LA CIUDAD DE PUEBLA	PUEBLA PUEBLA	SIJAP	"COLOCACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE (FLEXOCOROL) (330)	100.00%	M2	\$ 195,812.30	\$ 195,811.79	\$ -	\$ 195,811.79

[Firma]

Entidad Federativa: 21 Puebla

Fecha	31 (de)	Financ ción	2007 gto
-------	------------	----------------	-------------

Nº del Proyecto	Descripción y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio y Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (en miles)			
				Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados por el FIEB		Recaudaciones generadas de la cuenta 2/1 C	Total (D+B+C)
Programa Total	Avance en el periodo 2/1	Programa A	Ejercicio B							
113	MANTENIMIENTO A MUROS Y PLAFONES EN PLANTA BAJA DEL EDIFICIO DE VICERRECTORÍA DE DOCENCIA UBICADO EN LA 9 ORIENTE No. 214, CIUDAD DE PUEBLA	PUEBLA, PUEBLA	BUAP	"PLANADO FINO EN MUROS (40) "SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PINTURA VINÍLICA EN MUROS Y PLAFONES (2,202.50) "SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE EN VENTANAS Y PUERTAS DE HERRERA (24.71)	100.00%	M2 M2 M2	\$ 206,826.00	\$ 206,826.29	\$ -	\$ 206,826.29
114	MANTENIMIENTO ELÉCTRICO DE LA EMPLÉTRICA "LA FRAGUA" DEL EDIFICIO CAROLINO, EN LA CIUDAD DE PUEBLA	PUEBLA, PUEBLA	BUAP	"SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTACTOS DURLEX (45) "SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANALISTAS CONDUCTOS VAS (70) "SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REGULADOR DE VOLTAJES PARA CONTACTOS (1)	100.00%	PZA M PZA	\$ 149,562.00	\$ 149,561.54	\$ -	\$ 149,561.54
115	MANTENIMIENTO ELÉCTRICO DEL EDIFICIO CAROLINO UBICADO EN LA CIUDAD DE PUEBLA	PUEBLA, PUEBLA	BUAP	"SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BALASTRO PARA REFLECTOR DE 150 WATTS (3) "SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FOCOS DE 150 WATTS (3) "SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FOCO FLUORA (10)	100.00%	PZA PZA PZA	\$ 6,330.00	\$ 6,329.66	\$ -	\$ 6,329.66
116	CONSTRUCCIÓN DE CUBÍCULOS EN LA UNIDAD ACADÉMICA DE INGENIERÍA AGROHIDRÁULICA UBICADA EN SAN JUAN ACATEÑO, TEZUTLÁN, PUEBLA	TEZUTLÁN, SAN JUAN ACATEÑO	BUAP	"SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PINTURA VINÍLICA (1,619.66) "SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANAS DE UN PISO Y CORREDO A BASE DE PERFILES (7) "SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTAS A BASE DE PERFILES DE ALUMINIO CON MARCO Y BATERÍA (8)	100.00%	M2 PZAS PZAS	\$ 297,575.00	\$ 297,575.91	\$ -	\$ 297,575.91
117	MANTENIMIENTO A MUROS Y PLAFONES EN SEGUNDO NIVEL DE LA PREPARATORIA LAZARO CARDENAS UBICADO EN LA CIUDAD DE PUEBLA	PUEBLA, PUEBLA	BUAP	"SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PINTURA VINÍLICA EN MUROS Y PLAFONES (1,098.75) "SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE EN VENTANAS Y PUERTAS (201.49) "SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FALSO PLAFÓN EN CUBÍCULOS (24.38)	100.00%	M2 M2 M2	\$ 144,081.00	\$ 144,080.54	\$ -	\$ 144,080.54
118	MANTENIMIENTO DE LOS LABORATORIOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA	PUEBLA, PUEBLA	BUAP	"CANCALES DE ALUMINIO Y VIDRIO DE 5 MM (9.03) "SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESCALERA METÁLICA (1) "CONSTRUCCIÓN DE CUBÍCULOS DE EXTRACCIÓN DE GASES (2) "SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO (2) "SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EXTRACTOR DE AIRE (1)	100.00%	M2 PZA PZA PZA PZA	\$ 209,427.00	\$ 209,426.96	\$ -	\$ 209,426.96
119	CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA DE POLICARBONATO EN LA UNIDAD ACADÉMICA DE INGENIERÍA AGROHIDRÁULICA (PRIMERA ETAPA) EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN ACATEÑO, MUNICIPIO DE TEZUTLÁN	ACATEÑO, TEZUTLÁN	BUAP	"ESTRUCTURA DE CUBIERTA A BASE DE PERFILES TUBULARES (183.25) "SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE SOBRE ESTRUCTURA (244)	100.00%	M2 M2	\$ 265,430.00	\$ 265,429.87	\$ -	\$ 265,429.87
120	MANTENIMIENTO AL ACCESO, ESTACIONAMIENTO Y EN PISO DE LA ESCUELA DE COMERCIO CAMPUS ATLACAYOTL UBICADA EN LA CIUDAD DE PUEBLA	PUEBLA, PUEBLA	BUAP	"SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POLICARBONATO DE BRONCE (71.37) "UBICACIÓN DE POLICARBONATO EXISTENTE (141.32) "BASE DE REZONILE EN ACCESO (2,615) "SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO DE MARMOL (54.34)	100.00%	M2 M2 M2 M2	\$ 267,268.00	\$ 267,268.24	\$ -	\$ 267,268.24
121	CONSTRUCCIÓN DE CUBÍCULOS EN LA UNIDAD ACADÉMICA DE INGENIERÍA AGROHIDRÁULICA UBICADA EN EL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA (REPROGRAMADO)	TLATLAUQUITEPEC, TLATLAUQUITEPEC	BUAP	"SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MURO DE TABLAPOCA (1) "PUERTA DE ALUMINIO (8) "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLEADO ELÉCTRICO (7)	100.00%	LOTE PZA PZA	\$ 112,852.00	\$ 112,851.80	\$ -	\$ 112,851.80

121

[Firma]

Página 10 de 10

Entidad Federativa: 21 Puebla

Fecha:	31	Financ:	2005
	06	mes:	06

Nº del Proyecto	Descripción y desarrollo general del proyecto	Ubicación: Municipio y Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Financiero		Unidad de Medida	Avance Financiero (sumas)			
				Bolsa			Recursos disponibles por el FIES		Resolución de la Junta de la C	Total D-G-C
				Programa Total	Avance en el período 2/3		Programa A	Ejercicio B		
122	MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS EN CIUDAD UNIVERSITARIA DE PUEBLA, PUEBLA	PUEBLA, PUEBLA	BUAP	"ENSAMBLE E INSTALACIÓN DE LÍNEA DE AERACIÓN(1) "ELABORACIÓN DE CANAL VESTIDOR (1) "FABRICACIÓN DE TANQUE SÉPTICA PARA DIGESTIÓN DE LÓDOS (1) "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO SORANTE (1) "INSTALACIÓN DE LÍNEA DE AIRE PARA PREMECLADO (1) "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDUCTOS HACIA LECHOS DE SECADO (1)	100.00%	LOTE LOTE LOTE LOTE LOTE LOTE	\$ 296,126.00	\$ 296,126.37	\$ -	\$ 296,126.37
123	MANTENIMIENTO ELÉCTRICO DE LA SECRETARÍA PARTICULAR DEL EDIFICIO CAROLINO EN LA CIUDAD DE PUEBLA	PUEBLA, PUEBLA	BUAP	"RELOCACIÓN DE LUMINARIA (2) "RELOCACIÓN DE CABLE (1)	100.00%	PZA PZA	\$ 1,926.00	\$ 1,926.25	\$ -	\$ 1,926.25
124	MANTENIMIENTO SUPERFICIAL DE LAGOS, UBICADOS EN EL BOULEVARD VALSQUELLO DE LA CIUDAD DE PUEBLA	PUEBLA, PUEBLA	BUAP	"REHABILITACIÓN DE FUENTES AERADORAS (1) "DISEÑO DE LÓDOS (1) "PRUEBAS DE BOMBO HIDRÁULICAS (1)	100.00%	LOTE LOTE INFORME	\$ 203,489.00	\$ 203,489.43	\$ -	\$ 203,489.43
125	MANTENIMIENTO EN DRENAJE SANITARIO Y BANQUETAS, EN EL CENTRO DE CÁLCULO "MAG. JOEL ARRASCA NAVARRO", UBICADO EN EL INSTITUTO DE CIENCIAS EN LA CIUDAD DE PUEBLA	PUEBLA, PUEBLA	BUAP	"SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO DE PVC (87.85) "SUMINISTRO Y FABRICACIÓN DE REGISTRO SANITARIO (8) "SUMINISTRO Y FABRICACIÓN DE BANQUETA (58.91)	100.00%	ML PZA ML	\$ 215,981.00	\$ 215,981.03	\$ -	\$ 215,981.03
126	MANTENIMIENTO EN AZOTEA DE LA ESCUELA DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN CAMPUS ATLACAYOTL, UBICADA EN LA CIUDAD DE PUEBLA	PUEBLA, PUEBLA	BUAP	"SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE (201)	100.00%	M2	\$ 32,610.00	\$ 32,609.95	\$ -	\$ 32,609.95
127	MANTENIMIENTO ELÉCTRICO EN LA FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS, UBICADA EN LA CIUDAD DE PUEBLA, PUEBLA	PUEBLA, PUEBLA	BUAP	"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE TIERRA (1) "SUMINISTRO Y MONTAJE DE REGULADOR DE VOLTAJE (1) "SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO DE 25 MM (41.86) "SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUNTA DE DESCARGA (2)	100.00%	PZA PZA ML PZA	\$ 203,922.00	\$ 203,921.82	\$ -	\$ 203,921.82
128	MANTENIMIENTO ELÉCTRICO EN OFICINAS DE LA TESOERÍA EN EL SEGUNDO PISO DE LA PLANTA DEL EDIFICIO CAROLINO	PUEBLA, PUEBLA	BUAP	"SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FOCO FLUO (13) "SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS GENESIS (3)	100.00%	PZA PZA	\$ 10,032.00	\$ 10,031.76	\$ -	\$ 10,031.76
129	MANTENIMIENTO ELÉCTRICO EN OFICINAS DE LA ASOCIACIÓN GENERAL, UBICADA EN LA CIUDAD DE PUEBLA, PUEBLA	PUEBLA, PUEBLA	BUAP	"SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BLASTRO PARA REFLECTOR (2) "SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FOCO (2)	100.00%	PZA PZA	\$ 3,942.00	\$ 3,941.81	\$ -	\$ 3,941.81
130	MANTENIMIENTO ELÉCTRICO DE BAÑOS DEL EDIFICIO CAROLINO EN PUEBLA, PUEBLA	PUEBLA, PUEBLA	BUAP	"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA FLUORESCENTE DE 2 X 75 WATS (2) "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA FLUORESCENTE DE 2 X 35 WATS (2)	100.00%	PZA PZA	\$ 3,107.00	\$ 3,106.96	\$ -	\$ 3,106.96
131	MANTENIMIENTO ELÉCTRICO EN OFICINAS DE RECTORÍA UBICADA EN EL EDIFICIO CAROLINO DE LA CIUDAD DE PUEBLA	PUEBLA, PUEBLA	BUAP	"SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO EN RECTORÍA, PLANTA BAJA (1) "SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO EN RECTORÍA, PLANTA ALTA (1) "SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO EN EL SISTEMA HIDROTERMÁTICO, PLANTA BAJA (1)	100.00%	LOTE LOTE LOTE	\$ 9,752.00	\$ 9,752.24	\$ -	\$ 9,752.24
132	MANTENIMIENTO ELÉCTRICO EN EL 2DO. PISO DEL EDIFICIO CAROLINO EN LA CIUDAD DE PUEBLA	PUEBLA, PUEBLA	BUAP	"SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA PARA LUMINARIA (4) "LUMINARIA (3)	100.00%	SAL PZA	\$ 16,136.00	\$ 16,136.16	\$ -	\$ 16,136.16
133	MANTENIMIENTO DE DRENAJES PLUVIALES EN LA PREPARATORIA 2 DE OCTUBRE, UBICADA EN LA CIUDAD DE PUEBLA	PUEBLA, PUEBLA	BUAP	"DESARROLLO DE TUBERÍA DE CONCRETO (47.18) "SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO DE CEMENTO (18.88) "SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO DE PVC (32.27) "SUMINISTRO Y ELABORACIÓN DE REGISTRO PLUVIAL (13)	100.00%	ML ML ML PZA	\$ 98,252.00	\$ 98,252.51	\$ -	\$ 98,252.51

12/

[Firma]

Entidad Federativa: 21 Puebla

Fecha	24	2007
	de	ago

Nº del Proyecto	Descripción general del proyecto	Ubicación, Municipio y Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico		Unidad de Medida	Recursos Presupuestales (en pesos)			
				Programa Total	Avance en el periodo 2, 3		Programa A	Ejecución B	Resultados obtenidos de la cuenta 2, 3, 4	Total D+B+C
134	MANTENIMIENTO DE PISOS EN AULAS DE LA FACULTAD DE ECONOMÍA, UBICADA EN LA CIUDAD DE PUEBLA	PUEBLA, PUEBLA	BUAP	"DEMOLICIÓN DE CONCRETO (26.76) "FINIS DE CONCRETO (85.36) "SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO DE GRANITO (85.36)	100.00%	M2 M2 M2	\$ 83,957.00	\$ 83,958.51	\$ -	\$ 83,958.51
135	MANTENIMIENTO ELÉCTRICO EN LOS LABORATORIOS DE QUÍMICA Y BIOLOGÍA EN LA PREPARATORIA LUZARDO CÁRDENAS, UBICADA EN LA CIUDAD DE PUEBLA	PUEBLA, PUEBLA	BUAP	"SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA PARA CONTACTO (86) "SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA (1) "SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLE DE COBRE CAL. 8 (118)	100.00%	SALIDA PZA ML	\$ 164,360.00	\$ 164,360.31	\$ -	\$ 164,360.31
136	CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA DE POLICARBONATO SEGUNDA ETAPA, EN LA UNIDAD ACADÉMICA DE INGENIERÍA AGRICOLA-FAVULICA, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN ACATEÑO MUNICIPIO DE TEZUTLÁN	TEZUTLÁN, SAN JUAN ACATEÑO	BUAP	"SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CUBIERTA DE POLICARBONATO (183.20)	100.00%	M2	\$ 85,581.00	\$ 85,581.36	\$ -	\$ 85,581.36
137	MANTENIMIENTO EN BAÑOS DE HOMBREROS Y MUJERES DEL EDIFICIO 106 DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN, UBICADA EN LA CIUDAD DE PUEBLA	PUEBLA, PUEBLA	BUAP	" REPELLADO CEMENTO AREDA 1.4 (145.70) "SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO DE LOSETA (90.20) "SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE AZULEJO (158.22) "SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE W.C. (18) "SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INODORIO (2)	100.00%	M2 M2 M2 PZA PZA	\$ 286,018.00	\$ 286,018.27	\$ -	\$ 286,018.27
138	PROYECTO ARQUITECTÓNICO Y ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS PARA EDIFICIO DE LA PREPARATORIA REGIONAL, ENRIQUE CARRERA BARRIOSO, UBICADA EN LA CARRETERA MUNICIPAL DE TECAMACHALCO, PUEBLA	TECAMACHALCO	BUAP	"PROYECTO ARQUITECTÓNICO (1) "ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS (1)	100.00%	PLANO ESTUDIO	\$ 58,145.00	\$ 58,145.40	\$ -	\$ 58,145.40
139	CONSTRUCCIÓN DE CERCAS EN LA PREPARATORIA DOS DE OCTUBRE DE LA CIUDAD DE PUEBLA	PUEBLA, PUEBLA	BUAP	"SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CERCAS CON PROTECCIÓN A BASE DE PANELES DE TELA DE ACERO" (81) "SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PORTON DESLIZABLE EN DOS HOJAS (1)	100.00%	PZA PZA	\$ 280,743.00	\$ 280,743.85	\$ -	\$ 280,743.85
140	MANTENIMIENTO DE BAÑOS DE HOMBREROS Y MUJERES DEL PRIMER PATIO DEL EDIFICIO CAROLINO DE LA BUAP, UBICADA EN LA CARRETERA MUNICIPAL DE PUEBLA	PUEBLA, PUEBLA	BUAP	"SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MATERIALES PARA LUMINARIAS FLUORESCENTES (8)	100.00%	PZA	\$ 3,654.00	\$ 3,654.85	\$ -	\$ 3,654.85
141	MANTENIMIENTO DEL ÁREA DE QUEMADOS EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA BIENEMERITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA	PUEBLA, PUEBLA	BUAP	"SUMINISTRO Y APLICACIÓN PINTURA VINILICA (1,147.83)	100.00%	M2	\$ 48,588.00	\$ 48,588.96	\$ -	\$ 48,588.96
142	MANTENIMIENTO DE BAÑOS DE LA PREPARATORIA SIMÓN BOLÍVAR, EDIFICIO 2, UBICADA EN LA CARRETERA MUNICIPAL DE ATLÚCO	ATLÚCO	BUAP	"CONSTRUCCIÓN DE MURO A BASE DE PASEL (8.86) "SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FLUOROMETRO PARA PVC (1) "SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MAMPARRA PARA BAÑO (1)	100.00%	M2 PZA PZA	\$ 26,236.00	\$ 26,236.15	\$ -	\$ 26,236.15
143	MANTENIMIENTO EN LA FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS 6RA ETAPA EN LA CIUDAD DE PUEBLA	PUEBLA, PUEBLA	BUAP	" SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA (2,100) " SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE RESANES CON PISO (2,100) " SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE (220)	100.00%	M2 M2 M2	\$ 272,840.00	\$ 272,838.82	\$ -	\$ 272,838.82
144	PROGRAMA ESTATAL DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA PÚBLICA Y EQUIPAMIENTO, EN MATERIA DE COMUNICACIONES, TRANSPORTES, EN VALADARES (CANCELADO)	ESTATAL		0			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
145	CONSTRUCCIÓN DEL TANQUE SUPERFICIAL "LA CONSTANZA" DE 20,000 M3 EN LA CIUDAD DE PUEBLA, MUNICIPIO DE PUEBLA (REPROGRAMADO)	PUEBLA, PUEBLA	SOA/PAP	"PROYECTO EJECUTIVO Y CONSTRUCCIÓN DE TANQUE SUPERFICIAL (1)	100.00%	PROYECTO TANQUE	\$ 14,532,302.00	\$ 14,532,301.87	\$ -	\$ 14,532,301.87
146	MANTENIMIENTO DE TANQUE DE AGUA POTABLE KONACA EN LA CIUDAD DE PUEBLA, MUNICIPIO DE PUEBLA (REPROGRAMADO)	PUEBLA, PUEBLA	SOA/PAP	"FABRICACIÓN Y COLADO DE CONCRETO C-250 IGACAD (888.48) "FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO (84,868.00) "SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBOS DE CANALIZACIÓN DE P.O.G. DE 34" (2,098) "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISPLAY Y MEDIDOR FLUJO ELECTROMAGNÉTICO INDUCTIVO DE 30" (1) "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISPLAY Y MEDIDOR FLUJO ELECTROMAGNÉTICO INDUCTIVO DE 12" (1) "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISPLAY Y MEDIDOR FLUJO ELECTROMAGNÉTICO INDUCTIVO DE 8" (2) "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SENSORES PARA MONITORIO DE CAUDAL (2)	100.00%	M2 M2 ML PZA PZA PZA PZA	\$ 3,236,041.00	\$ 3,236,041.47	\$ -	\$ 3,236,041.47

151

[Firma]

Página No. 1 de 1

Entidad Federativa: 21 Puebla

Fecha	24	Enviado	2007
	(di)	(mes)	(año)

Nº del Proyecto	Descripción y desarrollo general del proyecto	Ubicación: Municipio y Localidad	Institución Operadora o Unidad Responsable	Avances Físicos		Unidad de Medida	Avances Financieros (en pesos)			
				Meta			Recursos disponibles por el FIDE		Reservados de la cuenta 2.1	Total D=9-C
				Programado Total	Avance en el periodo 2.1		Programado A	Ejecutado B		
147	CONSTRUCCIÓN ACUÍFERO, TRAMO DESARENADOR-CLAVIERO EN LA CIUDAD DE PUEBLA, MUNICIPIO DE PUEBLA (REPROGRAMADO)(MODIFICADO)	PUEBLA, PUEBLA	SOAPAP	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PEADRO-17 DE 24" DE DNAM (7.900) SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PEADRO-17 DE 16" DE DNAM (4.200) SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE ACERO AL CARBÓN DE 50" DE DNAM (50)	100.00%	ML ML ML PZA PZA	\$ 20,480,362.00	\$ 20,480,362.27	\$ -	\$ 20,480,362.27
148	REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DEL REBONDO Y TANQUE SUPERFICIAL QUETZALCOATL EN LA CIUDAD DE PUEBLA, MUNICIPIO DE PUEBLA (REPROGRAMADO)(MODIFICADO)	PUEBLA, PUEBLA	SOAPAP	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE FUERZA (1) SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE CONTROL (1) SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIDOR DE FLUJO ELECTROMAGNÉTICO (1) SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR DE PRESIÓN (1) SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TORRE AEROSTRATICA (1) SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR DE 500 KVA (1) CONSTRUCCIÓN DE CASETA DE CLORACIÓN (1)	100.00%	M2 PZA PZA PZA PZA PZA PZA	\$ 1,960,205.00	\$ 1,960,205.42	\$ -	\$ 1,960,205.42
149	REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE CARCAMO DE REBONDO LA CARCARA, 30 ML EN LA CIUDAD DE PUEBLA, MUNICIPIO DE PUEBLA (REPROGRAMADO)(MODIFICADO)	PUEBLA, PUEBLA	SOAPAP	FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE CONCRETO F'c=250 Y 250 KG/CM2 (54.87) SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO (4,250.25)	100.00%	M3 M3 M2 PZA PZA PZA	\$ 974,123.00	\$ 974,123.07	\$ -	\$ 974,123.07
150	SUPERVISIÓN PARA LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DEL TANQUE SUPERFICIAL "LA CONSTANCIA" DE 20,000 MS EN LA CIUDAD DE PUEBLA, MUNICIPIO DE PUEBLA (REPROGRAMADO)	PUEBLA, PUEBLA	SOAPAP	REPORTE GRÁFICO, FOTOGRAFICO Y ESCRITO (3) VISTA DE OBRA PERMANENTE (125)	100.00%	REPORTE VISTA	\$ 417,860.00	\$ 417,864.56	\$ -	\$ 417,864.56
151	SUPERVISIÓN PARA LA OBRA: REHABILITACIÓN TANQUE DE AGUA POTABLE JONACA EN LA CIUDAD DE PUEBLA, MUNICIPIO DE PUEBLA (REPROGRAMADO)	PUEBLA, PUEBLA	SOAPAP	VISTA DE OBRA PERMANENTE (46)	100.00%	REPORTE VISTA	\$ 90,541.00	\$ 90,540.59	\$ -	\$ 90,540.59
152	SUPERVISIÓN PARA LA OBRA: CONSTRUCCIÓN ACUÍFERO, TRAMO DESARENADOR-CLAVIERO EN LA CIUDAD DE PUEBLA, MUNICIPIO DE PUEBLA (REPROGRAMADO)	PUEBLA, PUEBLA	SOAPAP	REPORTE GRÁFICO, FOTOGRAFICO Y ESCRITO (51) VISTA DE OBRA PERMANENTE (108)	100.00%	REPORTE VISTA	\$ 573,122.00	\$ 573,121.71	\$ -	\$ 573,121.71
153	SUPERVISIÓN PARA LA OBRA: REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL REBONDO Y TANQUE SUPERFICIAL QUETZALCOATL EN LA CIUDAD DE PUEBLA, MUNICIPIO DE PUEBLA (REPROGRAMADO)	PUEBLA, PUEBLA	SOAPAP	VISTA DE OBRA PERMANENTE (31)	100.00%	REPORTE VISTA	\$ 54,840.00	\$ 54,839.75	\$ -	\$ 54,839.75
154	SUPERVISIÓN PARA LA OBRA: CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE CARCAMO DE REBONDO LA CARCARA, 30 ML EN LA CIUDAD DE PUEBLA, MUNICIPIO DE PUEBLA (REPROGRAMADO)	PUEBLA, PUEBLA	SOAPAP	VISTA DE OBRA PERMANENTE (15)	100.00%	REPORTE VISTA	\$ 27,208.00	\$ 27,207.63	\$ -	\$ 27,207.63
155	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN EL INTERIOR DE CIUDAD UNIVERSITARIA, UBICADA EN LA CIUDAD DE PUEBLA	PUEBLA, PUEBLA	BUAP	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA DE CONCRETO DE F'c=150 KG/CM2 (576)	100.00%	M2	\$ 158,154.00	\$ 158,153.65	\$ -	\$ 158,153.65
156	MANTENIMIENTO A LOS DUCTOS Y VÁLVULAS DE AIRE DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO, EN LA CIUDAD DE PUEBLA	PUEBLA, PUEBLA	BUAP	MANTENIMIENTO DE SEPARADOR DE HUMEDAD ROSCADO (1) MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE TRAMPEO PARA ELIMINAR CONDENSADOS DE VAPORES (1)	100.00%	PZA LOTE	\$ 28,840.00	\$ 28,840.00	\$ -	\$ 28,840.00
157	CONSERVACIÓN DE PAVIMENTO EN DISTINTOS ESTACIONAMIENTOS DE CIUDAD UNIVERSITARIA, EN LA CIUDAD DE PUEBLA	PUEBLA, PUEBLA	BUAP	TRIEGO DE IMPREGNACIÓN CON EMULSION ASFALTICA (781.51) SUMINISTRO Y TENDIDO DE CARPETA ASFALTICA DE 8 CM. DE ESPESOR (507.47)	100.00%	LT M2	\$ 273,345.00	\$ 273,345.41	\$ -	\$ 273,345.41
158	MANTENIMIENTO DE GUARNICIONES Y CAMELLONES EN CIUDAD UNIVERSITARIA, EN LA CIUDAD DE PUEBLA	PUEBLA, PUEBLA	BUAP	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TIPO TRAFICO EN GUARNICIONES (1,315.46)	100.00%	ML	\$ 252,900.00	\$ 252,900.04	\$ -	\$ 252,900.04
159	MANTENIMIENTO EN OFICINAS DE PROTOCOLOS DE RECTORIA DEL EDIFICIO CAROLINO, UBICADO EN LA CIUDAD DE PUEBLA	PUEBLA, PUEBLA	BUAP	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ALFOMBRAS CON TAPETA DE 2.70 X 1.30 M (4)	100.00%	PZA	\$ 18,112.00	\$ 18,112.50	\$ -	\$ 18,112.50
160	MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DE LA FACULTAD DE BIOLOGIA (PRIMERA ETAPA), UBICADA EN LA CIUDAD DE PUEBLA	PUEBLA, PUEBLA	BUAP	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANCEL DE 3" CON CRISTAL CLARO DE 6 MM (1) SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAMPARAS SUMING (8) SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA (825)	100.00%	PZA PZA M2	\$ 107,756.00	\$ 107,755.81	\$ -	\$ 107,755.81

[Firma]

Página No. _____ de _____

Entidad Federativa: 21 Puebla

Fecha	21	Enero	2007
	de	de	de

Id del Proyecto	Descripción y descripción general del proyecto	Ubicación Municipio y Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Física			Avance Financiero (en pesos)			
				Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados por el FIEIS		Revoluciones de la cuenta 3,1 C	Total D-B-C
				Programa Total	Avance en el periodo 3,1		Programa A	Ejercicio B		
161	MANTENIMIENTO ELÉCTRICO DEL EDIFICIO MARÍA FERNANDA EN LA CIUDAD DE PUEBLA	PUEBLA, PUEBLA	BUAP	"SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA PARA CABLE (10) "DEMONTAJE, MANTENIMIENTO Y MONTAJE DE CABLES DE 4, 10, 12, 16 Y 30 LUCES (10)	100.00%	PZA PZA	\$ 28,111.00	\$ 28,111.00	\$ -	\$ 28,111.00
162	CONSTRUCCIÓN DE MAMPARA EN LA UNIDAD ACADÉMICA "DR. JOSÉ DE LA ROSA" UNIVERSITARIA EN LA CIUDAD DE PUEBLA	PUEBLA, PUEBLA	BUAP	"SUMINISTRO, CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE DE MAMPARA DE MADERA DE PRIMERA DE 5.20 X 3.00 M Y CRISTAL DE 8 MM (1)	100.00%	PZA	\$ 44,183.00	\$ 44,183.00	\$ -	\$ 44,183.00
163	MANTENIMIENTO A OFICINA DE LA SECRETARÍA PARTICULAR EN EL EDIFICIO CAROLINO DE LA ROMERÍA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA UBICADA EN LA CIUDAD DE PUEBLA (SEGUNDA ETAPA)	PUEBLA, PUEBLA	BUAP	"MANTENIMIENTO DE FILTROS TAPADOS (5) "REPOSICIÓN DE MECANISMO (1)	100.00%	PZA PZA	\$ 16,557.00	\$ 16,557.00	\$ -	\$ 16,557.00
164	REHABILITACIÓN DE AUDITORIO DE LA PREPARATORIA ENRIQUE CARRERA BARRERO UBICADA EN TECAMACHALCO, PUEBLA	TECAMACHALCO, PUEBLA	BUAP	"SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO DE LOSETA VINÍLICA ANTIDERRAPANTE (185) "RETIRO, COLOCACIÓN Y FIJACIÓN DE BUTACAS (108)	100.00%	M2 PZA	\$ 100,208.00	\$ 100,208.00	\$ -	\$ 100,208.00
165	MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO "FLORES MAGÓN" DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS UBICADA EN LA CIUDAD DE PUEBLA	PUEBLA, PUEBLA	BUAP	"SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA (1,448.00) "SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE (49.61)	100.00%	M2 M2	\$ 200,972.00	\$ 200,971.72	\$ -	\$ 200,971.72
166	MANTENIMIENTO A LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL EDIFICIO "CASA DE LA REINA", UBICADO EN LA CIUDAD DE PUEBLA	PUEBLA, PUEBLA	BUAP	"SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA PARA CABLE (28)	100.00%	PZA	\$ 30,529.00	\$ 30,529.00	\$ -	\$ 30,529.00
167	MANTENIMIENTO EN OFICINAS DE LA SECRETARÍA DE RECTORÍA EN EL EDIFICIO CAROLINO UBICADO EN LA CIUDAD DE PUEBLA	PUEBLA, PUEBLA	BUAP	"SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POCO FLAMABLE 60 WATS (18) "SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MANTENIMIENTO A LUMINARIA TIPO GENESIS (2) "LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO A LUMINARIA FLUORESCENTE (16)	100.00%	PZA PZA PZA	\$ 12,022.00	\$ 12,022.00	\$ -	\$ 12,022.00
168	MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DE LA FACULTAD DE BIOLOGÍA (SEGUNDA ETAPA) UBICADA EN LA CIUDAD DE PUEBLA	PUEBLA, PUEBLA	BUAP	"SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA EXTERIOR DE CANCEL DE 3" CON CRISTAL CLARO DE 8 MM (2) "SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA INTERIOR CON CRISTAL CLARO DE 8 MM (2) "SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EXTRACTORES (12) "SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAMPARAS SUMINI (12) "CONSTRUCCIÓN DE REGISTRO ELÉCTRICO DE 40 X 80 X 80 (1) "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CENTRO DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA (1)	100.00%	PZA PZA PZA PZA PZA PZA	\$ 181,964.00	\$ 181,964.00	\$ -	\$ 181,964.00
169	CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO EN LA UNIDAD ACADÉMICA DE INGENIERÍA AGRONÓMICA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN ACATEÑO MUNICIPIO DE TECUTLÁN (REPROGRAMADO)	TECUTLÁN, SAN JUAN ACATEÑO	BUAP	"SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE ARMADURA DE ANILLO DE 2" X 14" Y PTR DE 2" (4) "SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CUBIERTA DE LAMINA R191 (478.17) "SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RECLUMINADO VORADO DE 33 X 33 CM (332.61) "MORO DE TABIQUE DE 21 CM (118.1)	100.00%	PZA M2 M2 M2	\$ 1,425,879.00	\$ 1,425,879.00	\$ -	\$ 1,425,879.00
170	MANTENIMIENTO DE OFICINAS EN TESORERÍA GENERAL DE LA BUAP, UBICADA EN LA CIUDAD DE PUEBLA	PUEBLA, PUEBLA	BUAP	"LIMPIEZA DE SUPERFICIE EN VENTANAS (13) "APLICACIÓN DE SILICON EN VENTANAS (11)	100.00%	PZA PZA	\$ 5,232.00	\$ 5,232.00	\$ -	\$ 5,232.00
171	RECONSTRUCCIÓN DE LA PARCELA 118 PERTENECIENTE AL EJIDO DE SANTA ANA XALMILILCO, MUNICIPIO DE HUEJOTZINGO (PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA CENTRAL DE CARGA MULTIFASE, QUE SE DENOMINA PUERTO SECO) (MODIFICADO)	HUEJOTZINGO, SANTA ANA XALMILILCO	SEDECO	4712.36	100.00%	M2	\$ 841,175.00	\$ 841,175.00	\$ -	\$ 841,175.00
172	RECONSTRUCCIÓN DE LA PARCELA 176 PERTENECIENTE AL EJIDO DE SANTA ANA XALMILILCO, MUNICIPIO DE HUEJOTZINGO (PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA CENTRAL DE CARGA MULTIFASE, QUE SE DENOMINA PUERTO SECO) (MODIFICADO)	HUEJOTZINGO, SANTA ANA XALMILILCO	SEDECO	3429.03	100.00%	M2	\$ 173,675.00	\$ 173,675.00	\$ -	\$ 173,675.00
173	RECONSTRUCCIÓN DE LA PARCELA 146 PERTENECIENTE AL EJIDO DE SANTA ANA XALMILILCO, MUNICIPIO DE HUEJOTZINGO (PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA CENTRAL DE CARGA MULTIFASE, QUE SE DENOMINA PUERTO SECO) (MODIFICADO)	HUEJOTZINGO, SANTA ANA XALMILILCO	SEDECO	4312.36	100.00%	M2	\$ 829,815.00	\$ 829,815.00	\$ -	\$ 829,815.00

[Firma manuscrita]

N° del Proyecto	Descripción y desarrollo general del proyecto	Ubicación: Municipio y Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Programadora	Asignación Plazo		Asignación Financiera General				
				Nota		Unidad de Medida	Recursos disponibles por el FIDE		Desembolsos efectuados de la cuenta A/J/C	Total D+B+C
				Programa Total	Anexos en el periodo A/J		Programa A	Ejercicio B		
174	CONSTRUCCIÓN DE UNA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II DE DOS NIVELES EN ESTRUCTURA ESPECIAL DE CONCRETO EN EL INSTITUTO DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL ESTADO CLAVE ZIMISQUIETA UBICADO EN LOCALIDAD DE SANTA ANA MUNICIPIO DE NICOLÁS BRAVO (REPROGRAMADO)	SANTA ANA NICOLÁS BRAVO	CAPCEE	"CONCRETO PREMEZCLADO (917.87) "MURO DE TANQUE (600.36) "PISO DE CONCRETO (1,866.75) "PISO DE ADOPQUIN (257.07) "TIROL (3,863.14)	100.00%	M ³ M ² M ² M ²	\$ 9,423,177.90	\$ 9,423,177.26	-	\$ 9,423,177.26
175	APORTACION A CONVINO SEGUNDA ETAPA DE LA OBRA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SAN GREGORIO ATZOMPAN MUNICIPIO DE SANJUAN GREGORIO ATZOMPA MODIFICADO (REPROGRAMANDO)	SAN GREGORIO ATZOMPAN, SAN GREGORIO ATZOMPA	MUNICIPIO DE SAN GREGORIO ATZOMPA	"DAMNISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC RD 20 DE 2" (11,325.50) "SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC RD 32 S DE 3" (1,155.70) "SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC RD 41 DE 4" (602.00) "VALVULAS 2" (18) "VALVULAS 3" (6) "VALVULAS 4" (2)	100.00%	NL NL PIZA PIZA PIZA	\$ 2,096,128.00	\$ 2,096,127.78	-	\$ 2,096,127.78
176	PAVIMENTACIÓN ACCESO SAN LORENZO AL MONUMENTO DE IDENTIDAD OIDA ETAPA DEL KM R-103.50 AL KM. 1+087.50 EN LA JUNTA AUXILIAR DE SAN LORENZO DE TEOTIHUACÁN EN EL MUNICIPIO DE TEHUACÁN (REPROGRAMADOS)	TEHUACÁN, TEHUACÁN	SEDEURECOP	* CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO DE 5 CM. DE ESPESOR (8,586.50) * CONSTRUCCIÓN DE SUB-BASE (1,316.10) * CONSTRUCCIÓN DE BASE (1,316.10) * CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO DE 10 CM. DE ESPESOR (6,580.50)	100.00%	M ² M ² M ² M ²	\$ 4,008,265.00	\$ 4,008,265.17	-	\$ 4,008,265.17
177	CONSTRUCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE CASITA PARA ACCESO DEL ESTACIONAMIENTO DEL PARQUE ECOLÓGICO REVOLUCIÓN MEXICANA EN LA CIUDAD DE PUEBLA	PUEBLA, PUEBLA	CONSEJO DEL PARQUE ECOLOGICO REVOLUCION MEXICANA	CASITA DE 2 X 2.50 M (1) BARRERA AUTOMÁTICA (2) DESPACHADOR DE TICKETS (1); SOFTWARE "ADMINISTRACIÓN ESTACIONAMIENTO" (1)	100.00%	PZA PZA PZA PZA	\$ 188,025.00	\$ 188,025.00	-	\$ 188,025.00
178	MEJORAMIENTO DE LA PLANTA INDUSTRIALIZADORA DE LA TUNA Y EL NOPAL EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO PORTEZUELLO MUNICIPIO DE GENERAL FELIPE ÁNGELES	GENERAL FELIPE ÁNGELES, SAN ANTONIO PORTEZUELLO	FELPE ANGORES	* CIMENTACION DE MANPOSTERA DE PIEDRA BRAGA (48.00) * CONSTRUCCION DE LOSAS PREFABRICADA PRETENSADA DE CONCRETO 30.50 * CONSTRUCCION DE MURO DE TANQUE ROJO (442.75) * CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO PREMEZCLADO DE 10 CM DE ESPESOR (3,415.37) * APLICACIÓN DE REPELLEADO CON MOTTERNO CEMENTO-CAL- ARENA (1,819.01) * SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA (919.28) * SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA DE ESMALE (864.20) * SUMINISTRO Y COLOCACION DE LÁMINA GALVANIZADA PARA LOSADERO (577.39) * PRODUCTORES	100.00%	M ² M ² M ² M ² M ² M ² M ² M ² KGS	\$ 1,000,000.00	\$ 999,996.33	-	\$ 999,996.33
179	EQUIPAMIENTO DE LA PLANTA INDUSTRIALIZADORA DE LA TUNA Y EL NOPAL EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO PORTEZUELLO MUNICIPIO DE GENERAL FELIPE ÁNGELES	GENERAL FELIPE ÁNGELES, SAN ANTONIO PORTEZUELLO	FELPE ANGORES	LAVADORA GIRATORIA POR ASPERSIÓN (1) REMAYADORA DE NOPAL (1) SECADOR DOBLE (2) BELLADORA (BOLSA DE POLIETILENO) (1) MAGNETA CAPACIDAD - 250 KG CAMARAS FRIGORÍFICAS (DE 9M X 9M) (1) CALDERA EQM. PARA 10 HP (150KG VAPOR/HORA) (DE GAS/LP) (1) CHAROLAS PARA EL SECADOR (127)	100.00%	PZA PZA PZA PZA PZA PZA PZA PZA	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	-	\$ 1,000,000.00
180	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN PARA LA ORGANIZACIÓN DE ÁREAS DE ATENCION AL PÚBLICO EN LAS OFICINAS DEL MINISTERIO PUBLICO SSA Y CIA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA EN LA CIUDAD DE PUEBLA (REPROGRAMADO) MODIFICADO	PUEBLA,PUEBLA	SEDECAP	"SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA (234.17) "SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALE (87.68) "SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA Y ROTULO CON LOGOTIPO OFICIAL DE LA PROCURADURIA (2) "TRABAJS MENORES (1)	100.00%	M ² M ² M ² PIZA	\$ 26,211.00	\$ 26,210.85	-	\$ 26,210.85
181	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN PARA LA ORGANIZACIÓN DE ÁREAS DE ATENCION AL PÚBLICO DE LA SURPROCURADURIA JUDICIAL Y DE PARTICIPACIÓN SOCIAL DE LA PROCURADURIA DE JUSTICIA EN LA CIUDAD DE PUEBLA (REPROGRAMADO)MODIFICADO	PUEBLA,PUEBLA	SEDECAP	"SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA (919.18) "SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALE (202.56) "APLICACIÓN DE REPELLEADO EN MUROS CON MOTTERNO CEMENTO ARENA (213.62) "ROTULO CON LOGOTIPO OFICIAL DE LA PROCURADURIA (1) "TRABAJS MENORES (1)	100.00%	M ² M ² M ² PIZA	\$ 82,696.00	\$ 82,699.03	-	\$ 82,699.03

Hoja No. _____ de _____

Entidad Federativa: 21 Puebla

Fecha	24	2009
	de	enero
		del

Nº del Proyecto	Descripción pto. desarrollo general del proyecto	Ubicación: Municipio y Localidad	Institución Operadora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero General			
				Meta		Unidad de Medida	Recursos disponibles por el FIEIS		Reasignaciones de la cuenta 2/J C	Total D+B+C
				Programa Total	Avance en el período 2/J		Programado A	Ejecución B		
182	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN POR MEDIO DE IMPERMEABILIZACIÓN PARA LA DIGNIFICACIÓN DE ÁREAS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PROPIALES DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA EN LA CIUDAD DE PUEBLA (REPROGRAMADO)(MODIFICADO)	PUEBLA, PUEBLA	SEDECAP	"SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SISTEMA PREFABRICADO DE IMPERMEABILIZANTE DE ASFALTO MODIFICADO TERMOFUSIÓN TIPO CAPICE (1446.85)	100.00%	M2	\$ 161,367.00	\$ 161,367.07	\$ -	\$ 161,367.07
183	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN PARA LA DIGNIFICACIÓN DE ÁREAS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO DE LA 5TA. AGENCIA DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA EN LA CIUDAD DE PUEBLA (REPROGRAMADO)(MODIFICADO)	PUEBLA, PUEBLA	SEDECAP	"SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA (847.26) "SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE (87.45) "SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SISTEMA PREFABRICADO DE IMPERMEABILIZANTE DE ASFALTO MODIFICADO TERMOFUSIÓN TIPO CAPICE (388.73) "SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA Y ROTULO CON LOGOTIPO OFICIAL DE LA PROCURADURÍA (1) "TRABAJO MENORES (1)	100.00%	M2 M2 M2 M2 PZA	\$ 105,047.00	\$ 105,047.47	\$ -	\$ 105,047.47
184	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN PARA LA DIGNIFICACIÓN DE ÁREAS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO EN LA COORDINACIÓN REGIONAL DE DESARROLLO EDUCATIVO CHOLULA DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA (CANCELADO)	SAN ANDRÉS CHOLULA, SAN ANDRÉS CHOLULA	SEDECAP	"SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA (1,702.42) "APLICACIÓN DE REPELLEDO EN MUROS CON MORTERO CEMENTO ARENA (74.72)		M2 M2	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
185	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN PARA LA DIGNIFICACIÓN DE ÁREAS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO DE LA DIRECCIÓN DE TENENCIA DE LA TIERRA DE LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA (REPROGRAMADO)(MODIFICADO)	PUEBLA, PUEBLA	SEDECAP	"SUM Y COLOC. DE PASTA TEXTURIZADA (308.81) "SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA (133.03)	100.00%	M2 M2 M2	\$ 43,455.00	\$ 43,455.33	\$ -	\$ 43,455.33
186	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN PARA LA DIGNIFICACIÓN DE ÁREAS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO DE LA 3RA. AGENCIA DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA EN LA CIUDAD DE PUEBLA (REPROGRAMADO)(MODIFICADO)	PUEBLA, PUEBLA	SEDECAP	"SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA (795.11) "SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE (88.47) "APLICACIÓN DE REPELLEDO EN MUROS CON MORTERO CEMENTO ARENA (10.00) "SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SISTEMA PREFABRICADO DE IMPERMEABILIZANTE DE ASFALTO MODIFICADO TERMOFUSIÓN TIPO CAPICE (872.36) "SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA Y ROTULO CON LOGOTIPO OFICIAL DE LA PROCURADURÍA (1) "TRABAJO MENORES (1)	50.00%	M2 M2 M2 M2 PZA	\$ 104,802.00	\$ 104,802.74	\$ -	\$ 104,802.74
187	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN PARA LA DIGNIFICACIÓN DE ÁREAS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO DE LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA (REPROGRAMADO)(MODIFICADO)	PUEBLA, PUEBLA	SEDECAP	"SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA (761.81)	100.00%	M2	\$ 42,004.00	\$ 42,003.58	\$ -	\$ 42,003.58
188	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN PARA LA DIGNIFICACIÓN DE ÁREAS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y EL COMERCIO DE LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA (REPROGRAMADO)(MODIFICADO)	PUEBLA, PUEBLA	SEDECAP	"SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA (5,855.30) "SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE (577.96) "APLICACIÓN DE REPELLEDO EN MUROS CON MORTERO CEMENTO ARENA (761.40) "TRABAJO MENORES (1)	100.00%	M2 M2 M2 M2	\$ 425,458.00	\$ 425,458.27	\$ -	\$ 425,458.27
189	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN PARA LA DIGNIFICACIÓN DE ÁREAS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO POR MEDIO DE IMPERMEABILIZACIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y EL COMERCIO DE LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA (REPROGRAMADO)(MODIFICADO)	PUEBLA, PUEBLA	SEDECAP	"SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SISTEMA PREFABRICADO DE IMPERMEABILIZANTE DE ASFALTO MODIFICADO TERMOFUSIÓN TIPO CAPICE (1,571.82)	100.00%	M2	\$ 128,831.06	\$ 128,830.81	\$ -	\$ 128,830.81
190	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN PARA LA DIGNIFICACIÓN DE ÁREAS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO DE LA 4ª. AGENCIA DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA EN LA CIUDAD DE PUEBLA (REPROGRAMADO)(MODIFICADO)	PUEBLA, PUEBLA	SEDECAP	"SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA (532.23) "SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE (63.41) "APLICACIÓN DE REPELLEDO EN MUROS CON MORTERO CEMENTO ARENA (21.00) "SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA Y ROTULO CON LOGOTIPO OFICIAL DE LA PROCURADURÍA (2) "TRABAJO MENORES (1)	50.00%	M2 M2 M2 M2 PZA	\$ 45,919.00	\$ 45,919.57	\$ -	\$ 45,919.57
191	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN PARA LA DIGNIFICACIÓN DE ÁREAS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO DE LA AGENCIA DEL MINISTERIO PÚBLICO ESPECIALIZADA EN LA INVESTIGACIÓN DE TODO DE DELITOS, TRANSPORTE EN CARRETERA Y DELITOS CUADROSOS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA (REPROGRAMADO)(MODIFICADO)	PUEBLA, PUEBLA	SEDECAP	"SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA (205.16) "APLICACIÓN DE REPELLEDO EN MUROS CON MORTERO CEMENTO ARENA (40.18) "SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA Y ROTULO CON LOGOTIPO OFICIAL DE LA PROCURADURÍA (1) "TRABAJO MENORES (1)	100.00%	M2 M2 M2 PZA	\$ 26,881.00	\$ 26,881.85	\$ -	\$ 26,881.85

Folio No. _____ de _____

Entidad Federativa: 21 Puebla

Fecha:	31	Ejerc.	2008
	dic	mes	ago

Nº del Proyecto	Descripción y/o descripción general del proyecto	Ubicación Municipio y Localidad	Institución Operativa o Unidad Responsable	Avance Físico		Unidad de Medida	Avance Financiero (Presup.)			
				Meta			Recursos disponibles por el FIEs		Modificaciones de la cuenta 2, J, C	Total D-B-C
				Programado Total	Avance en el periodo 2, J		Programado A	Ejercido B		
182	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN PARA LA DIGNIFICACIÓN DE ÁREAS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO DE LA DIRECCIÓN DEL REGISTRO DEL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS DE LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA (REPROGRAMADO)(MODIFICADO)	PUEBLA, PUEBLA	SEDECAP	"SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA (1,186.76) "SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SISTEMA PREFABRICADO DE IMPERMEABILIZANTE DE ASFALTO MODIFICADO TERMOFUSIÓN, TIPO CAPOTE (874.93) "SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA TIPO GULLOTINA DE 1.00 X 0.80 M. (18) "TRABAJO MENORES (1)	100.00%	M2 M2 PZA	\$ 200,881.00	\$ 200,882.08	\$ -	\$ 200,883.08
183	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN EN REDES ELÉCTRICAS Y DE DATOS PARA LA DIGNIFICACIÓN DE ÁREAS DE ATENCIÓN EN LAS AGENCIAS DEL MINISTERIO PÚBLICO P. 2º, P. 3º Y DE LA SUBSECRETARÍA JURÍDICA Y DE PARTICIPACIÓN SOCIAL DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE PUEBLA (REPROGRAMADO)(MODIFICADO)	PUEBLA, PUEBLA	SEDECAP	"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MÓDULOS DE DATOS (20.00) "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTACTO ELÉCTRICO (15)	100.00%	SALIDA SALIDA	\$ 29,843.00	\$ 29,842.50	\$ -	\$ 29,842.50
184	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN PARA LA DIGNIFICACIÓN DE ÁREAS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO EN LA COORDINACIÓN REGIONAL DE DESARROLLO EDUCATIVO CHOLULA DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA (REPROGRAMADO)(MODIFICADO)	SAN PEDRO CHOLULA, CHOLULA, PUEBLA	SEDECAP	"SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA (1,777.38) "APLICACIÓN DE REPELLEDO EN MUROS CON MORTERO CEMENTO ARENA (13.70) "TRABAJO MENORES (1)	100.00%	M2 M2	\$ 140,340.00	\$ 140,340.44	\$ -	\$ 140,340.44
185	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS 28 OFICINAS RECAUDADORAS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN EN DIFERENTES MUNICIPIOS DEL ESTADO DE PUEBLA	PUEBLA, PUEBLA	SEFA	"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PERCA (100) "SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAVABOS EN BAÑOS (80) "SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MÓDULOS EN BAÑOS (80) "CONSTRUCCIÓN DE MURO DE TABLA ROCA (386.10) "SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA (26,086.38) "SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESTALTE (4,882.28) "SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO VINÍLICO (3,249.90) "SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ZOCLO VINÍLICO (3,700.90) "APLAVADO EN MUROS CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:5 (1,122.04) "SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE A BASE DE SISTEMA MICROLASTIC (2,172.36) "SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESTANDETES METÁLICOS EN ÁREA DE ARCHIVOS (274)	100.00%	PZA PZA PZA M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 PZA	\$ 7,453,469.00	\$ 7,453,468.95	\$ -	\$ 7,453,468.95
186	RECONSTRUCCIÓN DE LA PARCELA 136 PERTENECIENTE AL EJIDO DE SANTA ANA XALMILILCO DEL MUNICIPIO DE HUEJOTZINGO, PUEBLA (PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA CENTRAL DE CARGA MULTIMODAL QUE SE DENOMINA PUERTO SECO)	HUEJOTZINGO, SANTA ANA XALMILILCO	SEDECO	10000	100.00%	M2	\$ 600,000.00	\$ 600,000.00	\$ -	\$ 600,000.00
187	RECONSTRUCCIÓN DE LA PARCELA 125 PERTENECIENTE AL EJIDO DE SANTA ANA XALMILILCO DEL MUNICIPIO DE HUEJOTZINGO, PUEBLA (PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA CENTRAL DE CARGA MULTIMODAL QUE SE DENOMINA PUERTO SECO)	HUEJOTZINGO, SANTA ANA XALMILILCO	SEDECO	4740.86	100.00%	M2	\$ 573,822.00	\$ 573,822.26	\$ -	\$ 573,822.26
188	RECONSTRUCCIÓN DE LA PARCELA 117 PERTENECIENTE AL EJIDO DE SANTA ANA XALMILILCO DEL MUNICIPIO DE HUEJOTZINGO, PUEBLA (PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA CENTRAL DE CARGA MULTIMODAL QUE SE DENOMINA PUERTO SECO)	HUEJOTZINGO, SANTA ANA XALMILILCO	SEDECO	9375.07	100.00%	M2	\$ 1,134,383.00	\$ 1,134,383.47	\$ -	\$ 1,134,383.47

12/

[Firma]

Entidad Federativa: 21 Puebla

Fecha: _____ de _____ de _____

Fecha	2005	2006	2007
	Jul	Jul	Jul

		Fecha		24		Enero		2007		
		dia		mes		año				
N° del Proyecto	Descripción y descripción general del proyecto	Ubicación Municipio y Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Financiero			Avance Físico (general)			
				Monto		Unidad de Medida	Recursos asignados por el FIES		Recursos Ejecutados de la Cuenta 2.1 C	Total D+B+C
				Programa Total	Avance en el periodo 2.1		Programa A	Ejercicio B		
199	EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO PARA DIVERSAS ÁREAS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA EN LA CIUDAD DE PUEBLA Y LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO CHOLULA (REPROGRAMADO)	PUEBLA, PUEBLA, SAN PEDRO CHOLULA, CHOLULA, RIVADAVIA	SEDECAF	"SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SISTEMA DE ARCHIVO VERTICAL 4 NIVELES (25) "SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BANCAS DE 3 PLAZAS USO RUDO PARA RECEPCIÓN (84) "SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SILLAS INDIVIDUALES USO RUDO (274) "SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MÓDULOS DE TRABAJO DE DIFERENTES MEDIDAS (81) "SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BARRA DE RECEPCIÓN (23) "SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BUTACAS (184) "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARCO DE SEGURIDAD PARA PASILLO (1) "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMPUTADORA HEMLETT PACKARD MODELO DC 5100 SFT. SHIMONITOR (200) "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMPUTADORA HEMLETT PACKARD MODELO DC 5100 SFT. CON MONITOR DE 17" (4) "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MONITOR CRT Y LCD DE 15" (200) "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE IMPRESORA HEMLETT PACKARD MODELO LASER JET 1320 (27) "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE IMPRESORA LEXMARK MODELO T634N (2)	100.00%	PZA PZA PZA PZA PZA PZA PZA PZA PZA PZA	\$ 3,308,370.00	\$ 3,308,369.55	\$ -	\$ 3,308,369.55
200	MANTENIMIENTO A LA SEÑALÉTICA EXISTENTE EN DIVERSAS ÁREAS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA EN LA CIUDAD DE PUEBLA Y LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO CHOLULA (REPROGRAMADO)	PUEBLA, PUEBLA, SAN PEDRO CHOLULA, CHOLULA, RIVADAVIA	SEDECAF	"SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALÉTICA ELÍPTICA DE 50 X 21 CM Y 3 MM DE ESPESOR (133) "SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA DE POSTES LATERALES DE ALUMINIO PARA RECIBIR PLACAS DE 200 X 80 CM (12) "SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TABLERO A BASE DE PERFILES DE ALUMINIO PARA COLOCACIÓN DE INFORMACIÓN DE 120 X 80 CM (18) "SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TOTEIN DE ALUMINIO Y PLACA DE SOSTEN DE 120 X 80 CM (5) "SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALÉTICA ELÍPTICA DE 45 X 15 CM Y 3 MM DE ESPESOR (133) "SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESTELA AUTOSOSTENIBLE DE 32 X 115 CM (10)	100.00%	PZA PZA PZA PZA	\$ 435,042.00	\$ 435,041.95	\$ -	\$ 435,041.95
201	APORTACIÓN AL FIDUCIARIO EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA EL AÑO 2005, CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE INSTALACIONES PARA CENTROS DE CAPACITACIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, TITULARES DE MENORES INFRACTORES, ESTUDIOS Y PROYECTOS EN CENTROS DE READAPTACIÓN SOCIAL, TRIBUNALES SUPERIORES DE JUSTICIA, PROCURADURÍA DE JUSTICIA, TITULARES DE MENORES INFRACTORES, EFECTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA, EQUIPAMIENTO DE PERSONAL E INSTALACIONES DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN, SEGURIDAD PÚBLICA OPERATIVOS PREVENTIVOS (MODIFICADO)	PUEBLA	FIDUCIARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA	"PROYECTOS EJECUTIVOS "CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA "CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE CENTROS DE CAPACITACIÓN "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE CENTROS TITULARES "EQUIPAMIENTO DE PERSONAL Y DE INSTALACIONES "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE CENTROS DE READAPTACIÓN SOCIAL "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE INSTALACIONES DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA "CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES DE TRIBUNALES DE JUSTICIA	100.00%	ESTUDIOS OBRA OBRA OBRA LOTE OBRA OBRA OBRA	\$ 13,145,000.00	\$ 13,145,000.00	\$ -	\$ 13,145,000.00
202	PROGRAMA ESTATAL DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA PÚBLICA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VIALIDADES (CANCELADO)	ESTATAL								
203	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO COCATLAN TLACOTEPEC DE PORFIRIO DIAZ, EN LA LOCALIDAD ZOGUILLAN Y ZOGUILLAN (REPROGRAMADO)		SECURECOP	"ZAMPEADO DE CONCRETO HERRALLUC (181.26) "MANPOSTERA DE TERCERA CLASE (147.47) "ALCANTEARILLAS DE LAMINA CORRUGADA DE 90 CM DE DIAMETRO (750) "SUMINISTRO DE CONCRETO ASFALTICO (1,028.13)	100.00%	MS MS ML MS	\$ 2,485,213.50	\$ 2,485,211.64	\$ -	\$ 2,485,211.64

Com

Página No. _____ de _____

Entidad Federativa: 31 Puebla

Fecha	24	25	2007
	01	01	01

N° del Proyecto	Descripción y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio y Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Financiero		Unidad de Medida	Avance Físico (porcentaje)			
				Meta			Recursos depositados por el FIEIS		Revoluciones de la cuenta 3.1 C	Total D+B+C
				Programa Total	Avance en el período 3.1		Programa A	Programa B		
204	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA CARRETERA ACATZINGO DE HIDALGO ZACATEPEC, TIPO A "2" DEL KM 0+000 AL KM 45+000 INCLUYE 3 PUNTES Y 5 ENCRONQUES A NIVEL. ELABORACIÓN DE MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL, PAGO DEL INGRESO Y EL RESOLUTIVO CORRESPONDIENTES (CANCELADO)	SAN SALVADOR EL SECO, SAN SALVADOR EL SECO	SCIEP	* PROYECTO EJECUTIVO (1)	0.00%	PROYECTO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
205	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA CARRETERA ZACAR DE MATAMOROS ACATLAN DE OSORIO, TIPO A "2" DEL KM 0+000 AL KM 25+000 INCLUYE 4 PUNTES Y 7 ENCRONQUES. ELABORACIÓN DE MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL, PAGO DEL INGRESO Y EL RESOLUTIVO CORRESPONDIENTES (CANCELADO)	TEHUATZINGO, TEHUATZINGO	SCIEP	* PROYECTO EJECUTIVO (1)	0.00%	PROYECTO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
206	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA CARRETERA E.C. AEROPUERTO - VETERANOS - SERDAN HUEJATZINGO, TIPO A "2" DEL KM 0+000 AL KM 3+000 INCLUYE 3 ENCRONQUES A NIVEL. ELABORACIÓN DE MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL, PAGO DEL INGRESO Y EL RESOLUTIVO CORRESPONDIENTES (CANCELADO)	HUEJATZINGO, HUEJATZINGO	SCIEP	* PROYECTO EJECUTIVO (1)	0.00%	PROYECTO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
207	ADECUACIÓN Y/O MODIFICACIÓN DEL PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL LIBRAMIENTO HUEJATZINGO PARTIENDO DEL ENTORNO AEROPUERTO HERNANDEZ SERDAN TIPO A "2" DEL KM 0+000 AL KM 0+300 INCLUYE ELABORACIÓN DE MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL, PAGO DEL INGRESO Y EL RESOLUTIVO CORRESPONDIENTES	HUEJATZINGO, HUEJATZINGO	SCIEP	* PROYECTO EJECUTIVO (1)	100.00%	PROYECTO	\$ 800,000.00	\$ 800,000.00	\$ -	\$ 800,000.00
208	ADECUACIÓN Y/O MODIFICACIÓN DEL ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA 1ª ETAPA DEL LIBRAMIENTO SUR TEZUTLAN QUE COMUNICA LA CARRETERA DE TEZUTLAN HAYATINES DE LA TORRE CON LA AUTOPISTA LIBRES TEZUTLAN TIPO A "2" DEL KM 0+000 AL KM 0+300 INCLUYE 2 ENCRONQUES, ELABORACIÓN DE MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL, PAGO DEL INGRESO Y EL RESOLUTIVO CORRESPONDIENTES (CANCELADO)	TEZUTLAN, TEZUTLAN	SCIEP	* PROYECTO EJECUTIVO (1)	0.00%	PROYECTO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
209	ADECUACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO IN BOLLETERO DENOMINADO HUEJATZINGO - SAN MARTIN TEHUELLUCAN EN LAS LOCALIDADES DE HUEJATZINGO Y SAN MARTIN TEHUELLUCAN EN EL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEHUELLUCAN (REPROGRAMADO) (MODIFICADO)	SAN MARTIN TEHUELLUCAN, SAN MARTIN TEHUELLUCAN	SCIEP	* PROYECTO EJECUTIVO (1)	100.00%	PROYECTO	\$ 264,500.00	\$ 264,500.00	\$ -	\$ 264,500.00
210	ESTUDIO DE VALORACIÓN Y ORDENAMIENTO ECOLÓGICO PUERTO AURA EN LA CIUDAD DE PUEBLA, PUEBLA	PUEBLA, PUEBLA	SFA	ESTUDIO DE ZONAS DE AMORTIGUAMIENTO TURISTICO Y DE AVENTURAS (1) ESTUDIO DE DESARROLLO DE ESTRATEGIAS SUSTENTABLES PARA EL SECTOR TURISTICO (1)	100.00%	ESTUDIO	\$ 2,300,000.00	\$ 2,300,000.00	\$ -	\$ 2,300,000.00
211	ESTUDIO DE ORDENAMIENTO URBANO PUERTO AURA EN LA CIUDAD DE PUEBLA	PUEBLA, PUEBLA	SFA	ESTUDIO DE DELIMITACIÓN GEOMETRICA Y DIMENSIONAMIENTO DEL AREA A DESARROLLAR (1) ESTUDIO DE SELECCIÓN DE PROPIEDAD Y FACTIBILIDAD (1) ESTUDIO DE PROYECTOS VALES Y PLAN DE TRANSPORTE PUBLICO (1)	100.00%	ESTUDIO	\$ 2,737,000.00	\$ 2,737,000.00	\$ -	\$ 2,737,000.00
212	ESTUDIO SOCIOECONOMICO Y AMBIENTAL DEL PROYECTO PUERTO AURA EN LA CIUDAD DE PUEBLA	PUEBLA, PUEBLA	SFA	ESTUDIO SOCIOECONOMICO (1) ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE DESARROLLO URBANO (1)	100.00%	ESTUDIO	\$ 837,875.00	\$ 837,875.00	\$ -	\$ 837,875.00
213	ESTUDIO DE MERCADO DE INTERMODALISMO DEL PROYECTO DENOMINADO LA CÉLULA INODO INTERMODAL LOGISTICO CON RECENTRO FISCALIZADOR ESTRATEGICO, PRIMERA ETAPA EN LA CIUDAD DE PUEBLA	PUEBLA, PUEBLA	SFA	ESTUDIO DE DEMANDA POTENCIAL DE SERVICIOS INTERMODALES (1) ESTUDIO PARA EL ESTABLECIMIENTO DE ESTRATEGIAS OPERATIVAS Y COMERCIALES (1)	100.00%	ESTUDIO	\$ 952,781.00	\$ 952,781.00	\$ -	\$ 952,781.00
214	ANUPROYECTO ARQUITECTONICO DEL PROYECTO LA CÉLULA INODO INTERMODAL LOGISTICO CON RECENTRO FISCALIZADOR ESTRATEGICO EN LA CIUDAD DE PUEBLA	PUEBLA, PUEBLA	SFA	ESTUDIO DE LOS ESTÁNDARES DE DISEÑO ARQUITECTONICO (1) ESTUDIO DE DETERMINACIÓN DE COSTOS (1)	100.00%	ESTUDIO	\$ 6,505,000.00	\$ 6,505,000.00	\$ -	\$ 6,505,000.00
215	ESTUDIO SOCIOECONOMICO Y AMBIENTAL DEL PROYECTO LA CÉLULA INODO INTERMODAL LOGISTICO CON RECENTRO FISCALIZADOR ESTRATEGICO PRIMERA ETAPA EN LA CIUDAD DE PUEBLA	PUEBLA, PUEBLA	SFA	ESTUDIO DE CONTRIBUCIÓN AL EMPLEO AL DESARROLLO HUMANO Y DESARROLLO REGIONAL (1) ESTUDIO DE PRODUCTIVIDAD (1)	100.00%	ESTUDIO	\$ 1,035,000.00	\$ 1,035,000.00	\$ -	\$ 1,035,000.00
216	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS DEL PROYECTO LA CÉLULA INODO INTERMODAL LOGISTICO CON RECENTRO FISCALIZADOR ESTRATEGICO EN LA CIUDAD DE PUEBLA	PUEBLA, PUEBLA	SFA	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS (1)	100.00%	ESTUDIO	\$ 422,358.81	\$ 422,358.81	\$ -	\$ 422,358.81
217	ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DEL RECENTRO FISCALIZADOR ESTRATEGICO PARA LA CÉLULA PRIMERA ETAPA EN LA CIUDAD DE PUEBLA	PUEBLA, PUEBLA	SFA	ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD (1)	100.00%	ESTUDIO	\$ 635,000.00	\$ 635,000.00	\$ -	\$ 635,000.00

Car

Highly

17

Om

Hoja No. _____ de _____

Entidad Federativa: 21 Puntos

Fecha	24	Enero	2009
	de	mar	del

N° del Proyecto	Descripción y/o descripción general del proyecto	Ubicación Municipio y Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico		Unidad de Medida	Avance Financiero (pesos)			
				Meta			Recursos disponibles por el FES		Revoluciones de la cuenta 2,7 C	Total D=Q+C
				Programado Total	Avance en el periodo 2,7		Programado A	Ejecutado B		
226	CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA PRIMERA ETAPA, EN EL MUNICIPIO DE SAN SALVADOR HUICOLILLA	SAN SALVADOR HUICOLILLA SAN SALVADOR HUICOLILLA	SEDURECOP	TENDIDO Y ACOMODO DE TIERRA VEGETAL (1,495.20) "OLANESTRO, SIEMBRAS Y ACOMO DE PASTO ALFOMBRAS (8,048) "CADERNA DE CONCRETO FC=150KG/M2 DE 14 X 15 CM (893.45) "CERCA DE MALLA CLOON DE 2 M DE ALTURA (893.45) "TUBO DE PVC DE 8" (281) "FILTRO DE GRAVA REDONDA DE 5/8" A 1/2" (107.30)	100.00%	M2 M2 M2 M2 M2 M2	\$ 1,508,582.00	\$ 1,508,582.42	\$ -	\$ 1,508,582.42
227	CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA PRIMERA ETAPA, EN EL MUNICIPIO DE JUAREZ (MODIFICADO) (REPROGRAMADO)	ACOTEPPEC DE JUAREZ ACOTEPPEC DE JUAREZ	SEDURECOP	"CERCADO PERIMETRAL (INC. OMENTACIÓN Y PORTON) (771.54) "EXCAVACIÓN DE EN CORTE, MATERIAL "A" (46,308.89) "RED DE ALICANTALLADO P-LUVA (231.85) "CANCHA DE FUTBOL INCLUIE PISTA DE ATLETISMO (10,047.22) "ALICANTALLADO SANITARIO (148.86) "SISTEMA DE AGUA POTABLE (758.47)	100.00%	M2 M2 M2 M2 M2	\$ 3,059,000.00	\$ 3,059,000.00	\$ 1,987,036.00	\$ 5,046,036.00
228	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO TEPEYAHUALCO DE CUANTIMOC - HUICOLILLA, EN EL MUNICIPIO DE TEPEYAHUALCO DE CUANTIMOC (REPROGRAMADO)	TEPEYAHUALCO, HUICOLILLA	SEDURECOP	"TUBERIA DE CONCRETO DE 90 CM DE DIAMETRO (9.94) "CONCRETO HIDRAULICO DE FC=250 (117.54) "OPERACIÓN DE MEZCLADO TENDIDO Y COMPACTADO DE SUBASE (2,875.18) "ADQUISICIÓN DE BASE HIDRAULICA (3,418.83) "ADQUISICIÓN DE EMULSION ASFALTICA (26,528.48) "ADQUISICIÓN DE CONCRETO ASFALTICO (817.83) "CONSTRUCCIÓN DE LA CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO (817.83) "LUNGA BLANCA DE 10 CM (5,358)	100.00%	M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2	\$ 3,142,075.00	\$ 3,142,074.89	\$ -	\$ 3,142,074.89
229	CONSTRUCCIÓN DEL SEGUNDO CUERPO DEL ARCO PONIENTE DEL ANILLO PERIFÉRICO, TRAMO "A" DEL KILÓMETRO 1+120 AL KILÓMETRO 7+150 (REPROGRAMADO)	PUEBLA, PUEBLA	SEDURECOP	PAVIMENTO ASFALTICO (6,838) DEMOLICIÓN (250) CONCRETO HIDRAULICO DE FC=150 (117.36) CONCRETO HIDRAULICO DE FC=150 (117.36) CONCRETO HIDRAULICO DE FC=250 (23.72) CONCRETO HIDRAULICO DE FC=250 (1,735.23) CONCRETO HIDRAULICO DE FC=300 (89.82) ACERO DE REFUERZO (269.41)	100.00%	M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 TON	\$ 115,121,080.00	\$ 115,121,080.81	\$ -	\$ 115,121,080.81
230	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOS ROSCOS DE SERVIDORES UNIVERSALES EN DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE PUEBLA. (MODIFICADO)	PUEBLA, PUEBLA	CEMER	"SUMINISTRO DE ROSCO ELECTRONICO INCLUIE SCANNER BIOMETRICO DIGITAL, SOFTWARE DE INTERFAZ, ASESORIA EN MANEJO Y DESARROLLO, AUTOMATIZACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE ESTE (7)	100.00%	PZA	\$ 10,000,000.00	\$ 10,000,000.00	\$ -	\$ 10,000,000.00
231	PROYECTO MODERNIZACIÓN DE LA CARRETERA INTERMUNICIPAL SEGUNDA ETAPA, TRAMO SAN MARTIN ATACAL - SAN BARTOLOME DE LOS RIOS, JUAREZ	ATACAL SAN MARTIN ATACAL	OTIEP	PROYECTO ELEC/RING (1)	100.00%	PROYECTO	\$ 1,852,174.00	\$ 1,852,173.30	\$ -	\$ 1,852,173.30
232	CONSTRUCCIÓN DE NUEVE AULAS DIDACTICAS, DOS TALLERES DE COMPUERO, CUATRO LABORATORIOS DE QUIMICA, DOS PAQUELOS DE SANITARIOS, ASIA ADMINISTRATIVA, AULA DE USOS MULTIPLES, ASIA DE PAPELERIA, ALMACEN, BODEGA, CAFETERIA, SERVIDOR MEDICO, AREA DE PSICOLOGIA, PREFECCION, VESTIBULO Y CINCO ESCALERAS EN ESTRUCTURA "U" EN LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL, TRUNQUE UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LUPATARIANCA, MUNICIPIO DE HUETLA (REPROGRAMADO) (MODIFICADO)	HUETLA LUPATARIANCA	CAPCEE	ACERO DE REFUERZO (157,788.31) MAYO DE TALLER (625.71) PLANTILLA DE CONCRETO 6 CM DE ESPESOR (2,103.88) PISO DE LOSETA CERAMICA (3,145.60)	100.00%	M2 M2 M2 M2	\$ 20,832,822.00	\$ 20,832,821.34	\$ -	\$ 20,832,821.34

61

[Firma]

Entidad Federativa: 21 Puebla

Folio:	21	Ensayo:	2008
	de	mes:	dic

Nº del Proyecto	Descripción pto desarrollo general del proyecto	Ubicación Municipio y Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avances Financ			Avances Fisicales (Presup)			
				Monto		Unidad de Medida	Recursos depositados por el FIEE		Reservaciones de la cuenta 3, J, C	Total D-B+C
				Programas Total	Avance en el periodo 3, J		Programado A	Ejecutado B		
233	SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPO BÁSICO PARA NUEVE AULAS DIDÁCTICAS, DOS TALLERES DE COMPUTO, CUATRO LABORATORIOS DE DINAMIAS, ÁREAS ADMINISTRATIVAS, AULAS DE USOS MULTIPLES, ALMACÉN, CAFETERIA, SERVICIO MÉDICO, ÁREA DE PSICOEDUCACIÓN Y PREFEKTURA EN LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL BILINGÜE UBICADA EN LA LOCALIDAD LUPANTHUACA, MUNICIPIO DE HUEHUETLA	HUEHUETLA LUPANTHUACA	CAICEE	SELA DE PALETA DE MADERA (300) PÓRRON BLANCO PARA PLUMÓN (12) MESA PARA MAESTRO (51) ARCHIVO METÁLICO (16) MESA MICROCOMPUTADORA (52) MICROCOMPUTADORA PENTIUM IV (52) IMPRESORA LASER (6) LICENCIA OFFICE HP ESTÁNDAR (52) DUPLICADOR DIGITAL COMPACTO (1) MÁQUINA DE ESCRIBIR ELÉCTRICA (2) SELA APILABLE DE PLÁSTICO (146) CAJÓN DE PROYECCIÓN (1) PÓRRON MULTIMEDIA (1) ANILLOS TIPO ESQUELETO PARA ALMACÉN (1) MESA PARA CAFETERIA (6) ANILLOS PARA OJAS (5) ESTUFÓN SENCILLO (1) ESTUFA DOMÉSTICA (1) REFRIGERADOR DE 16 PIES (1) VITRINA METÁLICA PARA MEDICINAS (1) BOTQUIN (4) BÁSCULA CON ALTIMETRO (1)	100.00%	PZA PZA	\$ 5,926,242.00	\$ 5,926,241.88	\$ -	\$ 5,926,241.88
234	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MATERIAL SINTÉTICO PARA PISTA DE ATLETISMO EN EL BENEFICIO INSTITUTO NORMAL DEL ESTADO, EN LA CALLE CERRA MUNICIPAL DE PUEBLA (REFORMANDO MODIFICADO)	PUEBLA, PUEBLA	SEDEPRECOF	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MATERIAL SINTÉTICO DE 11 MM DE ESPESOR EN DOS CAPAS, UNA DE GRANULOS DE HULE DE 9 MM Y OTRA DE 2 MM CONFORMADA DE GRANULOS DE MATERIAL GRANULADO ESPREADO (1,900.00)	100.00%	M2	\$ 3,385,572.00	\$ 3,385,571.08	\$ -	\$ 3,385,571.08
235	PAGO POR AFECTACIÓN A FAVOR DE SERVICIO REVOLUCION DE PUEBLA S.A. DE C.V. POR LA CONSTRUCCIÓN DEL DISTRIBUIDOR VAL, UBICADO EN LA CARRETERA MÉXICO-PUEBLA, ENTRONQUE CON EL BOULEVARD AL AEROPUERTO HERMANOS SERDÁN, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA ZACATEPEC, MUNICIPIO DE JUAN C. BONILLA	JUAN C. BONILLA SANTA MARÍA ZACATEPEC	DIRECCIÓN DE LA TENENCIA DE LA TIERRA	INDENIZACIÓN POR AFECTACIÓN (7,744.95)	100.00%	M2	\$ 826,222.00	\$ 826,221.80	\$ -	\$ 826,221.80
236	PAGO POR AFECTACIÓN A FAVOR DE JOSÉ ORLANDO CORTES POR LA CONSTRUCCIÓN DEL DISTRIBUIDOR VAL, UBICADO EN LA CARRETERA MÉXICO-PUEBLA, ENTRONQUE CON EL BOULEVARD AL AEROPUERTO HERMANOS SERDÁN, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA ZACATEPEC, MUNICIPIO DE JUAN C. BONILLA	JUAN C. BONILLA SANTA MARÍA ZACATEPEC	DIRECCIÓN DE LA TENENCIA DE LA TIERRA	INDENIZACIÓN POR AFECTACIÓN (97,643.70)	100.00%	M2	\$ 97,643.00	\$ 97,643.70	\$ -	\$ 97,643.70
237	PAGO POR AFECTACIÓN A FAVOR DE FLORENTINO MUÑOZ GARCÍA POR LA CONSTRUCCIÓN DEL DISTRIBUIDOR VAL, UBICADO EN LA CARRETERA MÉXICO-PUEBLA, ENTRONQUE CON EL BOULEVARD AL AEROPUERTO HERMANOS SERDÁN, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA ZACATEPEC, MUNICIPIO DE JUAN C. BONILLA (CANCELADO)	JUAN C. BONILLA SANTA MARÍA ZACATEPEC	DIRECCIÓN DE LA TENENCIA DE LA TIERRA	INDENIZACIÓN POR AFECTACIÓN (1432.95)		M2	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
238	PAGO POR AFECTACIÓN A FAVOR DE JOSÉ ALONSO JACINTO TECOL RAMÍREZ POR LA CONSTRUCCIÓN DEL DISTRIBUIDOR VAL, UBICADO EN LA CARRETERA MÉXICO-PUEBLA, ENTRONQUE CON EL BOULEVARD AL AEROPUERTO HERMANOS SERDÁN, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA ZACATEPEC, MUNICIPIO DE JUAN C. BONILLA	JUAN C. BONILLA SANTA MARÍA ZACATEPEC	DIRECCIÓN DE LA TENENCIA DE LA TIERRA	INDENIZACIÓN POR AFECTACIÓN (1,282.25)	100.00%	M2	\$ 126,113.00	\$ 126,113.10	\$ -	\$ 126,113.10
239	PAGO POR AFECTACIÓN A FAVOR DE MARÍA DE LOS ANGELES TECOL ORTIZ POR LA CONSTRUCCIÓN DEL DISTRIBUIDOR VAL, UBICADO EN LA CARRETERA MÉXICO-PUEBLA, ENTRONQUE CON EL BOULEVARD AL AEROPUERTO HERMANOS SERDÁN, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA ZACATEPEC, MUNICIPIO DE JUAN C. BONILLA (CANCELADO)	JUAN C. BONILLA SANTA MARÍA ZACATEPEC	DIRECCIÓN DE LA TENENCIA DE LA TIERRA	INDENIZACIÓN POR AFECTACIÓN (517.50)		M2	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
240	PAGO POR AFECTACIÓN A FAVOR DE CLAUDIO GUARILE TEPALE POR LA CONSTRUCCIÓN DEL DISTRIBUIDOR VAL, UBICADO EN LA CARRETERA MÉXICO-PUEBLA, ENTRONQUE CON EL BOULEVARD AL AEROPUERTO HERMANOS SERDÁN, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA ZACATEPEC, MUNICIPIO DE JUAN C. BONILLA (CANCELADO)	JUAN C. BONILLA SANTA MARÍA ZACATEPEC	DIRECCIÓN DE LA TENENCIA DE LA TIERRA	INDENIZACIÓN POR AFECTACIÓN (181.62)		M2	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
241	PAGO POR AFECTACIÓN A FAVOR DE FRANCISCO CORTO TEPALE POR LA CONSTRUCCIÓN DEL DISTRIBUIDOR VAL, UBICADO EN LA CARRETERA MÉXICO-PUEBLA, ENTRONQUE CON EL BOULEVARD AL AEROPUERTO HERMANOS SERDÁN, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA ZACATEPEC, MUNICIPIO DE JUAN C. BONILLA	JUAN C. BONILLA SANTA MARÍA ZACATEPEC	DIRECCIÓN DE LA TENENCIA DE LA TIERRA	INDENIZACIÓN POR AFECTACIÓN (1,645.95)	100.00%	M2	\$ 166,545.00	\$ 166,545.97	\$ -	\$ 166,545.97
242	PAGO POR AFECTACIÓN A FAVOR DE HERMINDA FERRADA ORTIZ POR LA CONSTRUCCIÓN DEL DISTRIBUIDOR VAL, UBICADO EN LA CARRETERA MÉXICO-PUEBLA, ENTRONQUE CON EL BOULEVARD AL AEROPUERTO HERMANOS SERDÁN, EN EL MUNICIPIO DE HUEJOTZINGO	HUEJOTZINGO	DIRECCIÓN DE LA TENENCIA DE LA TIERRA	PAGO DE INDENIZACIÓN POR AFECTACIÓN (8,341.74)	100.00%	M2	\$ 846,887.00	\$ 846,887.42	\$ -	\$ 846,887.42
243	PAGO A DE AFECTACIÓN A FAVOR DE FLORENTINO MUÑOZ GARCÍA POR LA CONSTRUCCIÓN DEL DISTRIBUIDOR VAL, UBICADO EN LA CARRETERA MÉXICO-PUEBLA, ENTRONQUE CON EL BOULEVARD AL AEROPUERTO HERMANOS SERDÁN, EN EL MUNICIPIO DE HUEJOTZINGO	JUAN C. BONILLA SANTA MARÍA ZACATEPEC	DIRECCIÓN DE LA TENENCIA DE LA TIERRA	PAGO DE INDENIZACIÓN POR AFECTACIÓN (315.26)	100.00%	M2	\$ 32,103.00	\$ 32,103.01	\$ -	\$ 32,103.01

[Handwritten signature]

Entidad Federativa: 21 Puebla

Página No. de

Fecha	24	2005
	de	ago

Nº del Proyecto	Descripción general del proyecto	Ubicación Municipio y Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Financiero		Unidad de Medida	Avance Físico (Presupuesto)			
				Meta			Recursos depositados por el PES		Resultados obtenidos de la cuenta 3.1	Total D=B+C
				Programa Total	Avance en el periodo 3.1		Programa A	Ejecución B		
244	PAGO POR AFECTACIÓN A FAVOR DE RICARDO ORDEZ CORDO POR LA CONSTRUCCIÓN DEL DISTRIBUIDOR VIAL, UBICADO EN LA CARRETERA MEXICO-PUEBLA, ENTRONQUE CON EL BOULEVARD AL AEROPUERTO HERMANOS SERDAN, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA ZACATEPEC, MUNICIPIO DE JUAN C. BONILLA (CANCELADO)	JUAN C. BONILLA ZACATEPEC	DIRECCION DE LA TENENCIA DE LA TIERRA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR AFECTACIÓN (268.00)		M2	\$	\$	\$	\$
245	PAGO POR AFECTACIÓN A FAVOR DE ALIBIO MUÑOZ TEJAL POR LA CONSTRUCCIÓN DEL DISTRIBUIDOR VIAL, UBICADO EN LA CARRETERA MEXICO-PUEBLA, ENTRONQUE CON EL BOULEVARD AL AEROPUERTO HERMANOS SERDAN, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA ZACATEPEC, MUNICIPIO DE JUAN C. BONILLA	JUAN C. BONILLA ZACATEPEC	DIRECCION DE LA TENENCIA DE LA TIERRA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR AFECTACIÓN (408.55)	100.00%	M2	\$	408,711.50	\$	408,710.54
246	ACORDAMIENTO DEL ESTACIONAMIENTO DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO, UBICADO EN LA CIUDAD DE PUEBLA (REPROGRAMADO)	PUEBLA, PUEBLA	SEDURECOF	MANIPULACIONES DE CONCRETO HORMALCO PC+ 10% (131) PAVILLO DE MURO CON MORTERO CEMENTO ARENA (141.48) PISO DE ACERO DE 8 CM (1,885.22) SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA EN MUROS EXTERIORES (561.48)	100.00%	M2	\$	1,067,479.96	\$	1,067,479.37
247	PAGO POR AFECTACIÓN A FAVOR DE MARIA HERMINIA TECOTL SANCHEZ POR LA CONSTRUCCIÓN DEL DISTRIBUIDOR VIAL, UBICADO EN LA CARRETERA MEXICO-PUEBLA, ENTRONQUE CON EL BOULEVARD AL AEROPUERTO HERMANOS SERDAN, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA ZACATEPEC, MUNICIPIO DE JUAN C. BONILLA (CANCELADO)	JUAN C. BONILLA ZACATEPEC	DIRECCION DE LA TENENCIA DE LA TIERRA	INDEMNIZACIÓN POR AFECTACIÓN (108.85)		M2	\$	\$	\$	\$
248	PAGO POR AFECTACIÓN A FAVOR DE HUGO RAMIREZ LEÓN POR LA CONSTRUCCIÓN DEL DISTRIBUIDOR VIAL, UBICADO EN LA CARRETERA MEXICO-PUEBLA, ENTRONQUE CON EL BOULEVARD AL AEROPUERTO HERMANOS SERDAN, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA ZACATEPEC, MUNICIPIO DE JUAN C. BONILLA (CANCELADO)	JUAN C. BONILLA ZACATEPEC	DIRECCION DE LA TENENCIA DE LA TIERRA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR AFECTACIÓN (133.26)		M2	\$	\$	\$	\$
249	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CAMBIO CHICOMILA - LA CONCHA EN LAS LOCALIDADES DE CHICOMILA Y LA CONCHA, EN EL MUNICIPIO DE JOPALA (REPROGRAMADO)	JOPALA, CHICOMILA	SEDURECOF	PROYECTO EJECUTIVO (1)	100.00%	PROYECTO	\$	122,854.50	\$	122,854.50
250	PAGO POR AFECTACIÓN A FAVOR DE JOSÉ JUAN HUELIC CHAMBO POR LA CONSTRUCCIÓN DEL DISTRIBUIDOR VIAL, UBICADO EN LA CARRETERA MEXICO-PUEBLA, ENTRONQUE CON EL BOULEVARD AL AEROPUERTO HERMANOS SERDAN, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA ZACATEPEC, MUNICIPIO DE JUAN C. BONILLA (CANCELADO)	JUAN C. BONILLA ZACATEPEC	DIRECCION DE LA TENENCIA DE LA TIERRA	INDEMNIZACIÓN POR AFECTACIÓN (43.56)		M2	\$	\$	\$	\$
251	PAGO POR AFECTACIÓN A FAVOR DE NICOLÁS TORRES BARRIOS POR LA CONSTRUCCIÓN DEL DISTRIBUIDOR VIAL, UBICADO EN LA CARRETERA MEXICO-PUEBLA, ENTRONQUE CON EL BOULEVARD AL AEROPUERTO HERMANOS SERDAN, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA ZACATEPEC, MUNICIPIO DE JUAN C. BONILLA (CANCELADO)	JUAN C. BONILLA ZACATEPEC	DIRECCION DE LA TENENCIA DE LA TIERRA	INDEMNIZACIÓN POR AFECTACIÓN (142)		M2	\$	\$	\$	\$
252	PAGO POR AFECTACIÓN A FAVOR DE ANGELES JUAREZ ROMERO POR LA CONSTRUCCIÓN DEL DISTRIBUIDOR VIAL, UBICADO EN LA CARRETERA MEXICO-PUEBLA, ENTRONQUE CON EL BOULEVARD AL AEROPUERTO HERMANOS SERDAN, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA ZACATEPEC, MUNICIPIO DE JUAN C. BONILLA	JUAN C. BONILLA ZACATEPEC	DIRECCION DE LA TENENCIA DE LA TIERRA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR AFECTACIÓN (3,868.51)	100.00%	M2	\$	402,804.00	\$	402,803.87
253	PAGO POR AFECTACIÓN A FAVOR DE NINA ROMERO GALAN VILDA DE MOLANO POR LA CONSTRUCCIÓN DEL DISTRIBUIDOR VIAL, UBICADO EN LA CARRETERA MEXICO-PUEBLA, ENTRONQUE CON EL BOULEVARD AL AEROPUERTO HERMANOS SERDAN, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA ZACATEPEC, MUNICIPIO DE JUAN C. BONILLA	JUAN C. BONILLA ZACATEPEC	DIRECCION DE LA TENENCIA DE LA TIERRA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR AFECTACIÓN (487.85)	100.00%	M2	\$	49,516.80	\$	49,517.89
254	PAGO DE AFECTACIÓN A FAVOR DE ADALBERTO TEOCOTL VALDEZ POR LA CONSTRUCCIÓN DEL DISTRIBUIDOR VIAL, UBICADO EN LA CARRETERA MEXICO-PUEBLA, ENTRONQUE CON EL BOULEVARD AL AEROPUERTO HERMANOS SERDAN	JUAN C. BONILLA ZACATEPEC	DIRECCION DE LA TENENCIA DE LA TIERRA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR AFECTACIÓN (106.91)	100.00%	M2	\$	10,992.00	\$	10,991.30
255	INDENIZACIÓN DE AFECTACIONES POR EL DERECHO DE VIA PARA LA RECONSTRUCCIÓN DEL DISTRIBUIDOR VIAL, AVANZADO EN EL CRUCE CON AUTOPISTA PUEBLA ORDEN PM 132-700 A FAVOR DE JOSÉ DE LA LUZ BASILIO MENDO NOLASCO CANCELADO	PUEBLA, SANTA MARIA ZACATEPEC	SEDURECOF	INDENIZACIÓN POR AFECTACIÓN (1,711.15)	100.00%	M2	\$	\$	\$	\$
256	MOSCO DE SERVICIOS UNIVERSALES EN LA EXPLORACIÓN DE LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES EN LA CIUDAD DE PUEBLA CANCELADO	PUEBLA, PUEBLA	SEDURECOF	MANIPULACION DE PIEDRA BRUJA (50) MURO DE TABIQUE DE 12 Y 14 CM DE ESPESOR (55) LOSAS PREFABRICADAS (153) SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOCETA CERÁMICA (780) SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AREA ACORDIONADO (11)	0.00%	M2 M2 M2 M2 M2	\$	\$	\$	\$

Agar

Fecha	24	Ensayo	2007
	de	may	del

N° del Proyecto	Descripción pto descripción general del proyecto	Municipio y Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico		Unidad de Medida	Avance Financiero (general)			Total Dto-C
				Meta			Programa A	Ejecución B	Revoluciones Ejecutadas en la cuenta 2.7 C	
				Programa Total	Avance en el período 2.7					
257	INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE LA PLAZA DE BANDERAS Y PLAZA PRINCIPAL EN EL PARQUE COLÓN (REPROGRAMADO)	PUEBLA, PUEBLA	SEDEURBECOP	* CABLE THW/LS-400 MCM (100) * CABLE THW/LS-350 MCM (90) * CODOL, INSERTO Y ADAPTADOR EN 13.2 KV (3) * CORTA CIRCUITOS DE POTENCIA DE POTENCIA EN 13.2KV (3) * INTERRUPTOR DE 3 POLOS 3000AMP (1) * TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL OPERACIÓN RADIAL DE 300 KVA 12000/220/127V (1)	100.00%	MDS MDS JGO PZA PZA	\$ 508,745.00	\$ 508,745.07	\$ -	\$ 508,745.07
258	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO SAN NICOLAS HUALUPAN SAN AGUSTIN AHUEHUELA, EN LAS COMUNIDADES DE SAN NICOLAS HUALUPAN Y SAN AGUSTIN AHUEHUELA, EN EL MUNICIPIO DE HUEHUETLÁN (EL GRANDE) (REPROGRAMADO)	HUEHUETLÁN EL GRANDE, SAN AGUSTIN AHUEHUELA	SEDEURBECOP	* PROYECTO EJECUTIVO (1)	100.00%	PROYECTO	\$ 268,253.06	\$ 268,252.12	\$ -	\$ 268,252.12
259	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO CARRETERO ELUCAR DE MATAMOROS - TEJUTZHOOT - LOS AMATES, EN LA LOCALIDAD DE LOS AMATES, EN EL MUNICIPIO DE ELUCAR DE MATAMOROS (REPROGRAMADO)	ELUCAR DE MATAMOROS, LOS AMATES	SEDEURBECOP	* PROYECTO EJECUTIVO (1)	100.00%	PROYECTO	\$ 88,380.00	\$ 88,379.99	\$ -	\$ 88,379.99
260	REHABILITACIÓN DEL RECINTO FERIA DE LA CIUDAD DE PUEBLA	PUEBLA, PUEBLA	COMITE DE LA FERIA DE PUEBLA	* PINTURA DE ESMALTE EN MUROS, GRADILS, PASILLOS Y LAMINA (2,254.68) * PINTURA VINILICA SOBRE MUROS Y PLAFONES (852.70) * TECHUMBRE DE PALENQUE (2,200)	100.00%	M2 M2 M2	\$ 253,829.00	\$ 253,829.29	\$ -	\$ 253,829.29
261	CONSTRUCCIÓN DEL SEGUNDO CUERPO DEL ARCO PONIENTE DEL ANILLO FERREO, TRAMO 10' DEL KILOMETRO 7+136 AL KILOMETRO 18+196 EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN MONTEPAN MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA (REPROGRAMADO)	SAN PEDRO CHOLULA, SANTIAGO MONTEPAN	SEDEURBECOP	* CONSTRUCCIÓN DE SUB-BASE HIDRAULICA COMPACTADA (17,010.81) * CONSTRUCCIÓN DE BASE HIDRAULICA COMPACTADA (17,010.81) * SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO DE 10.00 CM DE ESPESOR (8,294.75) * MURO DE CONCRETO A BASE DE PANELES (8,295.90) * SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TRABE PREFABRICADA DE CONCRETO DE 1,020.00 CM DE LONGITUD (118) * SUMINISTRO, MONTAJE E INSTALACIÓN DE SUPERPOSTE DE ACERO DE 30 M DE ALTURA (4) * FLAVADERO DE CONCRETO HIDRAULICO DE 80 CM DE ANCHO (3,059.00) * SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TRABE PREFABRICADA DE CONCRETO DE 3,000.00 CM DE LONGITUD (25) * SUMINISTRO, MONTAJE Y COLOCACIÓN DE TRABE PREFORZADA AASHTO TIPO IV DE 1.40 M DE ALTURA X 25.50 M DE LONGITUD (14) * SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO DE 8.00 CM DE ESPESOR (383.05) * TERRACERAS (136,788.00) * OBRA CIVIL (490.52) * BORDILLO (294.20)	100.00%	M3 M3 M2 PZA M2 PZA M2 M3 M3 M2	\$ 150,533,790.00	\$ 150,533,789.65	\$ -	\$ 150,533,789.65
262	SUPERVISIÓN Y CONTROL A OBRAS Y PROYECTOS 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 27, 176, 224, 257, 260, 6, 234, 256, 201, 226, 229, 265, 266, 228, 227, 261, 267, 255, 246, 262, 268, 263, 267, 272, 262, 273, 275, 277, 278, 279, 276, 274, 271, 270, 318, 319, 280, 367, 319, 311, 318, 303, 314, 305, 298, 294, 301, 282, 317, 368, 296, 319, 308, 300, 297, 301, 388, 330, 367, 307, 372, 304, 281, 295, 296, 298, 306, 308, 284, 315, 302, 327, 378, 368, 362, 370, 303, 326, 329, 378, 380, 376, 361, 386, 377) (MODIFICADO) LOS GASTOS INDEBIDOS NO REPRESENTAN MÁS DE DOS POR CIENTO DEL COSTO DE LA OBRA O PROYECTO PROGRAMADO	PUEBLA, PUEBLA	SEDEURBECOP	* SUPERVISIÓN DE OBRA (98)	100.00%	SUPERVISIÓN	\$ 2,031,227.06	\$ 2,031,226.45	\$ -	\$ 2,031,226.45
263	CONSTRUCCIÓN DE INMUEBLES PARA LA CASA DE REPRESENTACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA EN EL DISTRITO FEDERAL, UBICADO EN AVENIDA CHAPULTEPEC No. 494, COLONIA ROMA NORTE D.F. (MÉXICO) (CANCELADO)	DISTRITO FEDERAL	SIA			M2	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
264	PROGRAMA ESTATAL DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA PÚBLICA Y EQUIPAMIENTO, EN MATERIA DE COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VALENTOS (CANCELADO)	ESTATAL					\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
265	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL ZONA NORTE, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA (PRIMERA ETAPA)	PUEBLA, PUEBLA	SEDEURBECOP	* PROYECTO EJECUTIVO (1)	100.00%	PROYECTO	\$ 19,500,000.00	\$ 19,500,000.00	\$ -	\$ 19,500,000.00
266	CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL ZONA NORTE, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA (PRIMERA ETAPA) (MODIFICADO) (REPROGRAMADO)	PUEBLA, PUEBLA	SEDEURBECOP	OBRA CIVIL, ACABADOS Y EQUIPAMIENTO DE CONSULTA EXTERNA (4,400) OBRA CIVIL DE AREA HOSPITALARIA (3,340.01)	100.00%	M2 M2	\$ 131,135,528.00	\$ 131,135,528.00	\$ -	\$ 131,135,528.00

11



Enrolled Federative: 21 Points

Nº del Proyecto	Descripción y descripción general del proyecto	Ubicación Municipio y Localidad	Institución Ejecutora y Unidad Responsable	Avance Físico		Unidad de Medida	Avance Financiero (pesos)			
				Meta			Recursos disponibles por el FES		Recursos comprometidos de la cuenta 2.1	Total D= B+C
				Progresado Total	Avance en el periodo 2.1		Progresado A	Operativo B		
267	AMPLIACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE PROLONGACIÓN REFORMA Y PRIVADA FRANCISCO JAVIER MIRTA MUNICIPIO DE SAN GREGORIO ATZOMPA	SAN GREGORIO ATZOMPA, CHIPO DE JAYESTINHA (CHIPILCO)	MUNICIPIO DE SAN GREGORIO ATZOMPA	* SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO DE CONCRETO DE 90 CM (357.00) * SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO DE CONCRETO DE 30 CM (180) * PISO DE VISITA TIPO COMÚN (11)	100.00%	14, 14, PZAS	\$ -	\$ -	\$ 458,841.00	\$ 458,841.00
268	CONSTRUCCIÓN DE LA CALLE LATERAL SUR AUTOPISTA MEXICO-PUEBLA DEL KM 114+800 AL KM 115+182 CON UNA LONGITUD DE 2,982 KM ACCESO POR AUTOPISTA A PLANTA VOLCANEROS	CUAUTLANCINGO, SAN LORENZO ALMECILLA	SEDEURECOF	* FORMACIÓN Y COMPACTACIÓN POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA AL 90% DE PRESTAMO DE BANCO (3,945) * FORMACIÓN Y COMPACTACIÓN POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA AL 90% DE PRESTAMO DE BANCO (2,791) * SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SUBS (BASE COMPACTADA AL 100% (3,722.50) * SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BASE COMPACTADA AL 100% (3,722.50) * CARPETA DE CONCRETO HIDRAULICO EN LOSA ARMADA (1,495.00)	75.50%	M3, M3, M3, M3	\$ -	\$ -	\$ 9,205,843.00	\$ 9,205,843.00
269	PROGRAMA ESTATAL DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA PÚBLICA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE COMUNICACIONES, TRANSPORTES Y VALIDADES (CANCELADO)	ESTATAL		0			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
270	CONSERVACIÓN DEL CAMINO ICAQUEOTLA - TEPEH DE RODRIGUEZ DEL KM 38+100 AL KM 41+000 EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN ICAQUEOTLA MUNICIPIO DE SAN JUAN ICAQUEOTLA (REPROGRAMADO MODIFICADO)	ICAQUEOTLA, SAN JUAN ICAQUEOTLA	SEDEURECOF	* BACHO CON MEZCLA ASFÁLTICA (84) * PINTURA DE RAYA DISCONTINUA CENTRAL (28) * PINTURA DE RAYA CONTINUA CENTRAL (83)	100.00%	M3, KM, KM	\$ 445,101.00	\$ 445,100.13	\$ -	\$ 445,100.13
271	MAINTENIMIENTO A VALIDADES CARRETERA HUEJOTZINGO - SANTA ANA XALIMILCO DEL KM 0+000 AL KM 17+400 EN LA LOCALIDAD DE HUEJOTZINGO MUNICIPIO DE HUEJOTZINGO (REPROGRAMADO)	HUEJOTZINGO, HUEJOTZINGO	SEDEURECOF	* BACHO CON MEZCLA ASFÁLTICA COMPACTADA AL 90% (152.47)	100.00%	M3	\$ 337,574.00	\$ 337,574.30	\$ -	\$ 337,574.30
272	CONSTRUCCIÓN DE LA CLÍNICA FAMILIAR DEL ASPECTO EN LA LOCALIDAD DE TEPEH DE RODRIGUEZ MUNICIPIO DE TEPEH DE RODRIGUEZ (REPROGRAMADO)	TEPEH DE RODRIGUEZ, TEPEH DE RODRIGUEZ	SEDEURECOF	* RELLENO CON TEPETATE (308.88) * ACERO DE REFUERZO PARA ORIENTACIÓN (2,361.00) * MURO DE CONTENCIÓN DE PIEDRA BRAGA (85.10) * ACERO DE REFUERZO PARA ESTRUCTURA (1,812.50) * LOSA PREFABRICADA A BASE DE VIGUETA Y BOVEDILLA (246.40) * MURO DE TABIQUE (386.38) * CASTILLO A BASE DE ARMES (274.40) * TIRME DE CONCRETO DE FC= 150 HIGOM2 (287.87) * PISO DE LOSETA CERÁMICA (281.57) * PRESELLADO FINO EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES (893.10) * APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES (893.10)	100.00%	M3, KG, M3, M3, M3, M3, M3, M3, M3, M3, M3, M3	\$ 2,083,347.00	\$ 2,083,336.08	\$ -	\$ 2,083,336.08
273	BACHO EN VALIDADES DE LA RUTA QUETZALCOATL RECTA A CHOLULA CARRETERAS CENTRALES Y LATERALES EN EL PERIFÉRICO ECOLÓGICO EN AMBOS SENTIDOS EN LA CIUDAD DE PUEBLA (REPROGRAMADO)	PUEBLA, PUEBLA	SEDEURECOF	* BACHO CON MEZCLA ASFÁLTICA COMPACTADA AL 90% (148.99)	100.00%	M3	\$ 289,048.00	\$ 289,048.45	\$ -	\$ 289,048.45
274	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLA ENTRONQUE DE LA CARRETERA TLACHICHUCA-BUACALURI VICTORIA EN LA LOCALIDAD DE TLACHICHUCA MUNICIPIO DE TLACHICHUCA (REPROGRAMADO)	TLACHICHUCA, TLACHICHUCA	SEDEURECOF	* TERRAPLÉN DE RELLENO PARA SUBRASANTE (1,748.87) * CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO (18) * MANPOSTERA DE PIEDRA (9.7) * ACERO DE REFUERZO (822.65)	100.00%	M3, M3, M3, KG	\$ 427,798.00	\$ 427,798.84	\$ -	\$ 427,798.84
275	REHABILITACIÓN DE OMISIVO Y OFICINAS EN EL PARQUE ECOLÓGICO REVOLUCIÓN MEXICANA EN LA LOCALIDAD DE PUEBLA MUNICIPIO DE PUEBLA (REPROGRAMADO)	PUEBLA, PUEBLA	SEDEURECOF	* FIRME DE CONCRETO (181) * SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ALFOMERA (174) * SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA (538) * SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA DE ALUMINIO (72)	100.00%	M2, M2, M2, PZAS	\$ 172,073.00	\$ 172,072.57	\$ -	\$ 172,072.57
276	CORRADO DE MALLA CILÍNDRICA EN LA RESERVA TERRITORIAL ATZACAYOTL QUETZALCOATL COLONA EL MOUNTO EN LA LOCALIDAD DE PUEBLA MUNICIPIO DE PUEBLA (REPROGRAMADO)	PUEBLA, PUEBLA	SEDEURECOF	* CORRADO MALLA CILÍNDRICA (486)	100.00%	M	\$ 85,098.00	\$ 85,098.40	\$ -	\$ 85,098.40
277	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE ADOQUINES CON ACCESO AL COLEGIO DE BACHILLERES EN LA LOCALIDAD DE PUEBLA MUNICIPIO DE PUEBLA (REPROGRAMADO)	PUEBLA, PUEBLA	SEDEURECOF	* SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ADOQUIN FC=250 HIGOM2 (822.00) * CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES DE CONCRETO FC=180 HIGOM2 (102.67) * CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA DE CONCRETO PIREMEZCLADO FC=180 HIGOM2 (182.52)	100.00%	M2, M, M2	\$ 207,588.00	\$ 207,585.05	\$ -	\$ 207,585.05
278	VA. ATZACAYOTL MAINTENIMIENTO A CARRETERAS CENTRALES DE LOS KILÓMETROS 9+000 AL 5+000 DIRECCIÓN ATLACAYOTL DE LOS KILÓMETROS 0+000 AL 9+000 DIRECCIÓN PUEBLA EN LA LOCALIDAD DE PUEBLA MUNICIPIO DE PUEBLA (REPROGRAMADO)	PUEBLA, PUEBLA	SEDEURECOF	* BACHO CON MEZCLA ASFÁLTICA COMPACTADA AL 90% (158.27)	100.00%	M3	\$ 345,467.00	\$ 345,466.05	\$ -	\$ 345,466.05

Factor	24	Errors	2007
	06	res	gfu

Nº del Proyecto	Descripción y descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio y Localidad	Institución Ejecutora y Unidad Responsable	Área Física			Área Financiera (en pesos)			
				Meta		Unidad de Medida	Recursos disponibles por el FED			Total D+B+C
				Programado Total	Avance en el período S.F.		Programado A	Ejército B	Recursos de la cuenta A.J.C.	
279	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN CANCHAS DE BASQUETEBOL Y VOLEIBOL EN EL BACHILLER CANTER JUAN ESCOBAR DE LA COLONIA REVOLUCION MEXICANA EN LA LOCALIDAD DE PUEBLA MUNICIPIO DE PUEBLA (REPROGRAMADO)	PUEBLA, PUEBLA	SECURECOF	1	100.00%	NE NO M2 NO NO	\$ 817,570.40	\$ 817,570.40	\$ -	\$ 817,570.40
280	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS EN LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL BUNGUE, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LUPATÁHUACA, MUNICIPIO DE HUEHUETLA / A LOS TERRENOS DONDE SE CONSTRUYA LA UNIVERSIDAD (REPROGRAMADO)	HUEHUETLA, LUPATÁHUACA	CAPOCE	1	100.00%	ESTUDIO	\$ 86,407.30	\$ 86,407.43	\$ -	\$ 86,407.43
281	SEMAFORIZACIÓN DE LA INTERSECCIÓN DE LA VÍA ATLACAYOTE Y ACCESO A LA VISTA (CANCELADO)	SAN ANDRÉS CHOLULLA ATLACAYOTE, DOS	SECURECOF	1	0.00%	PZA PZA PZA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
282	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO HUEJOTZINGO-SANTA ANA XALMIMULCO - LINDEROS ESTADO DE PUEBLA, TERCERA CALLE DEL KM 5+000 AL KM 8+550 HAY CON UNA LONGITUD DE 3.55 KILOMETROS, EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA XALMIMULCO MUNICIPIO DE HUEJOTZINGO (REPROGRAMADO)	HUEJOTZINGO, SANTA XALMIMULCO	ANA SECURECOF	1	100.00%	M3 LT M2 M3 M3	\$ 14,269,122.00	\$ 14,269,122.26	\$ -	\$ 14,269,122.26
283	PAVIMENTACIÓN DE LA CARRERA DE ACCESO DE LA CIUDAD ADJUNTA AL PUERTO ECOLÓGICO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN ANDRÉS CHOLULLA (REPROGRAMADO)	SAN ANDRÉS CHOLULLA, SAN ANDRÉS CHOLULLA	SECURECOF	1	100.00%	M3 M3 M3 M3	\$ 175,813.00	\$ 175,813.58	\$ -	\$ 175,813.58
284	EQUIPAMIENTO Y SEÑALÉTICA EN ÁREAS DE ATENCIÓN DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO, EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DE LA SECRETARÍA DE CULTURA DE PUEBLA EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA (CENTRO CULTURAL) (REPROGRAMADO)	PUEBLA, PUEBLA	SEDECAP	1	100.00%	PZA PZA PZA	\$ 103,162.00	\$ 103,161.76	\$ -	\$ 103,161.76
285	ADECUACIÓN DE LOS AUDITORIOS DE LAS ESCUELAS CESAR GARCÍA Y MIGUEL DE LA MANDRE DE LA SECRETARÍA DE CULTURA Y MANTENIMIENTO DE LAS REDES ELÉCTRICAS Y DE DATOS DEL REGISTRO DEL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS, EN LA CIUDAD DE PUEBLA, MUNICIPIO DE PUEBLA (REPROGRAMADO) (MODIFICADO)	PUEBLA, PUEBLA	SEDECAP	1	100.00%	PZA PZA PZA PZA	\$ 197,837.00	\$ 197,836.80	\$ -	\$ 197,836.80
286	MANTENIMIENTO A LAS ÁREAS DE ATENCIÓN DEL LISTADO DE COORDINISTAS DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO, EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, EN LA LOCALIDAD DE PUEBLA, MUNICIPIO DE PUEBLA (REPROGRAMADO) (MODIFICADO)	PUEBLA, PUEBLA	SEDECAP	1	100.00%	PZA PZA	\$ 86,433.00	\$ 86,432.98	\$ -	\$ 86,432.98

Página No. _____ de _____

Entidad Federativa: 21 Puebla

Fecha	31 de	Enero del	2010 año
-------	----------	--------------	-------------

Nº del Proyecto	Descripción y descripción general del proyecto	Ubicación Municipio y Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avances Físicos		Unidad de Medida	Avances Financieros (pesos)			
				Meta			Recursos disponibles por el FIDE		Remanentes de la cuenta A, J, C	Total D+B+C
				Programa Total	Avance en el periodo A, J		Programa A	Ejercido B		
287	SUPERVISIÓN EXTERNA Y VERIFICACIÓN DE CALIDAD PARA LA CONSTRUCCIÓN SEGUNDO CUERPO DEL ARCO PONIENTE DEL ANILLO PERIFÉRICO, TRAMO "A" DEL KILOMETRO 1+00 AL KILOMETRO 7+150, EN LAS LOCALIDADES DE SAN FRANCISCO ODOTLÁN Y SANTIAGO MOMOPÁN DE LOS MUNICIPIOS DE CORONANGO Y SAN PEDRO CHOLULA (REPROGRAMADO)	CORONANGO, SAN PEDRO CHOLULA, SAN FRANCISCO ODOTLÁN, SANTIAGO MOMOPÁN	SEDURECOP	REPORTE - GRÁFICO - FOTOGRAFICO Y ESCRITO (8) VISITA DE OBRA PERMANENTE REPORTE DE VERIFICACIÓN DE CALIDAD (8)	100.00%	REPORTE VISITA REPORTE	\$ 1,074,870.00	\$ 1,074,862.40	-	\$ 1,074,862.40
288	PATO DE MANERAS EN EL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO, EN LA LOCALIDAD DE AHUAZOTEPÉ, MUNICIPIO DE AHUAZOTEPÉ (CONGITE EN EL TRAZO Y NIVELACIÓN ASÍ COMO EXCAVACIONES Y COMPACTACIÓN (REPROGRAMADO)	AHUAZOTEPÉ, AHUAZOTEPÉ	SEDURECOP	* FORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE AL 95 % (540) * BASE HIDRÁULICA COMPACTADA AL 95 % (400) * CARPETA ASFÁLTICA COMPACTADA AL 95 % (100)	100.00%	M2 M2 M2	\$ 771,877.00	\$ 771,876.10	-	\$ 771,876.10
289	REHABILITACIÓN DE CAMINO DE OMETEPETL A EL ODOTLÁN EN LA LOCALIDAD DE OMETEPETL, MUNICIPIO DE TETELA DE OCAÑO	TETELA DE OCAÑO, OMETEPETL	SEDURECOP	* EXCAVACIÓN EN DERRUMBES (400) * ESCOMBRO DE MATERIAL DE DERRUMBES INCLUYE CARGA Y DESCARGA (1.815)	100.00%	M3	\$ 91,061.00	\$ 91,061.16	-	\$ 91,061.16
290	RECONSTRUCCIÓN DE CAMINOS QUE COMUNICAN A LAS LOCALIDADES DE ACATENO EN LA LOCALIDAD DE MONTE LIMPIO, MUNICIPIO DE ACATENO	ACATENO, MONTE LIMPIO	SEDURECOP	* RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 90 % (1,200) * ESCARIFICADO, DISGREGADO Y ACAMELLONADO EN CORTEJES Y TERRAPLENES (8,800) * EXCAVACIÓN EN CAVA POR MEDIOS MECÁNICOS EN MATERIAL (111) (1,150)	100.00%	M2 M2 M2	\$ 888,903.00	\$ 888,903.41	-	\$ 888,903.41
291	REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA INTERSERRANA, TRAMO AHUACATLÁN A TEPANGO DE RODRÍGUEZ, EN LA LOCALIDAD DE AHUACATLÁN, MUNICIPIO DE AHUACATLÁN	AHUACATLÁN, AHUACATLÁN	SEDURECOP	* EXCAVACIÓN EN DERRUMBES (2,050) * ESCOMBRO DE MATERIAL DE DERRUMBES INCLUYE CARGA Y DESCARGA (2,020)	100.00%	M3 M3	\$ 348,350.00	\$ 348,349.57	-	\$ 348,349.57
292	REHABILITACIÓN DE CAMINO DE TAXCO A JALANCHO EN LA LOCALIDAD DE JALANCHO, MUNICIPIO DE TETELA DE OCAÑO	TETELA DE OCAÑO, JALANCHO	SEDURECOP	* EXCAVACIÓN EN DERRUMBES (205) * ESCOMBRO DE MATERIAL DE DERRUMBES INCLUYE CARGA Y DESCARGA (1,480)	100.00%	M3 M3	\$ 80,895.00	\$ 80,895.00	-	\$ 80,895.00
293	REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA INTERSERRANA, TRAMO ZONGOTZILA SANTA ELENA, TEPANGO DE RODRÍGUEZ, EN LA LOCALIDAD DE ZONGOTZILA, MUNICIPIO DE ZONGOTZILA	ZONGOTZILA, ZONGOTZILA	SEDURECOP	* EXCAVACIÓN EN DERRUMBES (715) * ESCOMBRO DE MATERIAL DE DERRUMBES INCLUYE CARGA Y DESCARGA (1,780)	100.00%	M3 M3	\$ 46,829.00	\$ 46,829.40	-	\$ 46,829.40
294	REHABILITACIÓN DE CAMINO DE TOTOTZINAPÁN A CUATOCOMALCO EN LA LOCALIDAD DE TOTOTZINAPÁN, MUNICIPIO DE TETELA DE OCAÑO	TETELA DE OCAÑO, TOTOTZINAPÁN	SEDURECOP	* EXCAVACIÓN EN DERRUMBES (80) * ESCOMBRO DE MATERIAL DE DERRUMBES INCLUYE CARGA Y DESCARGA (780)	100.00%	M3 M3	\$ 26,953.00	\$ 26,953.21	-	\$ 26,953.21
295	REHABILITACIÓN DE CAMINO DE LA CAÑADA A OROCTIPÁN EN LA LOCALIDAD DE OROCTIPÁN, MUNICIPIO DE TETELA DE OCAÑO	TETELA DE OCAÑO, OROCTIPÁN	SEDURECOP	* EXCAVACIÓN EN DERRUMBES (20) * ESCOMBRO DE MATERIAL DE DERRUMBES INCLUYE CARGA Y DESCARGA (830)	100.00%	M3 M3	\$ 17,526.00	\$ 17,526.97	-	\$ 17,526.97
296	REHABILITACIÓN DE CARRETERA INTERSERRANA, TRAMO TEPANGO DE RODRÍGUEZ-ZAPOTITLÁN DE MÉNDEZ, EN LA LOCALIDAD DE TEPANGO DE RODRÍGUEZ, MUNICIPIO DE TEPANGO DE RODRÍGUEZ	TEPANGO DE RODRÍGUEZ, TEPANGO DE RODRÍGUEZ	SEDURECOP	* EXCAVACIÓN EN DERRUMBES (3,300) * ESCOMBRO DE MATERIAL DE DERRUMBES INCLUYE CARGA Y DESCARGA (8,830)	100.00%	M3 M3	\$ 526,452.00	\$ 526,452.07	-	\$ 526,452.07
297	REHABILITACIÓN DE CARRETERA INTERSERRANA, TRAMO ZAPOTITLÁN DE MÉNDEZ-ZAPOTITLÁN DE MÉNDEZ, EN LA LOCALIDAD DE ZAPOTITLÁN DE MÉNDEZ, MUNICIPIO DE ZAPOTITLÁN DE MÉNDEZ	ZAPOTITLÁN DE MÉNDEZ, ZAPOTITLÁN DE MÉNDEZ	SEDURECOP	* EXCAVACIÓN EN DERRUMBES (830) * ESCOMBRO DE MATERIAL DE DERRUMBES INCLUYE CARGA Y DESCARGA (2,800)	100.00%	M3 M3	\$ 156,832.00	\$ 156,831.57	-	\$ 156,831.57
298	REHABILITACIÓN DE CAMINO DE ACCESO PARA LA AUTOPISTA TEXCULÁN-VIERRES, TRAMO II EN LA LOCALIDAD DE ATEMPIÁN, MUNICIPIO DE ATEMPIÁN	ATEMPIÁN, ATEMPIÁN	SEDURECOP	* EXCAVACIONES EN DERRUMBES CON MEDIOS MECÁNICOS (80) * RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 90 % (81,50) * MAMPUESTOS DE TERCERA CLASE (88,70)	100.00%	M3 M3 M3	\$ 250,633.00	\$ 250,632.50	-	\$ 250,632.50
299	REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA INTERSERRANA, TRAMO ZACATLÁN-AHUACATLÁN EN LA LOCALIDAD DE AHUACATLÁN, MUNICIPIO DE AHUACATLÁN	AHUACATLÁN, AHUACATLÁN	SEDURECOP	* RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 90 % (281) * ACARREO KILOMETROS SUBSECUENTES DE MATERIALES PÉTREOS (1,400)	100.00%	M3 M3/M	\$ 62,407.00	\$ 62,406.77	-	\$ 62,406.77
300	REHABILITACIÓN DE CARRETERA MUNICIPAL, CUATOCOMALCO-TETELA, EN LA LOCALIDAD DE CUATOCOMALCO, MUNICIPIO DE CUATOCOMALCO	CUATOCOMALCO, TETELA (PRIMERA SECCIÓN)	SEDURECOP	* EXCAVACIONES EN DERRUMBES (240) * ESCOMBRO DE MATERIAL DE DERRUMBES INCLUYE CARGA Y DESCARGA (2,750)	100.00%	M3 M3	\$ 128,383.00	\$ 128,383.45	-	\$ 128,383.45
301	REHABILITACIÓN DE CAMINO EL MARSHAL DEL KM 14+00 EN LA LOCALIDAD EL MARSHAL, MUNICIPIO DE HUEYTAMALCO	HUEYTAMALCO, EL MARSHAL	SEDURECOP	* EXCAVACIONES EN DERRUMBES EN MATERIAL C (230.40) * ACARREO KILOMETROS SUBSECUENTES DE MATERIALES PÉTREOS (3,087.80) * RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 85 % (82.72)	100.00%	M3 M3/M M3	\$ 88,839.00	\$ 88,839.44	-	\$ 88,839.44
302	RECONSTRUCCIÓN DE CAMINO PUENTE, SEGO A PUERTILLA-XALATZINAPA Y LA LAGUNILLA EN LA LOCALIDAD DE XALATZINAPA, MUNICIPIO DE TETELA DE OCAÑO	TETELA DE OCAÑO, XALATZINAPA	SEDURECOP	* EXCAVACIONES EN DERRUMBES EN MATERIAL "C" (1,730) * ESCOMBRO DE MATERIAL DE DERRUMBES INCLUYE CARGA Y DESCARGA (4,570)	100.00%	M3 M3	\$ 295,368.00	\$ 295,367.85	-	\$ 295,367.85

Entidad Federativa: 21 Puebla

Folio No. _____ de _____

N° del Proyecto	Descripción y descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio y Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avances Físicos							Avances Financieros (en pesos)			
				Meta		Unidad de Medida	Recursos disponibles por el FIEIS			Total D=H-C				
				Programa Total	Avance en el periodo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12		Programa A	Ejecución B	Reservados de la cuenta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12					
303	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO XALTAPAN-REFORMA ATECAH EN LA LOCALIDAD DE ATECAH MUNICIPIO DE ATECAH (REPROGRAMADO)	ATECAH, ATECAH	SEDURBECOP	* SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO DE CONCRETO DE DIAMETRO 160 (5) * EXCAVACIONES EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS (117) * RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 85% (474)	100.00%	M3 M3 PZA M3	\$ 106,778.00	\$ 106,777.80	\$ -	\$ 106,777.80				
304	REPARACIÓN DEL CAMINO LAS CANCHAS EN JARRANCA LA CALZADA EN LA LOCALIDAD DE ATEPAH MUNICIPIO DE ATEPAH	ATEPAH, ATEPAH	SEDURBECOP	* EXCAVACIÓN EN DERRUMBES CON MEDIOS MECANICOS (53.19) * RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 85% (1,338.75) * MANIPOSTERIA DE TERCERA CLASE (20.38)	100.00%	M3 M3 M3	\$ 340,252.00	\$ 340,252.11	\$ -	\$ 340,252.11				
305	RECONSTRUCCIÓN DE CALLES EL CHACAL EN LA LOCALIDAD DE EL CHACAL MUNICIPIO DE TENAMPULCO	TENAMPULCO, EL CHACAL	SEDURBECOP	* RELLENO PARA PROTECCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE (143.75) * RASTREO, NIVELACIÓN Y CONFORMACIÓN DE CUNETA (1,353.04) * CONSTRUCCIÓN DE BASE Y SUB BASE (383.94)	100.00%	M3 M3 M3	\$ 271,913.00	\$ 271,913.20	\$ -	\$ 271,913.20				
306	REHABILITACIÓN DE CAMINO ATEHUZTL EN LA LOCALIDAD DE HUEYAMALCO MUNICIPIO DE HUEYAMALCO	HUEYAMALCO, ATEHUZTL	SEDURBECOP	* EXCAVACIONES EN DERRUMBES (80) * RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO (158.35)	100.00%	M3 M3	\$ 39,567.00	\$ 39,566.72	\$ -	\$ 39,566.72				
307	REHABILITACIÓN DE CAMINO A SAN ANTONIO DEL SOL TRAMOS 15-800 Y 15-300 EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DEL SOL MUNICIPIO DE HUEYAMALCO	HUEYAMALCO, SAN ANTONIO DEL SOL	SEDURBECOP	* EXCAVACIONES EN DERRUMBES (150.91) * RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 85% (52.60) * EXCAVACIONES PARA ESTRUCTURAS (88)	100.00%	M3 M3 M3	\$ 37,513.00	\$ 37,513.40	\$ -	\$ 37,513.40				
308	REHABILITACIÓN DE CAMINO ZONTECOMAPAN A TEQUANSA EN LA LOCALIDAD DE ZONTECOMAPAN MUNICIPIO DE TETELA DE OCAMPO	TETELA DE OCAMPO, ZONTECOMAPAN	SEDURBECOP	* EXCAVACIONES EN DERRUMBES (340) * ESCOMBRO DE MATERIAL DE DERRUMBES INCLUYE CARGA Y DESCARGA (1,555)	100.00%	M3 M3	\$ 72,696.00	\$ 72,696.52	\$ -	\$ 72,696.52				
309	REHABILITACIÓN DE CARRETERA ESTATAL TETELA DE OCAMPO - OMETEPETL EN LA LOCALIDAD DE OMETEPETL MUNICIPIO DE TETELA DE OCAMPO	TETELA DE OCAMPO, OMETEPETL	SEDURBECOP	* EXCAVACIÓN EN DERRUMBES (5,075) * ESCOMBRO DE MATERIAL DE DERRUMBES INCLUYE CARGA Y DESCARGA (3,250)	100.00%	M3 M3	\$ 875,727.00	\$ 875,727.00	\$ -	\$ 875,727.00				
310	REPARACIÓN DE TRAMO ZONTECOMAPAN A AHUACATLAN EN LA LOCALIDAD DE AHUACATLAN MUNICIPIO DE CUATEMPAN	CUATEMPAN, AHUACATLAN	SEDURBECOP	* EXCAVACIONES EN DERRUMBES (5,000) * EXCAVACIÓN EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS (8,063) * ESCOMBRO DE MATERIAL DE DERRUMBES INCLUYE CARGA Y DESCARGA (26,386)	100.00%	M3 M3 M3	\$ 1,412,538.00	\$ 1,412,537.62	\$ -	\$ 1,412,537.62				
311	REHABILITACIÓN DE CAMINO BUENA VISTA NARANJALCO EN LA LOCALIDAD DE NARANJALCO MUNICIPIO DE TETELA DE OCAMPO	TETELA DE OCAMPO, NARANJALCO	SEDURBECOP	* EXCAVACIONES EN DERRUMBES (145) * ESCOMBRO DE MATERIAL DE DERRUMBES INCLUYE CARGA Y DESCARGA (3,389)	100.00%	M3 M3	\$ 88,124.00	\$ 88,123.91	\$ -	\$ 88,123.91				
312	REHABILITACIÓN DE CAMINO ZARAGOZA-ESCUELA RURAL EN LA LOCALIDAD DE ZARAGOZA MUNICIPIO DE ZARAGOZA	ZARAGOZA, ZARAGOZA	SEDURBECOP	* EXCAVACIÓN PARA OBRA DE DRENAJE (35)	100.00%	M3	\$ 504,212.00	\$ 504,211.72	\$ -	\$ 504,211.72				
313	REHABILITACIÓN DE CAMINO ZARAGOZA - PORVENIR EN LA LOCALIDAD DE PORVENIR MUNICIPIO DE ZARAGOZA	ZARAGOZA, PORVENIR	SEDURBECOP	* RASTREO, NIVELACIÓN Y FORMACIÓN DE CUNETAS (1,100)	100.00%	M3	\$ 57,248.00	\$ 57,248.00	\$ -	\$ 57,248.00				
314	RECONSTRUCCIÓN DE CAMINO ZARAGOZA - EMERSON ZAPATA - OCOYULAN EN LA LOCALIDAD DE ZARAGOZA MUNICIPIO DE ZARAGOZA	ZARAGOZA, ZARAGOZA	SEDURBECOP	* EXCAVACIONES Y ESCOMBRO DE MATERIAL DE DERRUMBES (13,806)	100.00%	M3	\$ 1,041,051.00	\$ 1,041,050.92	\$ -	\$ 1,041,050.92				
315	RECONSTRUCCIÓN DE CAMINO ZARAGOZA - BARRIO LA LOMITA EN LA LOCALIDAD DE MUNICIPIO DE ZARAGOZA	ZARAGOZA, ZARAGOZA	SEDURBECOP	* EXCAVACIONES Y ESCOMBRO DE MATERIAL DE DERRUMBES (511.50)	100.00%	M3	\$ 111,490.00	\$ 111,490.46	\$ -	\$ 111,490.46				
316	REHABILITACIÓN DE CAMINO DE SOZA SAN JOSE EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE BUENAVISTA MUNICIPIO DE ZARAGOZA	ZARAGOZA, SAN JOSE BUENAVISTA	SEDURBECOP	* RASTREO, NIVELACIÓN Y FORMACIÓN DE CUNETAS (2,416)	100.00%	M3	\$ 142,851.00	\$ 142,851.34	\$ -	\$ 142,851.34				
317	RECONSTRUCCIÓN DE CAMINO ZARAGOZA - ZALEHUALA EN LA LOCALIDAD DE ZARAGOZA MUNICIPIO DE ZARAGOZA	ZARAGOZA, ZALEHUALA	SEDURBECOP	* RASTREO, NIVELACIÓN Y FORMACIÓN DE CUNETAS (1,100)	100.00%	M3	\$ 57,248.00	\$ 57,248.00	\$ -	\$ 57,248.00				
318	RECONSTRUCCIÓN DE CAMINO ZARAGOZA EL RETIRO EN LA LOCALIDAD DE EL RETIRO MUNICIPIO DE ZARAGOZA	ZARAGOZA, EL RETIRO	SEDURBECOP	* EXCAVACIONES Y ESCOMBRO DE MATERIAL DE DERRUMBES (2,890)	100.00%	M3	\$ 513,787.00	\$ 513,786.90	\$ -	\$ 513,786.90				
319	REHABILITACIÓN DEL CAMINO ZARAGOZA-SALTILLO EN LA LOCALIDAD DE EL SALTILLO MUNICIPIO DE ZARAGOZA	ZARAGOZA, SALTILLO	SEDURBECOP	* RASTREO Y NIVELACIÓN DE CUNETAS (2,430)	100.00%	M3	\$ 126,468.00	\$ 126,468.46	\$ -	\$ 126,468.46				
320	REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA OFICINA ANEXA A LA CASITA DEL MOSCO DE SERVICIOS UNIVERSALES UBICADO EN LA PLAZA COMERCIAL CRUZ DEL SUR DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CUAUTLANCINGO MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO (REPROGRAMADO)	CUAUTLANCINGO, SAN JUAN CUAUTLANCINGO	CEMER	* REHABILITACIÓN (180) * AREA ACORDONADO DE 1 X 10 TONELADA (1) * CABLEADO DE VOZ Y DATOS PARA 30 NODOS (30) * SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO DE TV (1) * EQUIPO DE COMPUTO (10)	100.00%	M3 PZA PZA PZA PZA	\$ 803,140.00	\$ 803,139.46	\$ -	\$ 803,139.46				
321	REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA OFICINA ANEXA A LA CASITA DEL MOSCO DE SERVICIOS UNIVERSALES UBICADO EN LA PLAZA COMERCIAL PLAZA ATLICO DE LA LOCALIDAD DE ATLICO MUNICIPIO DE ATLICO (REPROGRAMADO)	ATLICO, ATLICO	CEMER	* REHABILITACIÓN (180) * AREA ACORDONADO DE 1 X 10 TONELADA (1) * CABLEADO DE VOZ Y DATOS PARA 30 NODOS (30) * SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO DE TV (1) * EQUIPO DE COMPUTO (10)	100.00%	M3 PZA PZA PZA PZA	\$ 793,476.00	\$ 793,476.13	\$ -	\$ 793,476.13				

Página No. _____ de _____

Entidad Federativa: 21 Puebla

Fecha	24	Enero	2017
	de	del	del

Nº del Proyecto	Descripción general del proyecto	Ubicación Municipio y Localidad	Institución Operativa o Unidad Responsable	Avance Financiero		Unidad de Medida	Avance Fisico (en miles de pesos)			
				Bolsa			Recursos depositados por el FIEE		Reintegraciones de la cuenta 2.1	Total D-B-C
				Programa Total	Avance en el periodo 2.1		Programa A	Ejercicio B		
322	HABITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA OFICINA ANEXA A LA CASITA DEL BOSCO DE SERVICIOS UNIVERSALES UBICADO EN LA PLAZA COMERCIAL CRISTAL DE LA LOCALIDAD DE SAN MARTÍN TEXMELUCÁN, MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TEXMELUCÁN (REPROGRAMADO)	SAN MARTÍN TEXMELUCÁN, SAN MARTÍN TEXMELUCÁN	CEMER	* HABITACIÓN (100) * AIRE ACONDICIONADO DE 1 1/2 TONELADA (1) * CABLEADO DE VOZ Y DATOS PARA 30 NODOS (20) * SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO (1) * EQUIPO DE COMPUTO (10)	100.00%	M2 PZA PZA PZA PZA	\$ 865,229.90	\$ 865,229.97	\$ -	\$ 865,229.97
323	HABITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA OFICINA ANEXA A LA CASITA DEL BOSCO DE SERVICIOS UNIVERSALES UBICADO EN LA LOCALIDAD DE HUALCHINGO, MUNICIPIO DE HUALCHINGO (REPROGRAMADO)	HUALCHINGO, HUALCHINGO	CEMER	* HABITACIÓN (100) * AIRE ACONDICIONADO DE 1 1/2 TONELADA (1) * CABLEADO DE VOZ Y DATOS PARA 30 NODOS (20) * SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO (1) * EQUIPO DE COMPUTO (10)	100.00%	M2 PZA PZA PZA PZA	\$ 858,349.00	\$ 858,349.03	\$ -	\$ 858,349.03
324	REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA OFICINA ANEXA A LA CASITA DEL BOSCO DE SERVICIOS UNIVERSALES UBICADO EN LA PLAZA COMERCIAL CENTRO SUR DE LA COLONIA AGUA SANTA LOCALIDAD DE PUEBLA, MUNICIPIO DE PUEBLA (REPROGRAMADO)	PUEBLA, PUEBLA	CEMER	* HABITACIÓN (100) * AIRE ACONDICIONADO DE 1 1/2 TONELADA (1) * CABLEADO DE VOZ Y DATOS PARA 30 NODOS (20) * SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO DE TV (1) * EQUIPO DE COMPUTO (10)	100.00%	M2 PZA PZA PZA PZA	\$ 777,887.00	\$ 777,886.30	\$ -	\$ 777,886.30
325	HABITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE 7 CASITAS PARA LA UBICACIÓN DE LOS NODOS ELECTRONICOS CENTROS DE GOBIERNO DE NUEVA GENERACIÓN UBICADOS EN PALMAS PLAZA CENTRO SUR DE LA LOCALIDAD DE PUEBLA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA, PLAZA CRUZ DEL SUR EN LA LOCALIDAD DE CUATILANCINGO DEL MUNICIPIO DE CUATILANCINGO, PLAZA CRISTAL DE LA LOCALIDAD DE TEZUTLÁN DEL MUNICIPIO DE TEZUTLÁN, PLAZA TEHUACÁN DE LA LOCALIDAD DE TEHUACÁN, MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PLAZA ATLÚCO DE LA LOCALIDAD DE ATLÚCO, MUNICIPIO DE ATLÚCO Y PLAZA CRISTAL DE LA LOCALIDAD DE SAN MARTÍN TEXMELUCÁN DEL MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TEXMELUCÁN, EN EL ESTADO DE PUEBLA (REPROGRAMADO)	PUEBLA, PUEBLA	CEMER	* HABITACIÓN (100) * CABLEADO DE VOZ Y DATOS PARA 20 NODOS (20) * EXTINTOR DE 4.5 KG DE CO2 (2)	100.00%	M2 PZA PZA	\$ 334,506.00	\$ 334,505.67	\$ -	\$ 334,505.67
326	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA CALLES 158 PONDONES Y SUR UBICADA EN LA COLONIA SAN BARTOLO COATEPEC, EN LA LOCALIDAD DE PUEBLA, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA (REPROGRAMADO)	PUEBLA, PUEBLA	SEDEURECOF	CARPETA ASFÁLTICA DE 5 CMS DE ESPESOR (245.24) * CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS DE CONCRETO HIDRÁULICO FC=150KG/CM3 (881.05)	100.00%	M2 M2	\$ 1,178,194.00	\$ 1,178,194.00	\$ 120,227.00	\$ 1,298,421.00
327	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO EN CAMINO REAL A OAXACA ENTRE CARRETERA ESTATAL Y PUENTE CHORO, EN EL MUNICIPIO DE ZINACATEPEC, DEL KM 0+000 AL 1+698.35 CON UNA LONGITUD DE 1.698 KIÓMETROS, EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIÁN ZINACATEPEC, MUNICIPIO DE ZINACATEPEC (REPROGRAMADO)	ZINACATEPEC, SAN SEBASTIÁN ZINACATEPEC	SEDEURECOF	CONCRETO ASFÁLTICO (1.69)	100.00%	KM	\$ 2,404,818.00	\$ 2,404,818.00	\$ -	\$ 2,404,818.00
328	CONSTRUCCIÓN DE RED DE ATARQUEAS CALLE CONSTRUCCIÓN Y LIBERTAD ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE FRANCISCO JAVIER MORA, CALLE MORELOS RINCÓN EN CALLE ADOCEZAMA DE ORIENTE A SAN PABLO, EN LA LOCALIDAD DE SAN GREGORIO ATZOMPÁ, MUNICIPIO DE SAN GREGORIO ATZOMPÁ	SAN GREGORIO ATZOMPÁ, SAN GREGORIO ATZOMPÁ	MUNICIPIO DE SAN GREGORIO ATZOMPÁ	TUBERÍA DE CONCRETO SIMPLE (1,426.0)	100.00%	M	\$ 1,343,188.00	\$ 1,343,188.00	\$ -	\$ 1,343,188.00
329	REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALAMBRADO PÚBLICO DE LA VALDAD DE LAS TORRES, DE LA 11 SUR A LA VÍA ATLÚCOTL, EN LA LOCALIDAD DE PUEBLA, MUNICIPIO DE PUEBLA (REPROGRAMADO)	PUEBLA, PUEBLA	SEDEURECOF	RED DE ALAMBRADO (8,853)	100.00%	M	\$ 1,484,561.00	\$ 1,484,561.32	\$ -	\$ 1,484,561.32
330	CONSERVACIÓN EMERGENTE PARA MEDIR DAÑOS POR FUTUROS DESASTRES NATURALES DEL CAMINO SAN MIGUEL XOKTLA - TLALTENANGO, DEL KIÓMETRO 0+000 AL KIÓMETRO 4+500, EN LA LOCALIDAD DE TLALTENANGO, EN LOS MUNICIPIOS DE SAN MIGUEL XOKTLA Y TLALTENANGO EN EL ESTADO DE PUEBLA	TLALTENANGO	SECTEP	4.5	100.00%	KM	\$ 315,001.00	\$ 315,000.00	\$ -	\$ 315,000.00
331	CONSERVACIÓN EMERGENTE PARA MEDIR DAÑOS POR FUTUROS DESASTRES NATURALES DEL CAMINO APAPACOLA - PIEDRITAS LAS OJAS, DEL KIÓMETRO 0+000 AL KIÓMETRO 12+100 EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE LAS OJAS, EN LOS MUNICIPIOS DE TLAXIAPÁN Y SAN MARTÍN TLAXIAPÁN, EN EL ESTADO DE PUEBLA (REPROGRAMADO)	TLAXIAPÁN, GUADALUPE LAS OJAS	LA SECTEP	12.1	100.00%	KM	\$ 841,970.00	\$ 840,969.04	\$ -	\$ 841,969.04
332	CONSERVACIÓN EMERGENTE PARA MEDIR DAÑOS POR FUTUROS DESASTRES NATURALES DEL CAMINO SANTA ISABEL CHOCULÁN SAN JERÓNIMO TECLAMPÁN DEL KIÓMETRO 0+000 AL KIÓMETRO 3+000, EN LA LOCALIDAD DE SAN JERÓNIMO TECLAMPÁN EN LOS MUNICIPIOS DE SANTA ISABEL CHOCULÁN Y SAN JERÓNIMO TECLAMPÁN, EN EL ESTADO DE PUEBLA	SAN JERÓNIMO TECLAMPÁN, SAN JERÓNIMO TECLAMPÁN	SECTEP	3.0	100.00%	KM	\$ 252,005.00	\$ 252,002.40	\$ -	\$ 252,002.40
333	CONSERVACIÓN EMERGENTE PARA MEDIR DAÑOS POR FUTUROS DESASTRES NATURALES DEL CAMINO PUEBLA-CANOA, TRAMO SAN SEBASTIÁN APAPACOLÁN SAN MIGUEL CANOA, DEL KIÓMETRO 0+000 AL KIÓMETRO 9+100, EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL CANOA, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, EN EL ESTADO DE PUEBLA (REPROGRAMADO)	PUEBLA, SAN MIGUEL CANOA	SECTEP	9.0	100.00%	KM	\$ 622,768.00	\$ 622,768.27	\$ -	\$ 622,768.27

Code

Folio No. _____ de _____

Entidad Federativa: 21 Puebla

Fecha:	24	Forma:	2007
	de		del

Nº del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio y Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avances Financieros			Avances Fiscales (en pesos)			
				Meta		Unidad de Medida	Recursos disponibles por el FIDE		Recaudaciones de la cuenta 2.1	Total D-B=C
				Programa Total	Avance en el período 2.1		Programa A	Ejercicio B		
334	CONSERVACIÓN EMERGENTE PARA MITIGAR DAÑOS POR FUTUROS DESASTRES NATURALES DEL CAMINO SAN MIGUEL TANGUSTENGO - SAN RAFAEL XTAPALLUCA DEL KILOMETRO 0+000 AL KILOMETRO 1+300, EN LA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL XTAPALLUCA, EN EL MUNICIPIO DE TLAXIAPAPA, EN EL ESTADO DE PUEBLA	TLAXIAPAPA, SAN RAFAEL XTAPALLUCA	SCTEP	1.3	100.00%	KM	\$ 91,000.00	\$ 90,999.50	-	\$ 90,999.50
335	CONSERVACIÓN EMERGENTE PARA MITIGAR DAÑOS POR FUTUROS DESASTRES NATURALES DEL CAMINO ENTRONQUE CARRETERA KILOMETRO 5.0 LOS ANGELES LA CANTERASANTO DOMINGO HUENETLAN DEL KILOMETRO 0+000 AL KILOMETRO 20+500, EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE EL GRANDE, SAN JOSE DOMINGO HUENETLAN, EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE EL GRANDE, EN EL ESTADO DE PUEBLA (REPROGRAMADO)	SANTO DOMINGO HUENETLAN	SCTEP	26.5	100.00%	KM	\$ 1,234,582.00	\$ 1,234,581.00	-	\$ 1,234,581.00
336	CONSERVACIÓN EMERGENTE PARA MITIGAR DAÑOS POR FUTUROS DESASTRES NATURALES DEL CAMINO ENTRONQUE CARRETERA KILOMETRO 100 (CARRETERA FEDERAL MEXICO-PUEBLA) SAN ANDRÉS CALPAN DEL KILOMETRO 0+000 AL KILOMETRO 13+000, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS CALPAN EN LOS MUNICIPIOS DE CALPAN Y SAN PEDRO CHOLULA, EN EL ESTADO DE PUEBLA (REPROGRAMADO)	CALPAN, SAN ANDRÉS CALPAN	SCTEP	13.32	100.00%	KM	\$ 924,911.00	\$ 924,910.75	-	\$ 924,910.75
337	CONSERVACIÓN EMERGENTE PARA MITIGAR DAÑOS POR FUTUROS DESASTRES NATURALES DEL CAMINO ENTRONQUE CARRETERA KILOMETRO 420 PUEBLA TESHACASANTO TOMÁS HUETOYUTLAN, TLAXIAPAPA DEL KILOMETRO 0+000 AL KILOMETRO 9+400, EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DOMINGO HUENETLAN Y TLAXIAPAPA, EN EL ESTADO DE PUEBLA (REPROGRAMADO)	TLAXIAPAPA, TLAXIAPAPA	SCTEP	9.40	100.00%	KM	\$ 932,977.00	\$ 932,976.18	-	\$ 932,976.18
338	CONSERVACIÓN EMERGENTE PARA MITIGAR DAÑOS POR FUTUROS DESASTRES NATURALES DEL CAMINO ENTRONQUE CARRETERA KILOMETRO 500 (MEXICO-PUEBLA) SANTA STA. TLAXIAPAPA DEL KILOMETRO 0+000 AL KILOMETRO 3+000, EN LA LOCALIDAD DE ERASO MARTEL ALTAMIRANO, EN EL MUNICIPIO DE TLAXIAPAPA, EN EL ESTADO DE PUEBLA	TLAXIAPAPA, ERASO MARTEL ALTAMIRANO	SCTEP	3.00	100.00%	KM	\$ 525,990.00	\$ 524,996.72	-	\$ 524,996.72
339	CONSERVACIÓN EMERGENTE PARA MITIGAR DAÑOS POR FUTUROS DESASTRES NATURALES DEL CAMINO ENTRONQUE CARRETERA KILOMETRO 730 (MEXICO-PUEBLA) TETELA SAN BALTASAR TETELA DEL KILOMETRO 0+000 AL KILOMETRO 7+000, EN LA LOCALIDAD DE LOS ANGELES TETELA, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, EN EL ESTADO DE PUEBLA (REPROGRAMADO)	PUEBLA, LOS ANGELES TETELA	SCTEP	7	100.00%	KM	\$ 489,835.00	\$ 489,834.91	-	\$ 489,834.91
340	CONSERVACIÓN EMERGENTE PARA MITIGAR DAÑOS POR FUTUROS DESASTRES NATURALES DEL CAMINO DOMINGO ARENAS ATENCAC DEL KILOMETRO 0+000 AL KILOMETRO 5+100, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA ATENCAC, EN LOS MUNICIPIOS DE DOMINGO ARENAS Y HUETOYUTLAN, EN EL ESTADO DE PUEBLA (REPROGRAMADO)	HUETOYUTLAN, DOMINGO ARENAS	SCTEP	5.1	100.00%	KM	\$ 351,915.00	\$ 351,914.24	-	\$ 351,914.24
341	CONSERVACIÓN EMERGENTE PARA MITIGAR DAÑOS POR FUTUROS DESASTRES NATURALES DEL CAMINO TLAXIAPAPA DEL ORIGINAL SAN DIEGO LA VENTA DEL KILOMETRO 0+000 AL KILOMETRO 6+750, EN LA LOCALIDAD DE EL ORIGINAL, EN LOS MUNICIPIOS DE TLAXIAPAPA Y HUETOYUTLAN, EN EL ESTADO DE PUEBLA (REPROGRAMADO)	TLAXIAPAPA, HUETOYUTLAN	SCTEP	6.75	100.00%	KM	\$ 811,914.00	\$ 811,913.79	-	\$ 811,913.79
342	RECONSTRUCCIÓN EMERGENTE PARA MITIGAR DAÑOS POR FUTUROS DESASTRES NATURALES DEL CAMINO TECAMACHALCO-OMETEPEC CON UNA LONGITUD DE 1.3 KILOMETROS, DEL KILOMETRO 0+000 AL KILOMETRO 9+300, EN LA LOCALIDAD DE TECAMACHALCO EN LOS MUNICIPIOS DE TECAMACHALCO Y OTEPEC, EN EL ESTADO DE PUEBLA (MODIFICADO) (REPROGRAMADO)	TECAMACHALCO, OTEPEC	SCTEP	1.3	100.00%	KM	\$ 1,146,502.00	\$ 1,146,501.58	-	\$ 1,146,501.58
343	CONSERVACIÓN EMERGENTE PARA MITIGAR DAÑOS POR FUTUROS DESASTRES NATURALES DEL CAMINO ENTRONQUE CARRETERA KILOMETRO 204 (ZACATELÁN - ZACATELÁN) SANTA MARIA COYOMEAPÁN DEL KILOMETRO 0+000 AL KILOMETRO 14+100 UBICADO EN LA LOCALIDAD DE COYOMEAPÁN EN LOS MUNICIPIOS DE SANTA MARIA COYOMEAPÁN Y ZACATELÁN, EN EL ESTADO DE PUEBLA (REPROGRAMADO)	SANTA MARIA COYOMEAPÁN, ZACATELÁN	SCTEP	14.1	100.00%	KM	\$ 583,909.00	\$ 583,907.75	-	\$ 583,907.75
344	CONSERVACIÓN EMERGENTE PARA MITIGAR DAÑOS POR FUTUROS DESASTRES NATURALES DEL CAMINO SAN MIGUEL TENEXTATLOXAN ZAUTLA DEL KILOMETRO 0+000 AL KILOMETRO 12+000, EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL TENEXTATLOXAN, EN EL MUNICIPIO DE ZAUTLA, EN EL ESTADO DE PUEBLA	ZAUTLA, SAN MIGUEL TENEXTATLOXAN	SCTEP	12	100.00%	KM	\$ 139,998.00	\$ 139,998.11	-	\$ 139,998.11
345	CONSERVACIÓN EMERGENTE PARA MITIGAR DAÑOS POR FUTUROS DESASTRES NATURALES DEL CAMINO ENTRONQUE CARRETERA KILOMETRO 85 (MEXICO-PUEBLA) CHAUTZINGO DEL KILOMETRO 0+000 AL KILOMETRO 5+000, EN LA LOCALIDAD DE CHAUTZINGO, EN LOS MUNICIPIOS DE HUETOYUTLAN Y CHAUTZINGO, EN EL ESTADO DE PUEBLA (REPROGRAMADO)	CHAUTZINGO, HUETOYUTLAN	SCTEP	5.5	100.00%	KM	\$ 309,710.00	\$ 309,709.13	-	\$ 309,709.13

44

[Firma]

Entidad Federativa: 21 Puebla

Fecha	24	Envi-	2007
	(di)	mas	gto

Nº del Proyecto	Descripción y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio y Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avances Fisios		Unidad de Medida	Avances Financieros (en pesos)			
				Miles			Recursos disponibles por el FIDE		Saldo por liquidar de la cuenta 3/ C	Total D+B+C
				Programado Total	Avance en el periodo 2/		Programado A	Ejercido B		
349	CONSERVACIÓN EMERGENTE PARA MITIGAR DAÑOS POR FUTUROS DESASTRES NATURALES DEL CAMINO ENTRONQUE CARRETERA (CARRETERA FEDERAL PUEBLA-ZOQUILÁN - CALACATEPEC) OCOYUCAN - MALACATEPEC DEL KILOMETRO 0+000 AL KILOMETRO 8+150, EN LA LOCALIDAD DE MALACATEPEC, EN LOS MUNICIPIOS DE SAN ANDRÉS CHOLULA Y OCOYUCAN, EN EL ESTADO DE PUEBLA. (REPROGRAMADO)	OCOYUCAN, SANTA MARÍA MALACATEPEC	SCTEP	8.13	100.00%	KM	\$ 498,837.00	\$ 498,836.70	\$ -	\$ 498,836.70
347	CONSERVACIÓN EMERGENTE PARA MITIGAR DAÑOS POR FUTUROS DESASTRES NATURALES DEL CAMINO LOS REYES BLANCO-COUPAN SAN JERÓNIMO TEHUACOCAN DEL KILOMETRO 0+000 AL KILOMETRO 1+000, EN LA LOCALIDAD DE LOS REYES BLANCO-COUPAN, EN LOS MUNICIPIOS DE SAN ANDRÉS CHOLULA Y SAN JERÓNIMO TEHUACAN, EN EL ESTADO DE PUEBLA	SAN JERÓNIMO TEHUACAN, LOS REYES BLANCO-COUPAN	SCTEP	1	100.00%	KM	\$ 89,989.00	\$ 89,989.75	\$ -	\$ 89,989.75
348	CONSERVACIÓN EMERGENTE PARA MITIGAR DAÑOS POR FUTUROS DESASTRES NATURALES DEL CAMINO EL ORGANOLAGUNILLAS DE RAYÓN DEL KILOMETRO 0+000 AL KILOMETRO 1+770, EN LA LOCALIDAD DE LASAGUNILLAS DE RAYÓN (ALCHONICA) EN EL MUNICIPIO DE CHIETLA, EN EL ESTADO DE PUEBLA. (REPROGRAMADO)	CHIETLA, LASAGUNILLAS DE RAYÓN (ALCHONICA)	SCTEP	1.77	100.00%	KM	\$ 117,947.00	\$ 117,946.94	\$ -	\$ 117,946.94
346	CONSERVACIÓN EMERGENTE PARA MITIGAR DAÑOS POR FUTUROS DESASTRES NATURALES DEL CAMINO ENTRONQUE CARRETERA KILOMETRO 8+000 PUEBLA-VIÑAS VERDE-TEHUACAN SAN FELIPE TEOTILALONGO DEL KILOMETRO 0+000 AL KILOMETRO 4+500, EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE TEOTILALONGO, EN EL MUNICIPIO DE SAN FELIPE TEOTILALONGO, EN EL ESTADO DE PUEBLA	SAN FELIPE TEOTILALONGO, SAN FELIPE TEOTILALONGO	SCTEP	4.5	100.00%	KM	\$ 315,001.00	\$ 314,999.00	\$ -	\$ 314,999.00
350	CONSERVACIÓN EMERGENTE PARA MITIGAR DAÑOS POR FUTUROS DESASTRES NATURALES DEL CAMINO SANTIAGO TENANGO-QUECHOLAC DEL KILOMETRO 0+000 AL KILOMETRO 6+100, TENANGO KILOMETRO 2+000 AL KILOMETRO 3+033, EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO TENANGO, EN LOS MUNICIPIOS DE QUECHOLAC Y GENERAL FELIPE ANGELES EN EL ESTADO DE PUEBLA	GENERAL FELIPE ANGELES, SANTIAGO TENANGO	SCTEP	8.132	100.00%	KM	\$ 99,999.00	\$ 99,999.91	\$ -	\$ 99,999.91
351	CONSERVACIÓN EMERGENTE PARA MITIGAR DAÑOS POR FUTUROS DESASTRES NATURALES DEL CAMINO ENTRONQUE CARRETERA (CAMINO SANCTA CATARINA LOS REYES Y RAMAL CUESTA BLANCA DEL KILOMETRO 0+000 AL KILOMETRO 10+000, EN LA LOCALIDAD DE CUESTA BLANCA, EN LOS MUNICIPIOS DE PALMAR DE BRAVO Y ESPERANZA, EN EL ESTADO DE PUEBLA. (REPROGRAMADO)	PALMAR DE BRAVO, CUESTA BLANCA	SCTEP	10.99	100.00%	KM	\$ 796,083.00	\$ 796,082.53	\$ -	\$ 796,082.53
352	CONSERVACIÓN EMERGENTE PARA MITIGAR DAÑOS POR FUTUROS DESASTRES NATURALES DEL CAMINO ENTRONQUE CARRETERA KILOMETRO 18+000 JALTEPEC - PALMAR DE BRAVO DEL KILOMETRO 0+000 AL KILOMETRO 10+000, EN LA LOCALIDAD DE JALTEPEC (SAN MIGUEL), EN LOS MUNICIPIOS DE QUECHOLAC Y PALMAR DE BRAVO, EN EL ESTADO DE PUEBLA. (REPROGRAMADO)	PALMAR DE BRAVO (SAN MIGUEL)	SCTEP	10.05	100.00%	KM	\$ 398,796.00	\$ 398,796.94	\$ -	\$ 398,796.94
353	CONSERVACIÓN EMERGENTE PARA MITIGAR DAÑOS POR FUTUROS DESASTRES NATURALES DEL CAMINO NOPILUCAN-SOLTEPEC Y SANALDES DEL KILOMETRO 0+000 AL KILOMETRO 22+000, EN LA LOCALIDAD DE NOPILUCAN DE LA GRANJA, EN LOS MUNICIPIOS DE NOPILUCAN Y SOLTEPEC, EN EL ESTADO DE PUEBLA. (REPROGRAMADO)	NOPILUCAN, NOPILUCAN DE LA GRANJA	SCTEP	22.49	100.00%	KM	\$ 1,434,208.00	\$ 1,434,207.94	\$ -	\$ 1,434,207.94
354	CONSERVACIÓN EMERGENTE PARA MITIGAR DAÑOS POR FUTUROS DESASTRES NATURALES DEL CAMINO ACATLÁN-HUEYAPAL-ALVARO OBREGÓN DEL KILOMETRO 0+000 AL KILOMETRO 6+300, EN LA LOCALIDAD DE ALVARO OBREGÓN (SANTA MARÍA GORGOTE), EN LOS MUNICIPIOS DE ACATEPEC Y TEPEACA, EN EL ESTADO DE PUEBLA. (REPROGRAMADO)	TEPEACA, ALVARO OBREGÓN (SANTA MARÍA GORGOTE)	SCTEP	6.3	100.00%	KM	\$ 425,140.00	\$ 425,139.42	\$ -	\$ 425,139.42
355	CONSERVACIÓN EMERGENTE PARA MITIGAR DAÑOS POR FUTUROS DESASTRES NATURALES DEL CAMINO ENTRONQUE CARRETERA MONICO PUEBLA-MANACAN-ZOQUILÁN DEL KILOMETRO 0+000 AL KILOMETRO 12+100, EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTÍN ZOQUILÁN, EN LOS MUNICIPIOS DE COXQUILANGO, COXQUILANGO Y XOXILA, EN EL ESTADO DE PUEBLA. (REPROGRAMADO)	COXQUILANGO, SAN MARTÍN ZOQUILÁN	SCTEP	12.1	100.00%	KM	\$ 803,970.00	\$ 803,969.12	\$ -	\$ 803,969.12
356	CONSERVACIÓN EMERGENTE PARA MITIGAR DAÑOS POR FUTUROS DESASTRES NATURALES DEL CAMINO ENTRONQUE CARRETERA KILOMETRO 11+000 EL SECO-AZUMELLA-JANCOZOLIL-PUETAS DEL KILOMETRO 0+000 AL KILOMETRO 1+000, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE CUESTA CHICA PUETAS, MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO, EN EL ESTADO DE PUEBLA	PALMAR DE BRAVO, CHICA PUETAS	SCTEP	1.5	100.00%	KM	\$ 105,000.00	\$ 105,000.00	\$ -	\$ 105,000.00

11

[Firma]

Entidad Federativa: 21 Puebla

Fecha	20	Envió	2007
	de	mes	año

Nº del Proyecto	Descripción y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio y Localidad	Institución Operadora o Unidad Responsable	Avance Físico		Unidad de Medida	Avance Financiero (pesos)			
				Meta			Recursos disponibles por el FIEI		Revoluciones Revertidas de la cuenta A/J C	Total D=B+C
				Programado Total	Avance en el periodo A/J		Programado A	Ejecutado B		
357	CONSERVACIÓN EMERGENTE PARA MITIGAR DAÑOS POR FUTUROS DESASTRES NATURALES DEL CAMINO ENTRONQUE CARRETERO KILOMETRO 45.9 EL SECO - AZUMBILLA - ATZIZNITLA - SANTA TERNALACAYUCA DEL KILOMETRO 0-000 AL KILOMETRO 11+000 EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ TERNALACAYUCA EN LOS MUNICIPIOS DE ATZIZNITLA Y ESPERANZA EN EL ESTADO DE PUEBLA (REPROGRAMADO)	ATZIZNITLA - SANTA TERNALACAYUCA	CRUZ SCTEP	11.08	100.00%	KM	\$ 705,194.00	\$ 705,193.47	\$ -	\$ 705,193.47
358	CONSERVACIÓN NORMAL DEL CAMINO TEPANCO DE LÓPEZ-SAN LUIS TERNALACAYUCA DEL KILOMETRO 0-000 AL KILOMETRO 3+425 EN LA LOCALIDAD DE SAN LUIS TERNALACAYUCA MUNICIPIO DE TEPANCO DE LÓPEZ	TEPANCO DE LÓPEZ - SAN TERNALACAYUCA	LUIS SCTEP	3.42	100.00%	KM	\$ 238,757.00	\$ 238,756.70	\$ -	\$ 238,756.70
359	CONSERVACIÓN EMERGENTE PARA MITIGAR DAÑOS POR FUTUROS DESASTRES NATURALES DEL CAMINO ENTRONQUE CARRETERO KILOMETRO 96.59 EL SECO-AZUMBILLA - SAN ANTONIO SOLEDAD DEL KILOMETRO 0+000 AL KILOMETRO 1+290 UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO SOLEDAD EN EL MUNICIPIO DE CAÑADA MORELOS EN EL ESTADO DE PUEBLA	CAÑADA MORELOS - SAN ANTONIO SOLEDAD	ANTONIO SCTEP	1.2	100.00%	KM	\$ 84,000.00	\$ 84,000.01	\$ -	\$ 84,000.01
360	CONSERVACIÓN EMERGENTE PARA MITIGAR DAÑOS POR FUTUROS DESASTRES NATURALES DEL CAMINO ENTRONQUE CARRETERO (FORMERAMENTE LOS ANGELES TETELA) TIZCATLACOYAN DEL KILOMETRO 0+000 AL KILOMETRO 13+000 EN LA LOCALIDAD DE TIZCATLACOYAN EN EL MUNICIPIO DE TIZCATLACOYAN EN EL ESTADO DE PUEBLA (REPROGRAMADO)	TIZCATLACOYAN - TIZCATLACOYAN	SCTEP	13	100.00%	KM	\$ 908,878.00	\$ 908,878.38	\$ -	\$ 908,878.38
361	CONSERVACIÓN EMERGENTE PARA MITIGAR DAÑOS POR FUTUROS DESASTRES NATURALES DEL CAMINO SAN MARTÍN TERNALACAYUCA - MOYOTZINGO DEL KILOMETRO 0+000 AL KILOMETRO 5+500 EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA MOYOTZINGO EN EL MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TERNALACAYUCA EN EL ESTADO DE PUEBLA (REPROGRAMADO)	SAN MARTÍN TERNALACAYUCA - MOYOTZINGO	MARTÍN MARÍA SCTEP	5.5	100.00%	KM	\$ 376,372.00	\$ 376,371.67	\$ -	\$ 376,371.67
362	CONSERVACIÓN EMERGENTE PARA MITIGAR DAÑOS POR FUTUROS DESASTRES NATURALES DEL CAMINO ACCESO A PARQUE INDUSTRIAL CHICHAPA DEL KILOMETRO 0+000 AL KILOMETRO 1+100 EN LA LOCALIDAD DE CHICHAPA EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA EN EL ESTADO DE PUEBLA	PUEBLA - CHICHAPA	SCTEP	1.7	100.00%	KM	\$ 118,889.00	\$ 118,889.26	\$ -	\$ 118,889.26
363	CONSERVACIÓN EMERGENTE PARA MITIGAR DAÑOS POR FUTUROS DESASTRES NATURALES DEL CAMINO HUEJOTZINGO - SAN ANDRÉS CALPAN DEL KILOMETRO 0+000 AL KILOMETRO 9+200 EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS CALPAN EN LOS MUNICIPIOS DE HUEJOTZINGO Y CALPAN EN EL ESTADO DE PUEBLA (REPROGRAMADO)	CALPAN - SAN ANDRÉS CALPAN	SCTEP	9.2	100.00%	KM	\$ 642,007.00	\$ 642,006.83	\$ -	\$ 642,006.83
364	CONSERVACIÓN EMERGENTE PARA MITIGAR DAÑOS POR FUTUROS DESASTRES NATURALES DEL CAMINO ATZALA - CHITLA - TLACALUPCAN DEL KILOMETRO 0+000 AL KILOMETRO 26+190 EN LA LOCALIDAD DE TLACALUPCAN EN LOS MUNICIPIOS DE ATZALA, CHITLA Y CHAULULA DE TAPA EN EL ESTADO DE PUEBLA (REPROGRAMADO)	CHAULULA - TLACALUPCAN	SCTEP	26.19	100.00%	KM	\$ 1,278,085.00	\$ 1,278,085.00	\$ -	\$ 1,278,085.00
365	CONSERVACIÓN EMERGENTE PARA MITIGAR DAÑOS POR FUTUROS DESASTRES NATURALES DEL CAMINO ENTRONQUE CARRETERO KILOMETRO 47.1 EL SECO - AZUMBILLA - PUENTE NEGRO DEL KILOMETRO 0+000 AL KILOMETRO 9+700 EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE PUENTES PUENTE NEGRO EN EL MUNICIPIO DE ESPERANZA EN EL ESTADO DE PUEBLA	ESPERANZA - GUADALUPE PUENTES PUENTE NEGRO	SCTEP	9.7	100.00%	KM	\$ 40,000.00	\$ 40,000.00	\$ -	\$ 40,000.00
366	CONSTRUCCIÓN DE LA BANDA PERIMETRAL DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE HUEJOTZINGO CON CLAVE 21070000F UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA XALMIMULCO MUNICIPIO DE HUEJOTZINGO (REPROGRAMADO)	HUEJOTZINGO - SANTA ANA XALMIMULCO	CAPOCE		100.00%	M2 M2	\$ 888,534.00	\$ 888,533.73	\$ -	\$ 888,533.73
367	RECONSTRUCCIÓN DE CRUCEO CHICHAUTLA TERNALACAYUCA EN LA LOCALIDAD DE CHICHAUTLA MUNICIPIO DE CHICHAUTLA	CHICHAUTLA - CHICHAUTLA	REDURBECOP		100.00%	M2	\$ 168,518.00	\$ 168,518.04	\$ -	\$ 168,518.04
368	REPARACIÓN DE CAMINO DE TOLSA TALIZTAN EN LA LOCALIDAD TALIZTAN DE MUNICIPIO DE CHICHAUTLA	CHICHAUTLA - CHICHAUTLA	REDURBECOP		100.00%	M2	\$ 720,836.00	\$ 720,835.95	\$ -	\$ 720,835.95
369	CONSERVACIÓN DEL CAMINO DE SANTA CLARA OCOYUCAN-SANTA MARÍA MALACATEPEC DEL KILOMETRO 2+100 AL KILOMETRO 3+100 EN LA LOCALIDAD DE SANTA CLARA OCOYUCAN EN EL MUNICIPIO DE OCOYUCAN PUEBLA (REPROGRAMADO)	OCOYUCAN - SANTA CLARA OCOYUCAN	REDURBECOP	0.75	100.00%	KM	\$ 276,954.00	\$ 276,953.41	\$ -	\$ 276,953.41
370	CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE ATLETISMO DE MATERIAL SINTÉTICO EN EL CENTRO ESCOLAR ANOS HERÓES DE CHAPULTEPEC EN LA LOCALIDAD DE PUEBLA MUNICIPIO DE PUEBLA (REPROGRAMADO)	PUEBLA - PUEBLA	REDURBECOP	4602	100.00%	M2	\$ 4,491,083.00	\$ 4,491,082.20	\$ -	\$ 4,491,082.20
371	PAGO POR INDENIZACIÓN DE LA AFECTACIÓN AL EJIDO SANTA ANA XALMIMULCO POR CONCEPTO DE SEDANAS CON UNA SUPERFICIE AFECTADA DE SANTA ANA XALMIMULCO EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA XALMIMULCO MUNICIPIO DE HUEJOTZINGO	HUEJOTZINGO - SANTA ANA XALMIMULCO	DIRECCIÓN DE LA TIERRA		100.00%	M2	\$ 542,850.00	\$ 542,850.00	\$ -	\$ 542,850.00

[Firma]

Página: _____ de _____

Entidad Federativa: 31 Puebla

Fecha	31	Enero	2027
	de	de	de

Nº del Proyecto	Descripción y/o descripción general del proyecto	Ubicación Municipio y Localidad	Institución Operadora y Unidad Responsable	Avance Físico		Unidad de Medida	Avance Financiero (en miles)			
				Meta			Recursos disponibles por el FIEIS		Reversión de la cuenta 2.1 C	Total D=H+C
				Programa Total	Avance en el periodo 2.1		Programa A	Epígrafe B		
372	PAGO POR INDEMNIZACIÓN DE LA AFECTACIÓN A LA C. MARGARITA CÉSAR PÉREZ, POR CONCEPTO DE UNA SUPERFICIE AFECTADA DE 4,377.81 M2 EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA XALMILILCO, MUNICIPIO DE HUEJOTZINGO	HUEJOTZINGO, SANTA ANA XALMILILCO	DIRECCIÓN DE TENENCIA DE LA TIERRA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR AFECTACIÓN (4,377.81)	100.00%	M2	\$ 529,991.00	\$ 529,991.81	\$ -	\$ 529,991.81
373	PROYECTO EJECUTIVO PARA EL ESTABLECIMIENTO DE UN PASTO TRÉ EN EL ÁREA METROPOLITANA DE PUEBLA (CANCLADO)	PUEBLA, PUEBLA	SDR		0.00%	PROYECTO EJECUTIVO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
374	PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN BARTOLO TEONTEPEC, MUNICIPIO DE TEPIANCO DE LÓPEZ, SAN BARTOLO TEONTEPEC (REPROGRAMADO)	TEPIANCO DE LÓPEZ, SAN BARTOLO TEONTEPEC	CEASAPUE		100.00%	POZO	\$ 854,288.00	\$ 854,288.00	\$ -	\$ 854,288.00
375	CONSTRUCCIÓN DE TERRACERAS, OBRAS DE DRENAJE, PAVIMENTOS, SEÑALAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE JARINCO EN EL BARRIO DE SAN FRANCISCO TOMEHUALCAN (REPROGRAMADO)	PUEBLA, PUEBLA	SEDURECOP	260	100.00%	M	\$ 329,194.00	\$ 329,193.75	\$ -	\$ 329,193.75
376	SACHO EN PERFILADO ECOLÓGICO DE LA CUADRA DE PUEBLA, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA (REPROGRAMADO)	PUEBLA, PUEBLA	SEDURECOP	149.8	100.00%	M2	\$ 342,901.00	\$ 342,900.48	\$ -	\$ 342,900.48
377	CONSTRUCCIÓN DE PISO A BASE DE PIEDRA SOLA EN ARROYO XONACA, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA (REPROGRAMADO)	PUEBLA, PUEBLA	SEDURECOP	1000	100.00%	M2	\$ 608,853.00	\$ 608,852.81	\$ -	\$ 608,852.81
378	PROYECTOS EJECUTIVOS DE REDES DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y COLECTORES EN LOS MUNICIPIOS DE SAN SALVADOR EL VEDÉ Y HUEJOTZINGO, EN LAS LOCALIDADES DE SAN ANDRÉS HUAYOTILLA, SANTA MARÍA NEOPULCO, SANTA MARÍA TANGUAYOTZINGO DEL PROGRAMA INTEGRAL DE SANEAMIENTO DE LOS RÍOS ATOAC, ALSESECA Y PRESA DE VALSEQUELLO DEL ESTADO DE PUEBLA (REPROGRAMADO)	SANTA MARÍA NEOPULCO, SANTA MARÍA TANGUAYOTZINGO	SEDURECOP	1	100.00%	PROYECTO EJECUTIVO	\$ 1,376,590.00	\$ 1,376,589.26	\$ -	\$ 1,376,589.26
379	PROYECTOS EJECUTIVOS DE REDES DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y COLECTORES EN EL MUNICIPIO DE SAN MATÍAS TLALANCALECA, EN LA LOCALIDAD DE SAN MATÍAS TLALANCALECA DEL PROGRAMA INTEGRAL DE SANEAMIENTO DE LOS RÍOS ATOAC, ALSESECA Y PRESA DE VALSEQUELLO DEL ESTADO DE PUEBLA (REPROGRAMADO)	SAN MATÍAS TLALANCALECA, SAN MATÍAS TLALANCALECA	SEDURECOP	1	100.00%	PROYECTO EJECUTIVO	\$ 1,367,250.00	\$ 1,367,253.31	\$ -	\$ 1,367,253.31
380	PROYECTOS EJECUTIVOS DE REDES DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y COLECTORES EN LOS MUNICIPIOS DE SANTA ROSA TLAHUAPAN Y SAN JUAN CUATLANHUALCAN, EN LAS LOCALIDADES DE SAN RAFAEL, NEOPULCO Y SAN JUAN CUATLANHUALCAN DEL PROGRAMA INTEGRAL DE SANEAMIENTO DE LOS RÍOS ATOAC, ALSESECA Y PRESA DE VALSEQUELLO DEL ESTADO DE PUEBLA (REPROGRAMADO)	TLAHUAPAN, SAN JUAN CUATLANHUALCAN	SEDURECOP	1	100.00%	PROYECTO EJECUTIVO	\$ 1,370,021.00	\$ 1,370,020.30	\$ -	\$ 1,370,020.30
381	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO DE ACCESO A UNIVERSIDAD POLITÉCNICA EN LA LOCALIDAD DE CUARNALA, MUNICIPIO DE JUVEN C. BONILLA (REPROGRAMADO)	JUVEN C. BONILLA, CUARNALA	SEDURECOP	2.8	100.00%	M	\$ 3,932,569.00	\$ 3,932,569.11	\$ -	\$ 3,932,569.11
382	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO PASO NACIONAL, EL CAJON PUERTO NACIONAL Y RAMA A LA JCARA BRANCO DEL KILÓMETRO 9+000 AL KILÓMETRO 9+000 Y DEL KILÓMETRO 9+000 AL KILÓMETRO 2+102.60, CON UNA LONGITUD DE 11.212 KILÓMETROS, EN LA LOCALIDAD DE PASO NACIONAL, MUNICIPIO DE TLACHICHUCA (REPROGRAMADO)	TLACHICHUCA, PASO NACIONAL	SEDURECOP	6.212	100.00%	M	\$ 15,727,847.00	\$ 15,727,847.00	\$ 1,176,787.00	\$ 16,904,634.00
383	REORGANIZAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE CENTRO DE SALUD DE DOS NÚCLEOS BÁSICOS CON DENTAL EN LA LOCALIDAD DE TEPEQUILM, MUNICIPIO DE TEPEQUILM (REPROGRAMADO)	TEPEQUILM, TEPEQUILM	SEDURECOP	476.80	100.00%	M2	\$ 1,948,232.00	\$ 1,948,232.96	\$ -	\$ 1,948,232.96
384	CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HERRÁLCICO EN LA CALLE ACCESO AL BARRIO DE LA LUZ (SEGUNDA ETAPA) EN LA LOCALIDAD DE NICOLÁS BRAVO, DEL MUNICIPIO DE NICOLÁS BRAVO	NICOLÁS BRAVO, NICOLÁS BRAVO	MUNICIPIO DE NICOLÁS BRAVO	1000	100.00%	M2	\$ 400,000.00	\$ 400,000.00	\$ -	\$ 400,000.00
385	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HERRÁLCICO EN LA CALLE ABASOLO ENTRE SOCHILINGO Y MANANTIAL EL MOTO EN EL BARRIO DE CRUZ VERDE, MUNICIPIO DE NICOLÁS BRAVO	NICOLÁS BRAVO, NICOLÁS BRAVO	MUNICIPIO DE NICOLÁS BRAVO	1470	100.00%	M2	\$ 403,801.00	\$ 403,800.64	\$ -	\$ 403,800.64
386	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA PARA MAESTROS EN LA PLANTA ALTA Y CONSTRUCCIÓN DE ESCALERA EN EL JARDÍN DE NIÑOS DEL CENTRO ESCOLAR NIÑOS HÉROES DE CHILATEPEC, EN LA LOCALIDAD DE PUEBLA, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA (REPROGRAMADO)	PUEBLA, PUEBLA	SEDURECOP	1 AULA PARA MAESTROS (53) ESCALERA (1)	100.00%	M2 PZA	\$ 202,871.00	\$ 202,870.73	\$ -	\$ 202,870.73
387	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO LA UNIÓN EL CANAL EN LA LOCALIDAD DE LA UNIÓN MUNICIPIO DE TLATLAUQUEPEC	TLATLAUQUEPEC, LA UNIÓN	SEDURECOP	3000.05	100.00%	M2	\$ 409,675.00	\$ 409,674.98	\$ -	\$ 409,674.98
388	RECONSTRUCCIÓN DE CAMINO DOS TÚNELES LA PRIMAVERA, EN LA LOCALIDAD DE TÚNEL DOS, MUNICIPIO DE TLATLAUQUEPEC	TLATLAUQUEPEC, TÚNEL DOS	SEDURECOP	1262.8	100.00%	M2	\$ 135,684.00	\$ 135,683.28	\$ -	\$ 135,683.28
389	PROYECTO EJECUTIVO DE ADECUACIÓN DEL DISTRIBUIDOR LULA (CANCLADO)	SAN ANDRÉS CHOLULA, SAN ANDRÉS CHOLULA	SEDURECOP	1	100.00%	PROYECTO EJECUTIVO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
390	DOTACIÓN DE DERRAMES Y DESLAVES EN LA LOCALIDAD DE TLATLAUQUEPEC (EL CAMINO DEL DABLO), MUNICIPIO DE TLATLAUQUEPEC	TLATLAUQUEPEC, TLATLAUQUEPEC	SEDURECOP	100	100.00%	M2	\$ 40,581.00	\$ 40,580.91	\$ -	\$ 40,580.91
391	DOTACIÓN DE DERRAMES Y DESLAVES EN LA LOCALIDAD DE TLACALOTEPEC, MUNICIPIO DE TLACALOTEPEC	TLACALOTEPEC, TLACALOTEPEC	SEDURECOP	4942	100.00%	M2	\$ 580,139.00	\$ 580,138.08	\$ -	\$ 580,138.08

Car

Entidad Federativa: 21 Puntos

Fecha	24 de	Enero del	2009
			año

Nº del Proyecto	Descripción y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio y Localidad	Institución Operadora o Unidad Responsable	Avance Financiero		Unidad de Medida	Avance Financiero (en pesos)			
				Meta			Recursos asignados por el FIEIS		Reasignados de la cuenta C	Total D+B+C
				Programa Total	Avance en el periodo 2/		Programa A	Programa B		
392	CONSTRUCCIÓN DEL BOULEVARD TRAMO EXTENSIONE AUTOPISTA A COMPARA MINERA AUTLAN CON UNA LONGITUD DE 15 KILOMETROS EN LA LOCALIDAD DE TEZUTLÁN EN EL MUNICIPIO DE TEZUTLÁN	TEZUTLÁN, TEZUTLÁN	TEZUTLÁN	1.15	41.54%	KM	\$ 6,271,340.00	\$ 6,271,340.00	\$ 7,851,491.00	\$ 13,922,831.00
393	CONSTRUCCIÓN DE TERRACERAS OBRAS DE DRENAJE, PAVIMENTOS, SEÑALAMIENTOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LAS CALLES 107 PONIENTE ENTRE 18 DE SEPTIEMBRE A Y 3 SUR, 107 PONIENTE ENTRE 3 Y 5 SUR, 36A SUR ENTRE 107 PONIENTE Y 108 PONIENTE DE LA COLONIA LOMA ENCANTADA DE LA CIUDAD DE PUEBLA. (REPROGRAMADO)	PUEBLA, PUEBLA	SEDIRRECOF		100.00%	M ² M ²	\$ 1,027,936.00	\$ 1,027,935.87	\$ -	\$ 1,027,935.87
394	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE 26 DE NOVIEMBRE ENTRE 18 DE SEPTIEMBRE Y JOSE MARIA MORELOS EN LA LOCALIDAD DE TOLTECAMILA EN EL MUNICIPIO DE ICAMILLA DE GUERRERO. (MODIFICADO) (REPROGRAMADO)	ICAMILLA DE GUERRERO, TOLTECAMILA	SEDIRRECOF	1814	100.00%	M ²	\$ 646,558.00	\$ 646,558.00	\$ -	\$ 646,558.00
395	IMPORTACIÓN AL FIDECOMISO PARA EL COMPLEJO CULTURAL SOLO XXI PRIMERA ETAPA (AUDITORIO SEDE PARA 500 PERSONAS, TEATRO AL AIRE LIBRE Y ESTACIONAMIENTO) CONSTRUCCIÓN DEL TEATRO AL AIRE LIBRE EN LA CIUDAD DE PUEBLA, MUNICIPIO DE PUEBLA	PUEBLA, PUEBLA	FIDECOMISO PUBLICO RESERVA TERRITORIAL ATLASCAYOTE, QUETZALCOATL		100.00%	M ² ML KG M ³	\$ 231,334.00	\$ 231,333.39	\$ -	\$ 231,333.39
396	CONSERVACIÓN EMERGENTE PARA MITIGAR DAÑOS POR FUTUROS DESASTRES NATURALES DEL CAMINO EXTENSIONE CARRETERO KILOMETRO 4.800 A LA COLORADA ACATLÁN-SAN MARTÍN CALTECO (SAN DEL KILOMETRO 0+000 AL KILOMETRO 3+100, EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTÍN CALTECO, EN EL MUNICIPIO DE SAN MARTÍN CALTECO)	TOCHTEPEC, SAN MARTÍN CALTECO	MARTÍN SCTEP	3.7	100.00%	KM	\$ 254,738.00	\$ 254,737.55	\$ -	\$ 254,737.55
397	RECONSTRUCCIÓN EMERGENTE DEL CAMINO AMATILAN-AMATEPEC - HORDA-SANTE DE ESTADOS DEL KILOMETRO 0+000 AL KILOMETRO 1+000, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE AMATILAN DE AZUETA, EN LOS MUNICIPIOS DE ACATLÁN, SAN PEDRO YECOTLÁN Y GUADALUPE	ACATLÁN, AMATEPEC DE AZUETA	SCTEP	1	100.00%	KM	\$ 1,022,255.00	\$ 1,022,252.36	\$ -	\$ 1,022,252.36
398	CONSERVACIÓN EMERGENTE PARA MITIGAR DAÑOS POR FUTUROS DESASTRES NATURALES DEL CAMINO VENTANILLAS-VISTA HERMOSA DEL KILOMETRO 0+000 AL KILOMETRO 2+500, EN LA LOCALIDAD DE VISTA HERMOSA EN LOS MUNICIPIOS DE ZOQUIATLÁN, COXCATLÁN Y AJALPAN, EN EL ESTADO DE PUEBLA. (REPROGRAMADO)	COXCATLÁN, VISTA HERMOSA	SCTEP	7.56	100.00%	KM	\$ 381,255.00	\$ 381,254.42	\$ -	\$ 381,254.42
399	CONSERVACIÓN EMERGENTE PARA MITIGAR DAÑOS POR FUTUROS DESASTRES NATURALES DEL CAMINO EXTENSIONE CARRETERO KILOMETRO 13.5 (PUEBLA - AJALPAN) - FELPE ANGELES - SANTA ÚRSULA DEL KILOMETRO 0+000 AL KILOMETRO 6+100, EN LA LOCALIDAD DE SANTA ÚRSULA CHICONGUAC.	GENERAL FELPE ANGELES, SANTA ÚRSULA CHICONGUAC	SCTEP	6.7	100.00%	KM	\$ 300,000.00	\$ 299,999.96	\$ -	\$ 299,999.96
400	CONSERVACIÓN EMERGENTE PARA MITIGAR DAÑOS POR FUTUROS DESASTRES NATURALES DEL CAMINO LERMA-UNIDAD CIUDAD DE CHIGAHUAPAN DEL KILOMETRO 0+000 AL KILOMETRO 2+100, EN LA LOCALIDAD DE LOMA ALTA, EN EL MUNICIPIO DE CHIGAHUAPAN, EN EL ESTADO DE PUEBLA. (REPROGRAMADO)	CHIGAHUAPAN, LOMA ALTA	SCTEP	7.1	100.00%	KM	\$ 196,236.00	\$ 196,234.54	\$ -	\$ 196,234.54
401	CONSERVACIÓN EMERGENTE PARA MITIGAR DAÑOS POR FUTUROS DESASTRES NATURALES DEL CAMINO EXTENSIONE CARRETERO (GUANAJUATÍN) CERRO GORDO-BOCA NORAL DEL KILOMETRO 0+000 AL KILOMETRO 4+000, EN LA LOCALIDAD DE CERRO GORDO, EN EL MUNICIPIO DE CARAGA MORELOS.	CARAGA MORELOS, CERRO GORDO	SCTEP	4.3	100.00%	KM	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	\$ -	\$ 300,000.00
402	CONSERVACIÓN EMERGENTE PARA MITIGAR DAÑOS POR FUTUROS DESASTRES NATURALES DEL CAMINO TETELES-HUAYANALARE LIBRE DEL KILOMETRO 0+000 AL KILOMETRO 14+200, EN LA LOCALIDAD DE ARE LIBRE (LA MIRA), EN LOS MUNICIPIOS DE TETELES DE ÁVILA CASTILLO, HUAYANALAY	TEZUTLÁN, ARE LIBRE (LA MIRA)	SCTEP	14.2	100.00%	KM	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	\$ -	\$ 300,000.00
403	RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA E C CARRETERA FEDERAL XALAPA - LERMA DEL ACATZINGO TRAMO 0+000 AL 5+100.96, CON UNA LONGITUD DE 5.18 KM, EN LA LOCALIDAD DE ACATZINGO DE HIDALGO, MUNICIPIO DE ACATZINGO (REPROGRAMADO)	ACATZINGO DE HIDALGO, ACATZINGO	SEDIRRECOF	5.18	100.00%	KM	\$ 10,821,458.00	\$ 10,821,457.55	\$ -	\$ 10,821,457.55
404	CONSERVACIÓN EMERGENTE PARA MITIGAR DAÑOS POR FUTUROS DESASTRES NATURALES DEL CAMINO ZACAPAXTLA-XOCHIMILCO DEL KILOMETRO 0+000 AL KILOMETRO 19+500, EN LA LOCALIDAD DE CINCO DE MAYO EN LOS MUNICIPIOS DE ZACAPAXTLA Y XOCHIMILCO, EN EL ESTADO DE PUEBLA. (REPROGRAMADO)	XOCHIMILCO, CINCO DE MAYO	SCTEP	17	100.00%	KM	\$ 306,778.00	\$ 306,778.00	\$ -	\$ 306,778.00

Car

Página: _____ de _____

Entidad Federativa: 21 Puebla

Fecha:	21	Financ	2007
	de	en	año

Nº del Proyecto	Descripción y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio y Localidad	Institución Operadora o Unidad Responsable	Avance Físico		Unidad de Medida	Avance Financiero (en pesos)			
				Meta			Recursos depositados por el FIEB		Acumulado de los ejercicios 2011 y 2012	Total (D+B+C)
				Programa Total	Avance en el periodo 2012		Programa A	Ejercicio B		
405	APORTACIÓN AL FIDECOMISO PARA LA AMPLIACIÓN A TRES CARRILES POR SENTIDO EN CARRETERA FEDERAL PUEBLA-ATLILCO. (TRAMO: CALZADA (AVANZADA) EN LOS MUNICIPIOS DE PUEBLA Y SAN ANDRÉS CHOLULA, CON UNA LONGITUD DE 2.46 KM. (RENDIMIENTOS FINANCIEROS) INCLUIR GASTOS POR FORTALECIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO. LOS RECURSOS NO REPRESENTAN MÁS DE DOS POR CIENTO DEL COSTO DE LA OBRA O PROYECTO PROGRAMADO)	SAN CHOLULA, SAN CHOLULA	FIDECOMISO PÚBLICO RESERVA TERRITORIAL ATLILCOATL, QUETZALCOATL	2.4	100.00%	FM	\$ -	\$ -	\$ 5,949,445.00	\$ 5,949,445.00
406	REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA ESTATAL TETELA DE OCAÑO-CUATEPEC, EN LA LOCALIDAD DE TETELA DE OCAÑO, MUNICIPIO DE TETELA DE OCAÑO	TETELA DE OCAÑO, TETELA DE OCAÑO	SEDEURECOM	EXTRACCIÓN DE DERRUMBES Y AZOLVER (A 500 M2)	100.00%	M2	\$ 400,000.00	\$ 400,000.00	\$ -	\$ 400,000.00
407	MODERNIZACIÓN DE LA CARRETERA FEDERAL PUEBLA-VERACRUZ. TRAMO: CHACAPAPA (2) - AMOZOC - TEPICACA, DEL KILOMETRO 4+500 AL KILOMETRO 11+700.32 Y DEL KILOMETRO 17+000 AL KILOMETRO 22+000, CON UNA LONGITUD DE 18.23 KILOMETROS, EN LA LOCALIDAD DE AMOZOC DE NOTIA, EN LOS MUNICIPIOS DE AMOZOC Y TEPICACA.	AMOZOC Y TEPICACA, AMOZOC DE NOTIA	SEDEURECOM	CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO (12,351 M2)	35.00%	M2	\$ 3,753,971.00	\$ 3,753,971.00	\$ 15,855,508.00	\$ 19,709,539.00
408	CONSTRUCCIÓN DEL TRAMO "B" DEL ARCO ORIENTE DEL ANILLO PERIFÉRICO DEL KILOMETRO 33+351.15 AL KILOMETRO 35+427.13, CON UNA LONGITUD DE 2.676 KILOMETROS, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA (RENDIMIENTOS FINANCIEROS)	PUEBLA, PUEBLA	SEDEURECOM	FORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE TERRAPLENES (3451 M3)	25.00%	M3	\$ -	\$ -	\$ 71,414.00	\$ 71,414.00
409								229,624		229,624
410						SUBTOTAL Rendimiento financiero pendiente de asignar		229,624		229,624
						TOTAL	886,515,129	886,515,827	47,911,427	940,042,383

1/ La entidad federativa asume plenamente, por sí misma, los compromisos y responsabilidades vinculadas con las obligaciones jurídicas, financieras y de cualquier otro tipo relacionadas con los programas, proyectos y acciones de infraestructura y equipamiento contenidos en este formato y que no sean recursos del FIEI, así como el todo lo relativo a los procesos que comprenden la justificación, contratación, ejecución, control, supervisión, comprobación, integración de libros blancos, rendición de cuentas y transparencia.

2/ Si se podrá reportar al avance en el periodo como porcentaje (%) respecto de la meta total programada a realizar con los recursos recibidos a través del FIEI.

3/ En caso de que no se haya programado y aplicado los rendimientos financieros a proyectos específicos, se deberá registrar su monto como subtotales (C) y después sumarlo en el total correspondiente (D+B+C).

NOTA: EN EL CASO DE LAS BOMBAJEAS REALIZADAS PARA EL PAGO DE ANTICIPO NO SE REGISTRAN POR SER AGOTABLES.

NOTA: EL IMPORTE QUE SE REPORTA COMO EJERCIDO CORRESPONDE AL PAGO EFECTUADO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN CON CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008.

NOTA: LOS AVANCES FÍSICOS QUE SE REGISTRAN SON EFECTUADOS POR LAS INSTITUCIONES EJECUTORAS DE LAS OBRAS Y ACCIONES FINANCIERAS TOTAL O PARCIALMENTE CON RECURSOS DEL FIEI DIME.

NOTA: AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 EL PROYECTO Nº 37 EJERCIO \$2,204,000.00

NOTA: AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 EL PROYECTO Nº 38 EJERCIO \$1,867,000.00

NOTA: AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 EL PROYECTO Nº 39 EJERCIO \$48,041.00

NOTA: AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 EL PROYECTO Nº 40 EJERCIO \$6,306,000.00

NOTA: AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 EL PROYECTO Nº 41 EJERCIO \$11,000.00, CONSIDERANDO EL REEMBOLSO QUE LA DEPENDENCIA REALIZÓ POR \$6,875.74

NOTA: AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 EL PROYECTO Nº 42 EJERCIO \$1,775,791.30

NOTA: AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 EL PROYECTO Nº 43 EJERCIO \$7,861,481.00

NOTA: AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 EL PROYECTO Nº 44 EJERCIO \$2,648,442.00

NOTA: AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 EL PROYECTO Nº 45 EJERCIO \$15,885,880.14

NOTA: LOS RECURSOS FIEI DIME ASIGNADOS A LOS PROYECTOS Nº 38, 39, 40 Y 41, CORRESPONDEN A UN FINANCIAMIENTO PARCIAL DE LAS OBRAS O SERVICIOS, EL AVANCE FÍSICO QUE SE REPORTA CORRESPONDE AL TOTAL DE LOS TRABAJOS.

NOTA: LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS FIEI DIME POR \$71,414.00 ASIGNADOS AL PROYECTO Nº 48, CORRESPONDEN A UN FINANCIAMIENTO PARCIAL DE LA OBRA Y DE LA EJECUCIÓN EN TRABAJO EJECUTADOS ANTES DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2008, VALIDADOS Y PAGADOS EN EL EJERCICIO FISCAL 2007. EL AVANCE FÍSICO QUE SE REPORTA CORRESPONDE AL TOTAL DE LOS TRABAJOS.

NOTA: LOS PROYECTOS Nº 38 Y 40 SE CONSOLIDARON PARA SU LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN EN UN SOLO PROYECTO INTERAL LLAVE EN MANI CON BASE A LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS OBRAS, EL CONTRATO EN GENERAL PRESENTA UN AVANCE FÍSICO DEL 100% Y UN EJERCIDO GLOBAL POR \$19,848,000.00. EN TRÁMITE DEL PRESENTE INFORME SE REGISTRA EL EJERCIDO PROPORCIONALMENTE A LOS MONTOS AUTORIZADOS PARA CADA PROYECTO.

NOTA: AL CIERRE DEL PROGRAMA FIEI DIME EL MONTO TOTAL EJERCIDO CONSIDERANDO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE POR \$9,647,261.45

NOTA: AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 LA SEDEURECOM REEMBOLSO RECURSOS FIEI DIME POR \$6,875.74 POR CONCEPTO DE TRABAJOS PAGOS NO EJECUTADOS DEL PROYECTO FOLIO 308. RECURSOS QUE DEBA TRANSFERIDOS A LA TENDRE.

NOTA: EL 15 DE DICIEMBRE DE 2008 EL GOAPAF REEMBOLSO RECURSOS FIEI DIME NO EJERCIDOS DE LOS PROYECTOS FOLIO 308, 40 Y 41, POR UN MONTO GLOBAL DE \$6.40

NOTA: EL GOAPAF REEMBOLSO \$2,648.31 POR CONCEPTO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS DE LOS RECURSOS FIEI DIME. ESTOS RENDIMIENTOS NO FUERON ASIGNADOS A NINGÚN PROYECTO.

NOTA: LA SEDEURECOM REEMBOLSO \$19.40 POR CONCEPTO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS DE LOS RECURSOS FIEI DIME. ESTOS RENDIMIENTOS NO FUERON ASIGNADOS A NINGÚN PROYECTO.

NOTA: LA SEDEURECOM REEMBOLSO \$19.40 POR CONCEPTO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS DE LOS RECURSOS FIEI DIME. ESTOS RENDIMIENTOS NO FUERON ASIGNADOS A NINGÚN PROYECTO.

NOTA: LA SEDEURECOM REEMBOLSO \$19.40 POR CONCEPTO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS DE LOS RECURSOS FIEI DIME. ESTOS RENDIMIENTOS NO FUERON ASIGNADOS A NINGÚN PROYECTO.

NOTA: LA SEDEURECOM REEMBOLSO \$19.40 POR CONCEPTO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS DE LOS RECURSOS FIEI DIME. ESTOS RENDIMIENTOS NO FUERON ASIGNADOS A NINGÚN PROYECTO.

NOTA: LA SEDEURECOM REEMBOLSO \$19.40 POR CONCEPTO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS DE LOS RECURSOS FIEI DIME. ESTOS RENDIMIENTOS NO FUERON ASIGNADOS A NINGÚN PROYECTO.

NOTA: LA SEDEURECOM REEMBOLSO \$19.40 POR CONCEPTO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS DE LOS RECURSOS FIEI DIME. ESTOS RENDIMIENTOS NO FUERON ASIGNADOS A NINGÚN PROYECTO.

NOTA: LA SEDEURECOM REEMBOLSO \$19.40 POR CONCEPTO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS DE LOS RECURSOS FIEI DIME. ESTOS RENDIMIENTOS NO FUERON ASIGNADOS A NINGÚN PROYECTO.

NOTA: LA SEDEURECOM REEMBOLSO \$19.40 POR CONCEPTO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS DE LOS RECURSOS FIEI DIME. ESTOS RENDIMIENTOS NO FUERON ASIGNADOS A NINGÚN PROYECTO.

NOTA: LA SEDEURECOM REEMBOLSO \$19.40 POR CONCEPTO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS DE LOS RECURSOS FIEI DIME. ESTOS RENDIMIENTOS NO FUERON ASIGNADOS A NINGÚN PROYECTO.

NOTA: LA SEDEURECOM REEMBOLSO \$19.40 POR CONCEPTO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS DE LOS RECURSOS FIEI DIME. ESTOS RENDIMIENTOS NO FUERON ASIGNADOS A NINGÚN PROYECTO.

NOTA: LA SEDEURECOM REEMBOLSO \$19.40 POR CONCEPTO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS DE LOS RECURSOS FIEI DIME. ESTOS RENDIMIENTOS NO FUERON ASIGNADOS A NINGÚN PROYECTO.

NOTA: LA SEDEURECOM REEMBOLSO \$19.40 POR CONCEPTO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS DE LOS RECURSOS FIEI DIME. ESTOS RENDIMIENTOS NO FUERON ASIGNADOS A NINGÚN PROYECTO.

NOTA: LA SEDEURECOM REEMBOLSO \$19.40 POR CONCEPTO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS DE LOS RECURSOS FIEI DIME. ESTOS RENDIMIENTOS NO FUERON ASIGNADOS A NINGÚN PROYECTO.

NOTA: LA SEDEURECOM REEMBOLSO \$19.40 POR CONCEPTO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS DE LOS RECURSOS FIEI DIME. ESTOS RENDIMIENTOS NO FUERON ASIGNADOS A NINGÚN PROYECTO.

NOTA: LA SEDEURECOM REEMBOLSO \$19.40 POR CONCEPTO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS DE LOS RECURSOS FIEI DIME. ESTOS RENDIMIENTOS NO FUERON ASIGNADOS A NINGÚN PROYECTO.

NOTA: LA SEDEURECOM REEMBOLSO \$19.40 POR CONCEPTO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS DE LOS RECURSOS FIEI DIME. ESTOS RENDIMIENTOS NO FUERON ASIGNADOS A NINGÚN PROYECTO.

NOTA: LA SEDEURECOM REEMBOLSO \$19.40 POR CONCEPTO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS DE LOS RECURSOS FIEI DIME. ESTOS RENDIMIENTOS NO FUERON ASIGNADOS A NINGÚN PROYECTO.

NOTA: LA SEDEURECOM REEMBOLSO \$19.40 POR CONCEPTO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS DE LOS RECURSOS FIEI DIME. ESTOS RENDIMIENTOS NO FUERON ASIGNADOS A NINGÚN PROYECTO.

NOTA: LA SEDEURECOM REEMBOLSO \$19.40 POR CONCEPTO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS DE LOS RECURSOS FIEI DIME. ESTOS RENDIMIENTOS NO FUERON ASIGNADOS A NINGÚN PROYECTO.

NOTA: LA SEDEURECOM REEMBOLSO \$19.40 POR CONCEPTO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS DE LOS RECURSOS FIEI DIME. ESTOS RENDIMIENTOS NO FUERON ASIGNADOS A NINGÚN PROYECTO.

NOTA: LA SEDEURECOM REEMBOLSO \$19.40 POR CONCEPTO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS DE LOS RECURSOS FIEI DIME. ESTOS RENDIMIENTOS NO FUERON ASIGNADOS A NINGÚN PROYECTO.

NOTA: LA SEDEURECOM REEMBOLSO \$19.40 POR CONCEPTO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS DE LOS RECURSOS FIEI DIME. ESTOS RENDIMIENTOS NO FUERON ASIGNADOS A NINGÚN PROYECTO.

NOTA: LA SEDEURECOM REEMBOLSO \$19.40 POR CONCEPTO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS DE LOS RECURSOS FIEI DIME. ESTOS RENDIMIENTOS NO FUERON ASIGNADOS A NINGÚN PROYECTO.

NOTA: LA SEDEURECOM REEMBOLSO \$19.40 POR CONCEPTO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS DE LOS RECURSOS FIEI DIME. ESTOS RENDIMIENTOS NO FUERON ASIGNADOS A NINGÚN PROYECTO.

NOTA: LA SEDEURECOM REEMBOLSO \$19.40 POR CONCEPTO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS DE LOS RECURSOS FIEI DIME. ESTOS RENDIMIENTOS NO FUERON ASIGNADOS A NINGÚN PROYECTO.

NOTA: LA SEDEURECOM REEMBOLSO \$19.40 POR CONCEPTO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS DE LOS RECURSOS FIEI DIME. ESTOS RENDIMIENTOS NO FUERON ASIGNADOS A NINGÚN PROYECTO.

NOTA: LA SEDEURECOM REEMBOLSO \$19.40 POR CONCEPTO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS DE LOS RECURSOS FIEI DIME. ESTOS RENDIMIENTOS NO FUERON ASIGNADOS A NINGÚN PROYECTO.

NOTA: LA SEDEURECOM REEMBOLSO \$19.40 POR CONCEPTO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS DE LOS RECURSOS FIEI DIME. ESTOS RENDIMIENTOS NO FUERON ASIGNADOS A NINGÚN PROYECTO.

NOTA: LA SEDEURECOM REEMBOLSO \$19.40 POR CONCEPTO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS DE LOS RECURSOS FIEI DIME. ESTOS RENDIMIENTOS NO FUERON ASIGNADOS A NINGÚN PROYECTO.

NOTA: LA SEDEURECOM REEMBOLSO \$19.40 POR CONCEPTO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS DE LOS RECURSOS FIEI DIME. ESTOS RENDIMIENTOS NO FUERON ASIGNADOS A NINGÚN PROYECTO.

NOTA: LA SEDEURECOM REEMBOLSO \$19.40 POR CONCEPTO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS DE LOS RECURSOS FIEI DIME. ESTOS RENDIMIENTOS NO FUERON ASIGNADOS A NINGÚN PROYECTO.

NOTA: LA SEDEURECOM REEMBOLSO \$19.40 POR CONCEPTO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS DE LOS RECURSOS FIEI DIME. ESTOS RENDIMIENTOS NO FUERON ASIGNADOS A NINGÚN PROYECTO.

NOTA: LA SEDEURECOM REEMBOLSO \$19.40 POR CONCEPTO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS DE LOS RECURSOS FIEI DIME. ESTOS RENDIMIENTOS NO FUERON ASIGNADOS A NINGÚN PROYECTO.

NOTA: LA SEDEURECOM REEMBOLSO \$19.40 POR CONCEPTO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS DE LOS RECURSOS FIEI DIME. ESTOS RENDIMIENTOS NO FUERON ASIGNADOS A NINGÚN PROYECTO.

NOTA: LA SEDEURECOM REEMBOLSO \$19.40 POR CONCEPTO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS DE LOS RECURSOS FIEI DIME. ESTOS RENDIMIENTOS NO FUERON ASIGNADOS A NINGÚN PROYECTO.

NOTA: LA SEDEURECOM REEMBOLSO \$19.40 POR CONCEPTO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS DE LOS RECURSOS FIEI DIME. ESTOS RENDIMIENTOS NO FUERON ASIGNADOS A NINGÚN PROYECTO.

AUTORIZA:
Nombre: Lic. David Villaseca
Puesto / Cargo: Subsecretario de Egresos de la D.F.A.
Firma: